



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2302                      修改版次：-  
 工程編號           ：J851                      工程名稱       ：青衣 明翹匯  
 工程項目           ：送交一件玻璃(VMU 幕牆樣板)  
 收件人             ：生統                      發件人       ： Leung Hin Wai                      日期：14/08/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請送附頁一件玻璃，送香港司機陳米埔露天車場。

請在 8月尾 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監  連附件     技術部     連附件     生產部     連附件     機械設計部  連附件  
 採購部     連附件     生產統籌部  連附件  
 質檢部     連附件     會計部     連附件     報關組     連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- 行政部  連附件     會計部  連附件     統籌部  連附件     工程部地盤科文     連附件  
 採購部  連附件     QS 部     連附件     維修部  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1795

發件人簽署：

項目經理簽署：

27/1801

116  
第一頁  
訂貨BM

送此  
玻璃到  
香港

美特製 有限公司 MID: Alameda Fabricator Ltd.		工程號: J851	計算: 謝永林	日期: 2020.04.30	送呈: 施哥								
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: VMU精舖	校對: 2020.05.04	日期: 2020.05.04	副本:								
BM編號: SS1-CW-M01-F-GRP01		項目類別: VMU精舖	批准: Size	日期:	A/C Code:								
修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 29.49		此BM根據E11622A資料計算									
序號	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	拆面詳見	計算參考數值/所屬位置分格			樓層	備註
				寬度 (W mm)	高度 (H mm)				分屬類型	分格寬度	分格高度		
13	GL01-1	玻璃編號: GL01	28.0	642.5	745.0	4	1.91	GL01	樞窗	672.5	800.0	17F, 18F	
14	GL01-2	三鑫 Sample Code: D19110483	28.0	777.5	2215.0	2	3.44	GL01	樞窗	807.5	2270.0	17F, 18F	
15	GL01-3	室內8mm半強化 + 12mm air + 室	28.0	577.5	2215.0	2	2.56	GL01	樞窗	607.5	2270.0	17F, 18F	
16	GL01-4	內8mm強化IGU玻璃	28.0	680.0	745.0	2	1.01	GL01	轉角樞窗	817.5	800.0	17F, 18F	
17	GL01-1a		28.0	642.5	1417.0	4	3.64	GL01	SH生窗	672.5	1470.0	17F, 18F	
18	GL01-4a		28.0	680.0	1417.0	2	1.93	GL01	轉角SH生窗	817.5	1470.0	17F, 18F	
			小計:		16	14.50							
19	GL01A-5	玻璃編號: GL01A 沒有三鑫 Sample Code	30.0	1155.0	2215.0	2	5.12	GL01A	轉角樞窗	1292.5	2270.0	17F, 18F	
		室內8mm半強化 + 12mm air + 室內10mm強化IGU玻璃											
21	GL04-1	玻璃編號: GL04	12.0	642.5	825.0	2	1.06	GL04	樞窗	672.5	880.0	17F	
1	GL04-2	三鑫 Sample Code: D20010212	12.0	777.5	825.0	1	0.64	GL04	樞窗	807.5	880.0	17F	
2	GL04-3	Low Iron Clear 12mm 半強化 (白色) 烤漆單片玻璃	12.0	577.5	825.0	1	0.48	GL04	樞窗	607.5	880.0	17F	
3	GL04-4		12.0	680.0	825.0	1	0.56	GL04	轉角樞窗	817.5	880.0	17F	
4	GL04-5		12.0	1155.0	825.0	1	0.95	GL04	轉角樞窗	1292.5	880.0	17F	
			小計:		6	3.69							
6	GL03A-1	玻璃編號: GL03	12.0	642.5	825.0	2	1.06	GL03A	樞窗	672.5	880.0	19F	
7	GL03A-2	三鑫 Sample Code: D20010211	12.0	777.5	825.0	1	0.77	GL03A	樞窗	807.5	880.0	19F	
8	GL03A-3	12mm 半強化灰片單片玻璃	12.0	577.5	825.0	1	0.57	GL03A	樞窗	607.5	880.0	19F	
9	GL03A-4		12.0	680.0	825.0	2	1.12	GL03A	轉角樞窗	817.5	880.0	18F, 19F	
10	GL03A-5		12.0	1155.0	825.0	2	1.91	GL03A	轉角樞窗	1292.5	880.0	18F, 19F	
			小計:		8	5.43							
12	GL07-1b	玻璃編號: GL07	12.0	552.5	230.0	4	0.51	GL07	欄河	672.5	230.0	17F, 18F	頂底精磨邊
22	GL07-4b	三鑫 Sample Code: D19110488	12.0	522.0	230.0	2	0.24	GL07	轉角欄河	817.5	230.0	17F, 18F	頂底精磨邊
			小計:		6	0.75							
			總計		38	29.49							

- 加工注意事項:
- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
  - 2). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角(除了GL07-1b和GL07-4b), 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
  - 3). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加面保護處理.
  - 4). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別.
  - 5). 所有強化玻璃入爐以寬度進入

4邊留邊  
不用白漆  
請加工  
GL04  
27/5