



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4555	修改版本:	A
	HK-		
工程編號:	J 851	工程名稱:	青衣明翹匯
收件人:	偉哥	發件人:	Nero HO
工程項目:	平台window wall - 配件BM	日期:	19/04/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 按BM表 訂料 送地盤
完成上列要求日期: 29/04/2022


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>m</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	/	項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851 地盤名稱: 青衣明邨匯 項目類別: WINDOW WALL	計算: 核對: 批准:	黃漢卿 	日期: 19/4/2022 送呈: 施哥 副本:
BM編號:		A/C Code:		A版	
此BM依據 施工圖計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5x12平頭機絲	S.S#316 A4-70	30	10	40	粒	固定可調頂軸
2				M5x25平頭機絲	S.S#316 A4-70	30	10	40	粒	固定回轉軸桿
3				M5x40平頭機絲	S.S#316 A4-70	24	10	34	粒	固定門頂鋁槽
4				M5x45平頭機絲	S.S#316 A4-70	24	10	34	粒	固定門底鋁槽
5	A修改		"DORMA" 8066	頂軸		6	0	6	套	
6			"DORMA" 7421	回轉軸桿		6	0	6	套	門底部
7	A取消		"DORMA" BST75V	地彈簧	不鏽鋼#316	6	0	6	套	門底部
8				"YALE" 2855地鎖	不鏽鋼#316	6	0	6	套	包括地鎖/鎖膽
9	A取消			拉手		6	0	6	對	室內和室外為一對 (帶螺絲)
10				50(L)10(寬)x5(高)側面墊膠	黑色	48	10	58	粒	玻璃內外側1/4處 硬度65±5°
11				100(L)x20(寬)x16(高)墊膠	黑色	12	4	16	粒	玻璃底1/4處 硬度80° ~90°
12										