



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2140 / 20

修改版次：B

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：佛沙窗 (重做) 收貨用師父板 玻璃 和 注意事項

收件人：生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：27/07/2020

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

請按加工圖生產佛沙窗師父板 (收貨用) 加訂玻璃，直送到地盆收。

請必須跟進業主於 2020.07.15 審視的事項才出貨。

#1 所有螺絲孔位置要 o 必膠，見膠噴

#2 轉角位膠條不能鬆脫

#3、噴塗脫色，要補油

#4 45 度角要多一點點膠

#5 滴水線刀口位要補油

#6 45 度不能起級，不齊

#7 窗玉不能大細邊，要對對角線

#8 窗玉 45 度要補油

謝謝留意。

請在 2020.07.28 到香港 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

(v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1555 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

2140B 已 21#9 11K 1555

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.24	送呈:	
	地盤名稱:	師傅板	核對:		日期:		副本:	
工廠用玻璃B.M.表	項目類別:	佛沙窗玻璃	批准:		日期:		A/C Code:	
BM編號:	修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):		0.00			

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
2		GL04-03	10mm THK. TEMPERED GLASS	10.0	490.0 <i>已</i>	800.0 <i>已</i>	1	0.39	佛沙窗	
						合計:	1	0.39		
						總合計:				

清片即每

~~11K 1555~~

加工注意事項:	1). 本表中之所有玻璃顏色“清片”。
	2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
	3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角。

原本玻璃為 I GU, 現訂玻璃 (廠單, 無鋼化也可) 10mm

如空間不同, 請用 ~~setting~~ 膠固定.

已 22140B