

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2281 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：大樓 佛沙窗，後裝窗，幕牆，欄河，Glass Cladding 初步玻璃 BM 備料(3層樣板層)

收件人：Maggie / 生統

發件人：Ant Yeung

日期：18/08/2020

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| () 初步鋁料 B.M. | () 加工拆圖，然後生產 | () 尺寸表 |
| () 正式鋁料 B.M. | () 技術上資料 / 指示 | () 報價 |
| () 配件 B.M. | () 樣辦或貨品說明書 | () 分判合約 |

A 版：因為樣板層為 3 層) 本工程使用 Low Iron

此為初步玻璃 BM，只供參考備料用。

附上 Glass Code

佛沙窗：(516 件)

後裝窗、FD、SD：(204 件)

幕牆：(72 件)

欄河：(90 件)

注意：因未正式批核，請先備 3 層樣板層用量。 Low-E 55T

拆圖注意：正式 BM，請使用此(D 字頭)玻璃編號

預算樣板層來貨，11 月尾。

請在 2020 / 08 / 25 前完成上列要求。

附： 頁

1

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------------------|---------|------------------------------|-----------|---|
| () 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| () 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | | | |
| () 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | () 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 其他 | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- | | |
|--------|---|
| (v) 水洪 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
|--------|---|

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|---------|---|----------|------------------------------|---------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| () 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| () 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | () QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | () 其他 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1824 / 20

項目經理簽署：

工程號: J852
 地點名稱:
 項目類別: 佛沙窗玻璃(2-5F) 3層

計算: Ivan
 核對: *Handwritten Signature*
 批准: *Handwritten Signature*

日期: 2020.07.10
 日期: *Handwritten Signature*
 日期: *Handwritten Signature*

送呈:
 副本:
 A/C Code:

工廠用玻璃B.M.表

BM編號: 修改版次: 修改版次: 總計玻璃面積(平方米): 267.21

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1		GL03-01	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.	24.0	606.0	1937.0	72	28.17	佛沙窗	GL03-01
1		GL03-02			807.0	1222.0	21	125.00	佛沙窗	GL03-02
		GL03-03			807.0	1267.0	15	5.11	佛沙窗	GL03-03
		GL03-04			602.0	1937.0	60	23.32	佛沙窗	GL03-04
		GL03-05			352.0	1232.0	18	2.60	佛沙窗	GL03-05
		GL03-06			402.0	1937.0	12	3.11	佛沙窗	GL03-06
		GL03-07			327.0	1267.0	12	1.66	佛沙窗	GL03-07
		GL03-08			252.0	1267.0	12	1.28	佛沙窗	GL03-08
		GL03-09			526.0	1937.0	24	8.15	佛沙窗	GL03-09
		GL03-23			402.0	1982.0	6	1.59	佛沙窗	GL03-23
					合計:		252	200.00		
3		GL01-01	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	1290.0	2060.0	24	21.26	佛沙窗	GL01-01
4		GL01-02			890.0	2060.0	12	7.33	佛沙窗	GL01-02
5		GL01-03			807.0	612.0	18	2.96	佛沙窗	GL01-03
6		GL01-04			807.0	462.0	12	1.49	佛沙窗	GL01-04
5		GL01-05			327.0	462.0	12	0.60	佛沙窗	GL01-05
5		GL01-06	252.0	462.0	12	0.47	佛沙窗	GL01-06		
5		GL01-07	500.0	2060.0	12	4.12	佛沙窗	GL01-07		

工程號:	1852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.10	送呈:	
地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	

工廠用玻璃B.M.表	項目類別:	佛沙窗玻璃 (2-5F) 3層	批准:	日期:		A/C Code:	
BM編號:	修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):	267.21			

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸			數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)					
5					合計:	102	38.24				
10		GL01a-01	8mm+9mm AIR GAP+12mm THK. TGI	29.0	2380.0	2060.0	6	9.81	佛沙窗	GL01a-01	
11					合計:	6	9.81				
5		GL04-01			676.0	593.0	72	9.62	佛沙窗	GL04-01	
5		GL04-02	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER)	10.0	626.0	593.0	42	5.20	佛沙窗	GL04-02	
5		GL04-03			426.0	593.0	18	1.52	佛沙窗	GL04-03	
5		GL04-04			596.0	593.0	24	2.83	佛沙窗	GL04-04	
5					合計:	156	19.16				
13					總合計:	516	267.20508				

1). 本表中之所有玻璃顏色待定。

2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。

3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。

4). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。

5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。

加工注意事項:

工程號:	1852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.14	送呈:	
地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	
項目類別:	后裝窗玻璃 (2P)-5/F 3層	批准:		日期:		A/C Code:	
B.M.編號:		修改版本:		總計玻璃面積 (平方米):	99.49		

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1		GL03-001	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.	24.0	512.0	1229.0	9	1.89	后裝窗	GL03-001
		GL03-002			537.0	1229.0	12	2.64	后裝窗	GL03-002
1		GL03-003			577.0	1207.0	9	2.09	后裝窗	GL03-003
		GL03-005			930.0	2305.0	3	2.14	后裝窗	GL03-005
		GL03-006			526.0	1229.0	12	2.59	后裝窗	GL03-006
		GL03-007			501.0	1229.0	3	0.62	后裝窗	GL03-007
							合計:	48	11.96	
4		GL01-002			536.0	2279.0	18	7.33	后裝窗	GL01-002
5		GL01-003			799.0	2333.5	12	7.46	后裝窗	GL01-003
6		GL01-004			824.0	2333.5	12	7.69	后裝窗	GL01-004
5		GL01-005			880.5	2279.0	18	12.04	后裝窗	GL01-005
5		GL01-006			936.5	2333.5	12	8.74	后裝窗	GL01-006
5		GL01-008			1116.0	197.0	3	0.22	后裝窗	GL01-008
5		GL01-009			1127.0	412.0	3	0.46	后裝窗	GL01-009
5		GL01-010			1166.0	197.0	3	0.23	后裝窗	GL01-010
5		GL01-011			1198.0	2283.0	18	16.41	后裝窗	GL01-011
5		GL01-012			1266.0	197.0	9	0.75	后裝窗	GL01-012
5		GL01-013			134.0	1576.0	3	0.21	后裝窗	GL01-013

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
5		GL01-014			244.0	1576.0	6	0.77	后裝窗	GL01-014
5		GL01-015			339.0	1576.0	3	0.53	后裝窗	GL01-015
5		GL01-016			855.5	2279.0	12	7.80	后裝窗	GL01-016
5		GL01-017			889.0	2262.0	6	4.02	后裝窗	GL01-017
5		GL01-018			914.0	2262.0	12	8.27	后裝窗	GL01-018
5		GL01-019			1014.0	2262.0	6	4.59	后裝窗	GL01-019
5						合計:	156	87.52		
13						總合計:	204	99.49		

加工注意事項:

- 1).本表中之所有玻璃顏色待定。
- 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
- 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。
- 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。

工程號:	1852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.14	送呈:	
地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	
項目類別:	幕牆玻璃 (2F-5F) 3層	批准:		日期:		A/C Code:	
BM編號:		修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):	18.67		

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1		GL03-C01	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.	24.0	707.0	1117.0	9	2.37	幕牆	GL03-C01
3		GL01-C01	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	910.0	650.0	9	1.77	幕牆	GL01-C01
4		GL01-C02			830.0	650.0	9	1.62	幕牆	GL01-C02
5		GL01-C03			910.0	1240.0	9	3.39	幕牆	GL01-C03
5					合計:	27	6.78			
5		GL02-C03			10.0	910.0	9	2.68	幕牆	GL02-C03
5					合計:	9	2.44			
5		GL02-C04			10.0	830.0	9	2.44	幕牆	GL02-C04
5					合計:	18	5.12			
5		GL04-C01	10mm THK. TEMPERED GLASS	10.0	776.0	163.0	9	0.38	幕牆	GL04-C01
5										
5		GL05-C01	6mm+12mm AIR GAP+8mm THK. I.G.U.	26.0	595.0	2255.0	9	4.03	幕牆	GL05-C01
5										
13						總合計:	72	18.67		

1).本表中之所有玻璃顏色待定。

2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。

3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。

加工注意事項:



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.14	送呈:	
地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	
項目類別:	幕牆玻璃 (2F-5F) 3層	批准:		日期:		A/C Code:	
BM編號:		修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):	18.67		


序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸			數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)	高度 (H mm)				
	4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。										
	5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。										

工程號:	J852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.14	送呈:	
地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	
工廠用玻璃B.M.表	項目類別: 攔河玻璃 (2-5F) 3層	批准:		日期:		A/C Code:	
B.M.編號:	修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):		35.54			

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考	
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)					
		G2-03	10mmT+1.52PVB+10mmT CLEAR LAM. GLASS	21.52	560.0	820.0	9	1.38	攔河	G2-03	
		G2-07			1109.0	820.0	6	1.82	攔河	G2-07	
5		G2-10			1174.0	820.0	6	1.93	攔河	G2-10	
5		G2-12			1221.0	820.0	6	2.00	攔河	G2-12	
5		G2-16			1265.0	820.0	18	6.22	攔河	G2-16	
5		G2-18			1287.0	820.0	6	2.11	攔河	G2-18	
5		G2-22			1962.0	820.0	6	3.22	攔河	G2-22	
5		G2-24			2162.0	820.0	6	3.55	攔河	G2-24	
5		G2-28			2585.0	820.0	9	6.36	攔河	G2-28	
5		G2-30			1149.0	820.0	6	1.88	攔河	G2-30	
5		G2-32			1184.0	820.0	6	1.94	攔河	G2-32	
5		G2-36			1912.0	820.0	6	3.14	攔河	G2-36	
5					合計:		90	35.54			
13					總合計:		90	35.54			

1).本表中之所有玻璃顏色待定。
 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。

加工注意事項:

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J852	計算:	Ivan	日期:	2020.07.14	送呈:		
		地盤名稱:		核對:		日期:		副本:		
工廠用玻璃B.M.表		項目類別:	欄河玻璃 (2-5F) 3層	批准:		日期:		A/C Code:		
BM編號:		修改版次:		總計玻璃面積 (平方米):			35.54			
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。										