

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3000 / 21 修改版次：H
 工程編號 ：J - 852 工程名稱 ：亞皆老街中電
 工程項目 ：趟門大貨-門框 (T1, T2, T3) (標準層: 1-21/F)
 收件人 ：生統 發件人 ： Ant Yeung 日期 ：07/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

H 版：因 X85874 鋁料未回，可先出貨不用在廠安裝，於地盤安裝。 附上派窗表

G 版：按現場需要 趟門玉中企開避位改為 13.5

F 版：更正沙基位位置，W6/T3B 及 W6/T1B 是沙基位，門框先生產但請不要出貨，待地盤通知

E 版：因現場上料限制，趟門框不用一整套打紮包裝，框料分開散出，每條料貼標籤

上車時需要分樓層及單位放在一堆。

D 版：因現場沙機位置影響 W7/T1A 及 W6/T3B，這兩款趟門框請先生產後存放在廠不跟其他款大貨出，待地盤通知才落貨

H/ C 版：按地盤現場，趟門框收口蓋不用在廠安裝於趟門框上一起出貨 (X85878)，於地盤安裝。鋁料未回。請先行出趟門門框到地盤。

可生產趟門門框收口蓋，待地盤通知才出貨。

請在 2021.04.08 前完成上列要求。

附：1 頁派窗表+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監口連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 口連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 口連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部口連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 口連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部口連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 口連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 口連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 口連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 口連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____口連附件 |

分發其他分判：

- 水洪 口連附件

分發香港各部門：

- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部口連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部口連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部口連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文口連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部口連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 口連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部口連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____口連附件 | |

傳遞編號：

HK 314 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

























J-852 (亞皆老街) 工程提升趟門項目之派窗表-T1~T3 (標準層)

鋁窗 編號	座號	趟式	闊度 (mm)	高度 (mm)	單幅面積 (M ²)	總幅數 (幅)	總面積 (M ²)															幅數	面積				
								1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F			18F	19F	20F	21F
W1/T1A	T1	四趟	4325	2535	10.96	18	197.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	197.35
W1/T1B	T1	四趟	3900	2535	9.89	18	177.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	177.96
W7/T1A	T1	三趟	2600	2525	6.57	18	118.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	118.17
W6/T1B	T1	三趟	2600	2525	6.57	18	118.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	118.17
W1/T1C	T1	二趟	2700	2560	6.91	18	124.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	124.42
W1/T2A	T2	四趟	3800	2535	9.63	18	173.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	173.39
W1/T2B	T2	四趟	3800	2535	9.63	18	173.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	173.39
W6/T2A	T2	三趟	2600	2525	6.57	18	118.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	118.17
W6/T2B	T2	三趟	2600	2525	6.57	18	118.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	118.17
W1/T2C	T2	二趟	2700	2560	6.91	18	124.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	124.42
W1/T3A	T3	四趟	4325	2535	10.96	18	197.35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	197.35
W1/T3B	T3	四趟	3900	2535	9.89	18	177.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	177.96
W7/T3A	T3	三趟	2600	2525	6.57	18	118.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	118.17
W6/T3B	T3	三趟	2600	2525	6.57	18	118.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	118.17
W1/T3C	T3	二趟	2700	2560	6.91	18	124.42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	124.42

270 2180 15 270 2179.7

Received on 7/4/2021 (10:02)
 wechat: 水洪
 第1頁 / 共1頁

J-852工程后装提升門項目鋁料模圖 (1)

 <p>模號: X85855 (AL-DS01) 名稱: 4趟雙開提升門框邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.906 KG/M V.F.: 198.53 mm</p>	 <p>模號: X85856 (AL-DS01T) 名稱: 4趟雙開提升門框頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.709 KG/M V.F.: 345.46 mm</p>	 <p>模號: X85857 (AL-DS01B) 名稱: 4趟雙開提升門框底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.089 KG/M V.F.: 251.12 mm</p>	 <p>模號: X85858 (AL-DS02) 名稱: 兩趟提升門框邊企 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.429 KG/M V.F.: 195.53 mm</p>	 <p>模號: X85859 (AL-DS02T) 名稱: 兩趟提升門框頂橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 4.059 KG/M V.F.: 354.86 mm</p>	 <p>模號: X85860 (AL-DS02B) 名稱: 兩趟提升門框底橫 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.666 KG/M V.F.: 212.79 mm</p>	 <p>模號: X85861 (AL-DS03) 名稱: 兩趟提升門玉料 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.706 KG/M V.F.: 206.87 mm</p>
 <p>模號: X85862 (AL-DS04) 名稱: 兩趟提升門玻璃線 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.251 KG/M V.F.: 41.31 mm</p>	 <p>模號: X85863 (AL-DS05) 名稱: 兩趟提升門玉勾企扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.625 KG/M V.F.: 132.53 mm</p>	 <p>模號: X85865 (AL-DS06) 名稱: 兩趟提升門玉勾企扣料蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.058 KG/M V.F.: 14.6 mm</p>	 <p>模號: X85866 (AL-DS07) 名稱: 兩趟提升門框中企柱 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.241 KG/M V.F.: 260.41 mm</p>	 <p>模號: X85867 (AL-DS08) 名稱: 兩趟提升門玉勾企料 合金狀態: 6063-T6 重量: 2.107 KG/M V.F.: 261.64 mm</p>	 <p>模號: X85868 (AL-DS09) 名稱: 兩趟提升門玉鎖位扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.543 KG/M V.F.: - mm</p>	 <p>模號: X85869 (AL-DS10) 名稱: 兩趟提升門玉鎖位扣料蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.288 KG/M V.F.: 65.91 mm</p>
 <p>模號: X85870 (AL-DS11) 名稱: 兩趟提升門框企鎖扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.619 KG/M V.F.: 146.4 mm</p>	 <p>模號: X85871 (AL-DS12) 名稱: 兩趟提升門框橫導軌 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.184 KG/M V.F.: 23.25 mm</p>	 <p>模號: X85872 (AL-DS13) 名稱: 兩趟提升門玉中企柱 合金狀態: 6063-T6 重量: 3.835 KG/M V.F.: 293.58 mm</p>	 <p>模號: X85873 (AL-DS14) 名稱: 兩趟提升門框中企柱扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.373 KG/M V.F.: 76.34 mm</p>	 <p>模號: X85874 (AL-DS15) 名稱: 兩趟提升門框頂橫扣蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.24 KG/M V.F.: 87.76 mm</p>	 <p>模號: X85875 (AL-DS16) 名稱: 兩趟提升門框橫料室內蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.609 KG/M V.F.: 65.64 mm</p>	 <p>模號: X85876 (AL-DS17) 名稱: 兩趟提升門框底橫室內蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.186 KG/M V.F.: 94.5 mm</p>
 <p>模號: X85877 (AL-DS18) 名稱: 兩趟提升門框底橫導軌 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.496 KG/M V.F.: 148.02 mm</p>	 <p>模號: X85878 (AL-DS19) 名稱: 兩趟提升門框底橫室外蓋 合金狀態: 6063-T6 重量: 0.448 KG/M V.F.: 129.03 mm</p>	 <p>模號: X85864 (AL-DS05S) 名稱: 兩趟提升門玉中企扣料 合金狀態: 6063-T6 重量: 1.318 KG/M V.F.: 173.93 mm</p>				