



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3187 / 21                      修改版次：A  
 工程編號           ：J - 852                      工程名稱       ：亞皆老街中電  
 工程項目           ：佛沙窗 師父板 (4th)            急！  
 收件人             ：生統 / 王良                      發件人       ：Ant Yeung                      日期：31/03/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

**A 版: 已修改開料單.**

請按加工圖生產佛沙窗師父板 (收貨用) 送寫字樓 1/F 源收.

請參考附件+按顧問於 2020.09.08, 2020.12.23 及 2021.02.02 審視的事項才出貨.

#1 所有螺絲孔位置要啣膠，見膠噴，要清理膠漬

#2 轉角位膠條不能鬆脫

#3 噴塗脫色，要補油

#4 45 度角要多一點點膠，要清理膠漬

#5 滴水線刀口位要補油

#6 45 度不能起級，不齊

#7 窗玉不能大細邊，要對對角線

#8 窗玉 45 度要補油

#9 去水孔要移位，扇撐不能覆蓋去水孔

#10 滴水線要加鋁片，要修螺絲

請在 2021.04.07 一定到香港 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：9 頁開料單

分發東莞各部門：

- |   |   |   |   |                              |                              |                                |                                    |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監         | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件       |
| <input type="checkbox"/> 採購部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 梅                            |                              |                                |                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- (v) 水洪             連附件

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |                                 |                                    |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科 | <input type="checkbox"/> 連附件       |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他     | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 675 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

## 鋁材開料總表

工程號碼: J852 工程名稱: 佛沙窗框 (重做看板)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
2	X85759				4850	1	4850	49.24
4	X85761				5650	1	5650	83.61
5	X85762				5800	1	5800	84.03
7	X85764				4500	1	4500	61.47
9	X85768				5800	1	5800	53.41
18	X85834				5800	1	5800	54.10
20	X85767				5800	1	5800	47.34
21	85824				5700	1	5700	87.98

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共9頁 第1頁

打印日期: 22/7/2020 打印時間: 11:37

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:5700, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):87.98

鋁材開料清單 85824

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	320.0	1	1	1	0	1@(5324)x1
	(餘料)1	303.0	1	1	0	1	1@(5015)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):47.34

鋁材開料清單 X85767

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	900.0	2	2	1	0	1@(3938)x1
	(餘料)1	590.0	2	2	0	1	1@(2746)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):54.1

鋁材開料清單 X85834

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	827.0	2	2	1	0	1@(4084)x1
	(餘料)1	467.0	2	2	0	1	1@(3138)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:4

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):53.41

鋁材開料清單 X85768

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	827.0	2	2	1	0	1@(4084)x1
	(餘料)1	487.0	2	2	0	1	1@(3098)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:4500, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):61.47

鋁材開料清單 X85764

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	846.0	2	2	1	0	1@(2766)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:1

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):84.03

鋁材開料清單 X85762

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	890.0	1	1	1	0	1@(4874)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:5650, 總長料支數:1, 總開料支數:1

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):30, 浪費率(%):83.61

鋁材開料清單 X85761

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	890.0	1	1	1	0	1@(4724)x1

工程號碼:J852, 工程名稱:佛沙窗框(重做看板)

開料長度:4850, 總長料支數:1, 總開料支數:2

鋸片厚度(mm):6, 料頭尾總切除(mm):50, 浪費率(%):49.24

鋁材開料清單 X85759

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
	1	1200.0	2	2	1	0	1@(2388)x1