

美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6852	修改版本:	A
	HK- /		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	林哥	發件人:	Joe Chan
工程項目:	House 幕牆地盤用 配件 BM 修改.	日期:	21/10/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修改A: Item 2~5 之螺絲取消, 改為廠用.

完成上列要求日期: ASAP.

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: lo	*組別成員批核簽署: 炳
傳遞編號:	項目經理簽署:



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B. M. 表

工程號: J-853

地盤名稱: 香港延坪道(第二期別墅)

計算: J. L.

日期: 12/10/2023

送呈: Joe

核對:

日期:

副本:

項目類別: Curtain Wall


批准:

日期:

版本:

BM編號:

序號	修改標示	加工圖号	配件编号	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1				Ø5.5 x 25 圓頭自攻螺絲	S. S 316	16322		16322	粒	百叶,四周铝板,层间棉拖之字码
2	A: 改為廠用			M12x100mm 長螺絲配2平墊,1彈介1螺帽	S.S-316	195		195	套	起底鐵通碼 牙長:35
3	A: 改為廠用			M12x115mm 長螺絲配2平墊,1彈介1螺帽	S.S-316	47		47	套	起底鐵角碼 牙長:35
4	A: 改為廠用			M12x160mm 長螺絲配2平墊,1彈介1螺帽	S.S-316	1136		1136	套	收邊鐵碼 牙長:35
5	A: 改為廠用			M12x190mm 長螺絲配2平墊,1彈介1螺帽	S.S-316	428		428	套	中間鐵碼 牙長:35
6				M6x45mm 圓頭機絲配1彈墊	S. S 316	16647		16647	套	鋁飛機碼
7				M5x12mm 平頭機絲	S. S 316	2034		2034	粒	橫鐵通與型材X86495連接(后面)
8				M5x20mm 平頭機絲	S. S 316	770		770	粒	百叶框
9				M5x25mm 平頭機絲	S. S 316	5876		5876	粒	橫鐵通與型材X86495連接(兩側)
10				M5x10mm 圓頭機絲	S. S 316	9412		9412	粒	轉角鋁板/背板
11				M5x12mm 圓頭機絲	S. S 316	3458		3458	粒	橫鐵通與型材X86495連接/窗撐
12				M5x15mm 圓頭機絲	S. S 316	126		126	粒	轉角窗框
13				M5x45mm 圓頭機絲	S. S 316	3160		3160	粒	窗框
14				M6x20mm 圓頭機絲	S. S 316	12673		12673	粒	橫料鐵通
15				M6x30mm 圓頭機絲	S. S 316	266		266	粒	鐵飛機碼
16				M6x20mm 外六角頭機絲	S. S 316	688		688	粒	橫料鐵通(起底)
17				膠塞 & 螺絲 (1吋長)	S. S 316	16400		16400	套	四周防水片/层间防水片/綿托
18			硬度: 65 +/- 5	40x40x3mm EPDM	黑色	1270		1270	個	百叶兩邊
19			硬度: 65 +/- 5	80x7x60mm EPDM	黑色	11474		11474	個	橫鐵通與型材X86495之間
20			硬度: 65 +/- 5	22x7x20mm 硅膠玻璃墊塊	黑色	274		274	個	安全玻璃底
21			硬度: 65 +/- 5	27x16x50mm 硅膠玻璃墊塊	黑色	696		696	個	安全玻璃兩側
22			硬度: 65 +/- 5	6mm 厚x10mm 闊 (L=200) 硅膠玻璃墊塊	黑色	80		80	件	安全玻璃前後 (地盤切所需長短)

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-853		計算: J.L.		日期: 12/10/2023		送呈: Joe	
		地盤名稱: 香港延坪道(第二期別墅)		核對:		日期:		副本:	
地盤用配件B.M.表		項目類別: Curtain Wall		批准:		日期:		版本:	
BM編號:		A/C Code:							

序號	修改標示	加工圖号	配件编号	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
23				Φ 16mm海绵棒	白色	4800		4800	米	副框四周
24				DC791防水胶	黑色	6810		6810	支	300mL一支 唧防水片用
25				DC791防水胶	古銅色	5892		5892	支	300mL一支 唧面膠用
27			110kg/m3	RockWool 1200x600x50隔熱棉		130		130	件	
28			60kg/m3	RockWool 1200x600x135防火棉		60		60	件	