

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

|         |                 |       |            |
|---------|-----------------|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 7369        | 修改版本: | -          |
|         | HK-0341         |       |            |
| 工程編號:   | J 853           | 工程名稱: | 延坪道 (第2期)  |
| 收件人:    | Maggie Lor      | 發件人:  | Joe Chan   |
| 工程項目:   | 確認訂購貨架<br>拉桿物料. | 日期:   | 29/02/2024 |

|                                 |  |                                    |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件:        | 管理內部批簽署:  |

|                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示   | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他:       |                                     |                               |

內容: 確認訂購貨架拉桿物料, 以配合地盤出貨要求及貨架之穩固.

完成上列要求日期:

國內

|                                 |                              |   |   |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部   | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組   | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他:              |   |                                |                              |

香港

|                              |                              |                              |                              |                               |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

|         |            |            |  |
|---------|------------|------------|--|
| *發件人簽署: |            | *組別成員批核簽署: |  |
| 傳遞編號:   | HK 0341/24 | 項目經理簽署:    |  |

送 呈：香港美特鋁質有限公司

編 號：J853-2024001

收 件 人：Maggie /梁生

發 出 日 期：2024/1/23

副本送呈：胡哥、JoeJoe

有關：J853 屋仔货架拉杆购买申请

您好！

目前 J853 屋仔橫企料需要配套裝鐵出貨至地盤，按地盤要求用平架裝貨，每架重量不能超過 2T，工廠現有平架有內寬 1860mm 與 2500mm 兩種規格，這兩種規格內寬比較大，橫企料又比較重，只能放一層，吊機車出貨每車只能裝 2 架，用此貨架裝架會導致地盤吊運時上拉杆彎曲。工廠建議購買 50 套內寬 1000mm 的貨架，每架裝 2 層，上下層加多一條橫鐵通做支撐，出貨時吊機車前後各并排放 2 架，一共裝 4 架。下面是拉杆與鐵通的報價：

上拉杆角鐵 L=900 熱鍍鋅 100 件 單價 CNY55 元，費用 5500 元

下拉杆角鋼 L=1000 熱鍍鋅 100 件 單價 CNY82 元，費用 8200 元

分層鋼通 60\*4 L=1000 熱鍍鋅 100 件 單價 CNY72 元，費用 7200 元


共計：CNY20900 元

請確認是否採用此方案？如需購買，需盡快批復！

確認簽名：

日 期：





东莞美而特幕墙有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd

地址：广东省东莞市中堂镇凤冲工业区

邮编：523220

电话：0769-87721619-820

采购部：陈小姐

FAX：0769-88121323

报价单（J853-2024001 货架拉杆）

| 序号 | 产品名称  | 规格/表面处理          | 数量(件) | 单重(KG) | 总重(KG) | 单价(CNY) | 总价(CNY) | 备注 |
|----|-------|------------------|-------|--------|--------|---------|---------|----|
| 1  | 上拉杆角铁 | L=900, 热镀锌       | 100   | 5.2    | 520    | 55      | 5500    |    |
| 2  | 下拉杆角钢 | L=1000, 热镀锌      | 100   | 7.6    | 105    | 82      | 8200    |    |
| 3  | 分层钢通  | 60*4, L=1000 热镀锌 | 100   | 6.72   | 672    | 72      | 7200    |    |
| 合计 |       |                  |       |        |        |         | 20900   |    |

备注：

- 1、以上报价含税，含运费；
- 2、此份报价单的有效期为7天；
- 3、付款方式：货到付款；
- 4、交货期10天内。

东莞美而特幕墙有限公司

日期：2024年2月29日



扫描全能王 创建