



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4800	修改版本:	-
	HK- 1004		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	幕牆玻璃大貨 T5(廠用) 後補16/F修改呎吋	日期:	22/06/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 煩請依附件資料生產 幕牆 (T5) 後補16/F玻璃 後送廠 請按 BS EN 14179-1 : 2016 標準做熱浸測試
完成上列要求日期: 04/07/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	22/6/2022

樓補16作修改呎吋玻璃

美特鋁質有限公司 MTR Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算: 陳敬聯	日期: 2022.03.09	送呈: 大明	計算參考數值/所屬位置分格											
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: 九龍延坪道	核對: 謝永林	日期: 2022.03.12	副本:												
修改版次: B版 (2022.06.17)		項目類別: 單元式幕牆	批准: 1372	總計玻璃面積 (平方米): 1234.11	A/C Code:												
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	寬度 (W mm)	高度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	使用樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	樓層	每層數量	備註
1	B新增	G1-502A	G1	34	1018.5	2287	1	2.33	J853-SD-CW-4501	C	16/F	全框	1052.5	2342.5	1	1	
2	B新增	G1-503A	G1	34	878.5	2287	1	2.01	J853-SD-CW-4501	C	16/F	全框	912.5	2342.5	1	1	
3	B新增	G2-6A	G2	32.0	538	1576.5	2	1.70	J853-SD-CW-4501	C	16/F	SH	600	1630	1	2	
272					合計: 4			6.04									

(1). 本表中玻璃採用廣東海控特種玻璃技術有限公司, 樣板代號亦為三鑫座0111274.

(2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm.

(3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 欄河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之人爐方向需保持一致.

(4). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙保護處理.

(5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別.

(G1) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +12mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 12mm Clear) Sample No.: D21031911

(G2) 10mm (Heat Strengthened)+12mm Air +10mm (Tempered) IGU (10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm Clear) Sample No.: D21031909

~~(G3) 12mm Clear (Heat Strengthened) with 0.5mm PVB Sample No. D21032005~~

~~(G3) 12mm Clear Tempered Glass Sample No. 4921062001~~

加工注意事項  
項/玻璃類型描述: