

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4922A	修改版本:	A
	HK-		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	林哥	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	後裝鋁窗及FD門 (T1-T7) 地盤用 配件BM (A版本: 因現場施工問題 修改M10拉爆長度)	日期:	25/10/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 因地盤施工問題, 請依附件資料, 重新訂購配件送地盤。(按地盤要求分批送地盤)



完成上列要求日期: 08/11/2022


國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署: 
傳遞編號:	項目經理簽署: 

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算:	Ivan	日期:	2022.02.18	送呈:			
地盤用配件B.M.表		地盤名稱: 錦上路	核對:	wsh	日期:	2022.02.20	副本:			
BM編號:		項目類別: 後裝鋁窗及FD門(T1~T7)	批准:		日期:		此BM依據施工圖來計算			
		A/C Code: A (2022.07.05)								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				3/16"x1-1/18"平頭機絲	A4-70	250	50	300	粒	用于夾企安裝
2				3/16"x2"平頭機絲	A4-70	250	50	300	粒	用于夾企安裝
3				φ10mm膠蓋	黑色	2850	50	2900	粒	用于FD門企通料φ10過孔封口
4			J853-MR01	后裝窗FD門磨耳	熱鍍鋅	7100	200	7300	支	用于后裝窗及FD企/頂橫位
5			J853-MR02	FD門框底橫磨耳	熱鍍鋅	1300	100	1400	支	用于FD底橫位
6		"HILTI"X-U P8 NAIL		喜得利X-U P8自攻釘	A4-70	8400	200	8600	粒	用于鋁窗磨耳安裝
7				M5.5x25自攻自鋁鋼釘	SS316	8500	200	8700	粒	用于FD門框企收口鋁板用
8		HILTI HST3-R M8 ANCHOR BOLT		M8x90mm拉爆	A4-70	2850	50	2900	套	用于FD門框企通安裝用
9				木尖		2800	200	3000	個	用于鋁框四周
10				8x5mm玻璃膠塞, L=30mm		2640	100	2740	個	用于FD門(內側), 8粒/幅
11				6x5mm玻璃膠塞, L=30mm		2640	100	2740	個	用于FD門(外側), 8粒/幅
12				6x5mm玻璃膠塞, L=30mm		780	50	830	個	用于鋁窗(外側), 6粒/幅
13				6x3mm玻璃膠塞, L=30mm		780	50	830	個	用于鋁窗(內側), 6粒/幅
14				30x7(高)墊塊(L=50mm)	黑色	260	40	300	個	用于鋁窗玻璃安裝
15				30x7(高)墊塊(L=50mm)	黑色	660	50	710	個	用于FD門玻璃安裝
16	A-分項			道康寧防水膠#791	Bronze	2500	100	2600	支	300ml/支, 用于玻璃安裝
17	A-分項			道康寧防水膠#791	Bronze	1400	100	1500	支	300ml/支, 用于牆邊防水
18	A-分項			道康寧防水膠#791	Bronze	2400	100	2500	支	300ml/支, 用于鋁板收口
19	A-新增		BondCrete	防水劑(接觸劑)		45	2	47	kg	0.0125公升/米 每邊四周需填塞砂漿之位置
20	A-新增	Weder Type Strength Medusa		防水粉		110	10	120	kg	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J853	計算:	Ivan	日期:	2022.02.18	送呈:			
地盤名稱: 錦上路		地盤名稱: 錦上路	核對:	wsh	日期:	2022.02.20	副本:			
項目類別: 後裝鋁窗及FD門(T1~T7)		項目類別: 後裝鋁窗及FD門(T1~T7)	批准:		日期:		此BM依據施工圖來計算			
A/C Code: A (2022.07.05)		BMI編號:								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21	A-新增	Barralastic	(Mastrseal 540)	防水油		450	20	470	kg	0.135公斤/半 窗內外 窗外框邊四圍150mm距離
22	B-修改	HILTI HST3-R M10 ANCHOR BOLT		M10x90mm拉爆	A4-70	1140	30	1170	套	用于FD門框企鐵通安裝用