



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 6385	修改版本:	A
	HK-1474		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	Maggie	發件人:	Joe Chan
工程項目:	平台 Glass Wall 地盤 用玻璃 (4003, 4004, 4005)	日期:	03/07/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修改 A: ① 更正玻璃 sample No.
② BM 表第 9 項 (玻璃編號: 4003-G2-Z02)
共 5 件, 改送東莞美特廠.
(用於 EI 6347A)

完成上列要求日期: 20/7/2023 ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK1474/23	項目經理簽署:	P.P.



工程號:	J-853	計算:	JOE	日期:		送呈:
地盤名稱:	香港延坪路	核對:		日期:		副本:
項目類別:	1853 GLASS WALL	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code:	數量:	24	計玻璃面積 (平方米)	32.920	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	
1		G1:10mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS + 12mm AIR SPACE + 12mm THK CLEAR TEMPERED GLASS (IGU)GLASS (IGU)		1798	508.5	1	0.914	0.914	見J1853-G1-BL-Z01
2		G1:10mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS + 12mm AIR SPACE + 12mm THK CLEAR TEMPERED GLASS (IGU)GLASS (IGU) SAMPLE NO.: D21031909		1849.5	3473.5	1	6.424	6.424	見J1853-G1-BL-Z01
3				1843.4	2222	2	4.096	8.192	見J1853-G1-BL-Z01
4		G2:12mm THK. CLEAR HEAT STRENGTHENED GLASS SAMPLE NO.: D21031911		2409	2222	1	5.353	5.353	見J1853-G1-BL-Z01
5				386	2085.7	1	0.805	0.805	見J1853-G1-BL-Z01
6		G2:12mm THK. CLEAR HEAT STRENGTHENED GLASS SAMPLE NO.: D21032005 (12mm)		387.5	2221.5	2	0.861	1.722	見J1853-G1-BL-Z01
7				2119.5	2221.5	1	4.708	4.708	見J1853-G1-BL-Z01
8		G2:12mm THK. CLEAR HEAT STRENGTHENED GLASS SAMPLE NO.: D21032005 (12mm)		392	2085.7	1	0.818	0.818	見J1853-G1-BL-Z01
9	A			1168	2991.5	5	3.494	17.470	見J1853-G2-BL-Z01
10		G2:12mm THK. CLEAR HEAT STRENGTHENED GLASS SAMPLE NO.: D21032005 (12mm)		1789.4	1020	4	1.825	7.301	見J1853-G2-BL-Z01
11				2367	1020	2	2.414	4.829	見J1853-G2-BL-Z01
12		G2:12mm THK. CLEAR HEAT STRENGTHENED GLASS SAMPLE NO.: D21032005 (12mm)		334	1220	2	0.407	0.815	見J1853-G2-BL-Z01
13				2053.8	1220	1	2.506	2.506	見J1853-G2-BL-Z01
			總合計:			24		32.920	

送交完美特
商

加工注意事項:

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
- 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
- 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
- 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
- 6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。