

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8339	修改版本:	-
	HK-1705		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	生統	發件人:	Joe Chan
工程項目:	大樓 T3 GB 欄河 地盤用槽仔.	日期:	19/9/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 加工 10x10 鋁槽 (JM2026)
送地盤.
- 請分樓層分單位包裝出貨

完成上列要求日期: 30/9/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK1705/24	項目經理簽署:	

T3

	D			A			B			C		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
26F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
25F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
23F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
22F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
21F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
20F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
19F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
18F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
17F	540	3000/2828	549	74	3123	1134	1139	3118	74			
16F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
15F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
12F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
11F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
10F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
9F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
8F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
7F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
6F	549	1948	1319	74	3123	1134	1139	3118	74			
5F				74	3123	1134	1139	3118	74			



鋁材開料總表

工程號碼: J853 工程名稱: 延坪道

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	JM2026				6000	56	336000	3.18

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共2頁 第1頁

打印日期: 19/9/2024 打印時間: 12:12


工程號碼: J853, 工程名稱: 延坪道

開料長度: 6000, 總長料支數: 56, 總開料支數: 204

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.18

鋁材開料清單 JM2026

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
T3-U2848	1-9	5848.0	9	9	9	0	1-9@(128)x9
T3-U3123	10-28	3123.0	19	19	19	0	10-28@(2853)x19
T3-U3118	29-47	3118.0	19	19	19	0	29-47@(2858)x19
T3-U3000	48-56	3000.0	9	9	9	0	48-56@(2976)x9
T3-U2049	(餘料)10-18	2049.0	9	9	0	9	10-18@(800)x9
T3-U1948	(餘料)19-27	1948.0	9	9	0	9	19-27@(901)x9
T3-U11319, T3-U1319	(餘料)28-32, 32-36	1319.0	18	18	0	10	28@(207)x1 29-31@(212)x3 32@(1535)x1 32-36@(212)x5
T3-U1139	(餘料)37-46	1139.0	19	19	0	10	37-45@(572)x9 46@(1715)x1
T3-U1134	(餘料)46-55	1134.0	19	19	0	10	46@(577)x1 47@(582)x1 48-55@(700)x8
T3-U549	(餘料)10-18	549.0	9	9	0	9	10-18@(247)x9
T3-U544	(餘料)19-27	544.0	9	9	0	9	19-27@(353)x9
T3-U540	(餘料)37-45	540.0	9	9	0	9	37-45@(28)x9
T3-U530	(餘料)46-54	530.0	9	9	0	9	46@(43)x1 47@(48)x1 48-54@(166)x7
T3-U74	(餘料)1-13, 13-19	74.0	38	38	0	20	1-9@(50)x9 10-12@(13)x3 13@(169)x1 13-18@(13)x6 19@(197)x1



序號	物料編號	L:	數量	安裝位置	樓層
18	T3-U1319	1319	9	見派位圖	T3 FLAT A - (6-16F)
19	T3-U2049	1948	9	見派位圖	T3 FLAT A - (6-16F)
20	T3-U530	549	9	見派位圖	T3 FLAT A - (6-16F)
21					

序號	物料編號	L:	數量	安裝位置	樓層
01	T3-U540	554	9	見派位圖	T3 FLAT A - (17-26F)
02	T3-U3000	3000	9	見派位圖	T3 FLAT A - (17-26F)
03	T3-U2828	2848	9	見派位圖	T3 FLAT A - (17-26F)
04	T3-U549	544	9	見派位圖	T3 FLAT A - (17-26F)
05					
06	T3-U74	74	19	見派位圖	T3 FLAT B - (5-26F)
07	T3-U3123	3123	19	見派位圖	T3 FLAT B - (5-26F)
08	T3-U1134	1134	19	見派位圖	T3 FLAT B - (5-26F)
09					
10	T3-U1139	1139	19	見派位圖	T3 FLAT C - (5-26F)
11	T3-U3118	3118	19	見派位圖	T3 FLAT C - (5-26F)
12	T3-U74	74	19	見派位圖	T3 FLAT C - (5-26F)
13					
14	T3-U549	549	9	見派位圖	T3 FLAT D - (6-16F)
15	T3-U1948	1948	9	見派位圖	T3 FLAT D - (6-16F)
16	T3-U1319	1319	9	見派位圖	T3 FLAT D - (6-16F)
17					

名稱	扶手槽仔加工圖	制圖		修改	
材料	JM2026	復核	-	日期	
顏色	JMQ213457(3coats)	批准		圖號	J853-GB-U



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號	J853	地盤	延平道
-----	------	----	-----