

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5322D	修改版本:	D
	HK- 0196		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	CW 廠用配件BM表 (修訂D: 新增左手拉手)	日期:	09/02/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: 修訂D: 新增左手拉手 CW 廠用配件BM表
完成上列要求日期: 15/02/2023

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	天荣站	核對:	練松文	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry
BM編號:		項目類別:	CW	C/版更正				日期:	10/11/2022	此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計	
A/C Code:			2023.02.06								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45	平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	11480	574	12054	套	修掛碼于企料(8/幅)
2			M12x70	平頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	8428	421	8849	套	修掛碼于转角企料(4幅)+碼件
3				3/16x12平頭機絲	A4-70	10773	539	11312	粒	生窗夾吧(3夾吧)
4				#14x38十字圓頭鋼牙	A4-70	47208	2360	49568	粒	單元體組框(24-32/幅)
5				M5x10平頭機絲	A4-70	3696	185	3881	粒	修生窗護欄托玻璃鋁角(4/樑)/副樑
6				M5x15圓頭機絲	A4-70	10752	538	11290	粒	修转角狗牙(一边企按300C/C, 22个)
7				M5x10圓頭機絲	A4-70	8056	403	8459	粒	修转角外蓋300C/C+九字背板
8				M5x35平頭機絲	A4-70	13272	664	13936	粒	修立柱副樑用(6/樑)
9				M5x12平頭機絲	A4-70	14784	739	15523	粒	修生立柱副樑用(16/樑)
10				#8x16圓頭鋼牙	A4-70	20972	1049	22020	粒	修背板300C/C
11				#14x38平頭鋼牙	A4-70	3696	185	3881	粒	生窗橫梁組框(4/樑)
12				M5x10平頭機絲	A4-70	2432	122	2554	粒	九字料組框
13				#8x12平頭鋼牙	A4-70	1197	60	1257	粒	修窗拈
14				3/16x12圓頭機絲	A4-70	16500	825	17325	粒	修扣碼/扇撐
15				3/16x10圓頭機絲	A4-70	3500	175	3675	粒	增边TH扇撐
16				3/16x12平頭機絲	A4-70	3260	163	3423	粒	修扇撐于玉料
17				M5x12平頭機絲	A4-70	14784	739	15523	粒	窗玉組框
18				#14x1-3/4圓頭鋼牙	A4-70	5376	269	5644.8	粒	單元體转角位組框
19				M5x10圓頭機絲	A4-70	11589	579	12168	粒	收边企Z字碼
20				#12*20平頭鋼牙	A4-70	45056	2253	47309	粒	收加强筋于面板及铝板上
21				M5x10平頭機絲	A4-70	4718	236	4954	粒	收于铝角于水槽套芯
22				M5x12圓頭機絲	A4-70	10487	524	11011	粒	收面板于裝飾条上/收面板於框

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry
		項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022		
BM編號:		A/C Code:	2023.02.06	C版更正		此BM依據22/2022單元幕牆施工圖第2版計			
23				M5X28平頭機絲	A4-70	780	39	819	收起底水槽加力铁巴
24				M5X20平頭機絲	A4-70	3596	180	3776	收手柄 (小頭)
25				M5X8圓頭機絲	A4-70	100	10	110	收分离式手柄
26				M6X12種釘	鋁質	36305	1815	38120	用於加力骨
27				ø10mm海棉棒	白色	17800	890	18690	档玻璃防水膠用
28				DC983結構膠	黑色	43	0	43	178/組 (約40單元/組)
29				DC791防水膠	黑色	3560	178	3738	300ml/支, 打玻璃用(5米/支)
30				DC791防水膠	黑色	5139	257	5396	300ml/支, 打外盖用/背板
31				DC791防水膠	黑色	6636	5	6641	300ml/支, 組裝及封端口4支單元
32				濾水海綿20x40x80mm		3318	6	3324	水槽料用
33				Silicon, 硬度85±5	黑色	3318	8	3326	死墙玻璃墊膠
34				Silicon, 硬度85±5	黑色	1848	10	1858	窗主底墊膠
35				Silicon, 硬度85±5	黑色	3696	4	3700	生窗護欄玻璃側面膠墊
36				Silicon, 硬度85±5	黑色	1848	3	1851	生窗護欄膠墊(L=30)
37				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	6584	329	6913	梗公母企料墊膠
38				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	6902	345	7247	生窗膠條
39				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	3939	197	4136	生窗玉邊企墊膠條
40				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	440	22	462	转角生窗玉墊膠條
41				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	2877	144	3020	中橫副框料墊膠
42				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	15086	754	15841	母企料+頂橫料
43				Silicon Rubber, 硬度65±5	黑色	15014	751	15765	梗公母企料膠條

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥	
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry	
BM編號:		項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022			
		A/C Code:	2023.02.06	C版更正				此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計		
44		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ09膠條		黑色	2906	145	3051	米	轉角公母企料墊膠
45		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ10膠條		黑色	3718	186	3904	米	底橫墊膠
46		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ10A膠條		黑色	120	6	126	米	底橫墊膠G1A玻璃
47		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ11膠條		黑色	18249	912	19161	米	外蓋墊膠
48		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ12膠條		黑色	3718	186	3904	米	底橫防水披膠
49		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ13膠條		黑色	2544	127	2671	米	窗玉頂底膠條
50		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14膠條		黑色	1894	95	1988	米	中橫墊膠橫向
51		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ14A膠條		黑色	120	6	126	米	中橫墊膠橫向G1A玻璃
52		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ15膠條		黑色	3143	157	3300	米	死牆副框橫向
53		Silicon Rubber, 硬度65±5	J856-DJ16膠條		黑色	2325	116	2441	米	死牆副框企向
54		MPLRAM-L	幕牆用可脫柄多點鎖盒 (T.H窗)		820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座
55		MPLRH	幕牆用可脫柄多點鎖拉手 (T.H窗)		820BC3638	25	2	27	個	分離式用于T1座
56	A減少數量	MFFR-DD-R	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)		820BC3638	269	15	284	個	配相關螺絲(平開2,平開2)
57		NBSF、NBSS	扣碼		不鏽鋼	2499	125	2624	套	上懸2套/平開3套
58		ASRP13.8	鎖珠帶巴		不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開3個
59	B更改	KPB	Keeper		不鏽鋼	3591	180	3771	個	上懸6個/平開4個
60		MPCS(L&R)	轉角傳動器(L&R)		不鏽鋼	546	27	573	個	上懸2個/扇
61		HYLP14L/R	立興14"扇撐(T.H窗用)		S.S.316不鏽鋼	546	28	574	支	287支L/287支R方向
62		HHMS16	立興16"扇撐(S.H窗用)		S.S.316不鏽鋼	538	27	565	支	S.H窗/2個
63		TRHD08	8"重磅限位撐		S.S.304不鏽鋼	546	27	573	支	上懸窗/2個
64		ACSBW	磅膠		黑色	1197	60	1257	套	上懸窗/2個 平開窗/1個

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	10/11/2022	送呈:	胡哥	
廠用配件B.M.表		地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	10/11/2022	副本:	威哥/Garry	
BM編號:		項目類別:	CW	批准:	林仁安	日期:	10/11/2022			
		A/C Code:	2023.02.06	C版更正		此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計				
65			四寸保護膠紙		白色	1860	5	1865	卷	23m/卷
66			三寸保護膠紙		白色	1630	5	1635	卷	23m/卷
67			二寸保護膠紙		白色	850	5	855	卷	23m/卷
68			一寸保護膠紙		白色	800	5	805	卷	23m/卷
69			皺紋膠紙		灰黃色	120	10	130	卷	20m/卷
70			靜電膠紙 (3M)		透明	80	10	90	卷	1.25x200m/卷,
71			氣泡膠紙			50	10	60	卷	1.5x200m/卷
72	待定	Ø32	螺絲孔膠塞			13272	20	13292	粒	用於工艺孔
73	待定	Ø14	螺絲孔膠塞			29862	30	29892	粒	用於把企料孔塞
74		待定	氣孔塞			3318	10	3328	粒	用於氣孔
75	C修改重量要求	Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 128kg	50厚隔熱棉 (需有錫紙面)			2216	100	2316	塊	1200x600x50mm厚
76	A增加	MFFR-DD-L	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)		820BC3638	630	30	660	個	用於SHL及TH窗
77	C修改为厂用	厂用	M6x60螺栓, 配1螺帽, 1彈墊		A4-70	1296	65	1361	套	用於九字料企向
78	C修改为厂用	厂用	M6x70螺栓, 配1螺帽, 1彈墊		A4-70	576	29	605	套	用於九字料橫向
79		待定	棉插		鋁質	14364	718	15082	支	用於背板
80	D新增	MFFR-DD-L	幕牆用多點鎖拉手 (S.H窗)		820BC3638	269	15	284	個	配相關螺絲(平开2,平開2)