



美特鋁質有限公司

MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5364H	修改版本:	H
	HK- 1794		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/Maggie	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	天榮幕牆玻璃大貨(修訂H 更新玻璃尺寸及數量)	日期:	12/08/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 天榮幕牆玻璃大貨(修訂H 更新玻璃尺寸及數量)
完成上列要求日期: 30/08/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	


		工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈: 威哥					
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔					
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T1座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15						
BM編號:		A/C Code:-	H 2023.08.09	數量:	1790	總計玻璃面積(平方米)		1790.050					
序號	修改標示		顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	MO2	MO3	
1	H增加數量	GL1-A01	GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass(Vision)	30.00	614	840	270	0.516	139.255	見GL1-F01	70	91	109
2		GL1-A02			1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28
3		GL1-A03			1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28
4	B改尺寸	GL1-A04			1454	2005	37	2.915	107.865	見GL1-F01	10	13	14
5	H改尺寸	GL1-A08			1772	2005	2	3.553	7.106	見GL1-F01			2
6	B加數量	GL1-A09			1551.5	2005	5	3.111	15.554	見GL1-F01			4
7	H改尺寸	GL1-A10			818	840	4	0.687	2.748	見GL1-F01			4
8	B改尺寸	GL1-A12			1371.5	2005	3	2.750	8.250	見GL1-F01			4
9	H改尺寸	GL1-A13			1284	2005	1	2.574	2.574	見GL1-F01			1
10	H增加數量	GL1-B01			614	1105	270	0.678	183.187	見GL1-F01	70	91	109
11	H改尺寸	GL1-B06			818	1105	4	0.904	3.616	見GL1-F01			4
12		GL1-C01			886	2005	37	1.776	65.728	見GL1-F02	10	13	14
13		GL1-C02			1811	2005	37	3.631	134.349	見GL1-F03	10	13	14
14	B新增	GL1-A100			1934	2005	1	3.878	3.878	見GL1-F01			1
15		GL3-A01	GL3: 10mm Heat Strengthen(GLASS CLADDING)	10.00	642.8	2005	74	1.289	95.372	見GL3-F01	20	26	28
16		GL3-A02			642.8	915	72	0.588	42.348	見GL3-F01	20	26	26
17		GL3-A03			642.8	570	2	0.366	0.733	見GL3-F01			2
18		GL1a-A11	GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass(Vision)	32.00	2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2
19		GL4-A01	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass(SPANDREL)	12.00	614	915	252	0.562	141.576	見GL4-F01	70	91	91
20		GL4-A02			1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26
21		GL4-A03			1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26
22	B改尺寸	GL4-A04			1454	915	36	1.330	47.895	見GL4-F01	10	13	13
23	H改尺寸	GL4-A08A			1772	565	2	1.001	2.002	見GL4-F01			2
24	H增加數量	GL4-A08			614	565	11	0.347	3.816	見GL4-F01			10
25	B加數量	GL4-A09			1551.5	565	5	0.877	4.383	見GL4-F01			4
26	H改尺寸	GL4-A10			818	565	4	0.462	1.849	見GL4-F01			4
27		GL4-A11			2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2
28	B改尺寸	GL4-A12			1371.5	565	3	0.775	2.325	見GL4-F01			4
29	H改尺寸	GL4-A13			1284	565	1	0.725	0.725	見GL4-F01			1
30		GL4-AA01			614	570	7	0.350	2.450	見GL4-F01			7
31		GL4-AA02			1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2

		工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈: 威哥						
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔						
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T1座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15							
BM編號:		A/C Code:-	H 2023.08.09	數量:	1790	總計玻璃面積(平方米)		1790.050						
序號	修改標示		顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註				
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	M01	MO2	MO3		
32		GL4-AA03	GL5: 12mm Tempered Glass(PROTECTIVE BARRIER)	12.00	1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01			2	
33	E修改尺寸	GL4-AA04			1454	570	1	0.829	0.829	見GL4-F01				1
34	F修改塗膠	GL4-C01			886	915	36	0.811	29.185	見GL4-F01F	10	13	13	
35	F修改塗膠	GL4-C02			1811	915	36	1.657	59.654	見GL4-F01F	10	13	13	
36	F修改塗膠	GL4-CC01			886	570	1	0.505	0.505	見GL4-F01F				1
37	F修改塗膠	GL4-CC02			1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01F				1
38	B新增	GL4-A100			1934	565	1	1.093	1.093	見GL4-F01				1
39	H改尺寸	GL5-A02			774	122	4	0.094	0.378	見GL5-F01				4
40	H增加數量	GL5-A01	570	122	270	0.070	18.776	見GL5-F01	70	91	109			
					總合計:		1790		1790.05					
加工注意事項:		1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.												
		2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.												
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。												
		4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。												
		5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。												
		6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。												

		工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈: 威哥					
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔					
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T2座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15						
BM編號:		A/C Code:-	H 2023.08.09	數量:	1706	計玻璃面積(平方米)	1682.534						
序號	修改標示		顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3	
1		GL1-A01	GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass(Vision)	30.00	614	840	231	0.516	119.141	見GL1-F01	60	78	93
2		GL1-A02			1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28
3		GL1-A03			1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28
4		GL1-B01A			614	1405	1	0.863	0.863	見GL1-F01			1
5	H修改尺寸	GL1-A08			1772	2005	2	3.553	7.106	見GL1-F01			2
6		GL1-A09			1551.5	2005	4	3.111	12.443	見GL1-F01			4
7	H修改尺寸	GL1-A10			818	840	4	0.687	2.748	見GL1-F01			4
8	B修改	GL1-A12			1371.5	2005	2	2.750	5.500	見GL1-F01			2
9		GL1-B01			614	1105	230	0.678	156.048	見GL1-F01	60	78	92
10	H修改尺寸	GL1-B06			818	1105	4	0.904	3.616	見GL1-F01			4
11		GL1-B02			661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F02	10	13	14
12		GL1-B03			661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F03	10	13	14
13		GL1-B03A			661	1405	1	0.929	0.929	見GL1-F03			1
14		GL1-C03			661	840	37	0.555	20.544	見GL1-F02	10	13	14
15		GL1-C04			1911	2005	37	3.832	141.768	見GL1-F03	10	13	14
16		GL1-C05			1911	2005	37	3.832	141.768	見GL1-F02	10	13	14
17		GL1-C06			661	840	38	0.555	21.099	見GL1-F03	10	13	15
18		GL1A-C05A	GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass(Vision)	32.00	1911	2305	1	4.405	4.405	見GL1A-F02			1
19		GL1a-A11			2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2
20		GL4-A01	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered	12.00	614	915	216	0.562	121.351	見GL4-F01	60	78	78
21		GL4-A02			1321.5	915	72	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26
22		GL4-A03			1686.5	915	72	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26
23	H修改尺寸	GL4-A08A			1772	565	2	1.001	2.002	見GL4-F01			2
24		GL4-A08			614	565	8	0.347	2.775	見GL4-F01			8
25		GL4-A09			1551.5	565	4	0.877	3.506	見GL4-F01			4
26	H修改尺寸	GL4-A10			818	565	4	0.462	1.849	見GL4-F01			4
27		GL4-A11			2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2
28	B修改	GL4-A12			1371.5	565	2	0.775	1.550	見GL4-F01			2
29		GL4-AC01			614	945	1	0.580	0.580	見GL4-F01			1
30		GL4-AA01			614	570	5	0.350	1.750	見GL4-F01			5
31		GL4-AA02			1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2

		工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈: 威哥							
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔							
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T2座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15								
BM編號:		A/C Code:-	H 2023.08.09	數量:	1706	計玻璃面積(平方米)	1682.534								
序號	修改標示		顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註					
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3			
32		GL4-AA03	Glass(SPANDREL)	12.00	1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01			2		
33		GL4-AB01			614	565	1	0.347	0.347	見GL4-F01				1	
34	B修改备注	GL4-C03			661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01F	10	13		13	
35	B修改备注	GL4-C04			1911	915	36	1.749	62.948	見GL4-F01F	10	13		13	
36	B修改备注	GL4-C05			1911	915	36	1.749	62.948	見GL4-F01F	10	13		13	
37	B修改备注	GL4-C06			661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01F	10	13		13	
38	B修改备注	GL4-CB05			1911	565	1	1.080	1.080	見GL4-F01F				1	
39	B修改备注	GL4-CB06			661	565	1	0.373	0.373	見GL4-F01F				1	
40	B修改备注	GL4-CC03			661	570	1	0.377	0.377	見GL4-F01F				1	
41	B修改备注	GL4-CC04			1911	570	1	1.089	1.089	見GL4-F01F				1	
42	B修改备注	GL4-CC05			1911	945	1	1.806	1.806	見GL4-F01F				1	
43	B修改备注	GL4-CC06			661	945	1	0.625	0.625	見GL4-F01F				1	
44	H修改尺寸	GL5-A02			GL5: 12mm Tempered Glass(PROTECTIVE BARRIER)	12.00	774	122	4	0.094	0.378	見GL5-F01			4
45		GL5-A01					570	122	231	0.070	16.064	見GL5-F01	60	78	
46		GL5-C01	497	122			75	0.061	4.548	見GL5-F01	20	26		29	
					總合計:		1706		1682.53						
加工注意事項:		1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.													
		2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.													
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。													
		4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。													
		5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。													
		6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號,以便識別。													

		工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈: 威哥					
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔					
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T3座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15						
BM編號:		A/C Code:-	E 2023.07.04	數量:	1817	計玻璃面積(平方米)		1571.447					
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註				
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3		
1		GL1-A01	30.00	614	840	225	0.516	116.046	見GL1-F01	60	78	87	
2		GL1-A05		921.5	2005	37	1.848	68.361	見GL1-F01	10	13	14	
3		GL1-A06		1569	2005	37	3.146	116.396	見GL1-F01	10	13	14	
4		GL1-A07		729	2005	37	1.462	54.081	見GL1-F01	10	13	14	
5		GL1-A09		1551.5	2005	1	3.111	3.111	見GL1-F01			1	
6	B修改	GL1-A13		884	840	2	0.743	1.485	見GL1-F01			2	
7	B取消	GL1-A14		2164	2005	0	4.339	0.000	見GL1-F01			0	
8		GL1-A15		1284	2005	1	2.574	2.574	見GL1-F01			1	
9	E修改	GL1-A16		864	840	2	0.726	1.452	見GL1-F01			2	
10	B修改	GL1-A17		1171.5	2005	1	2.349	2.349	見GL1-F01			1	
11		GL1-B01		614	1105	224	0.678	151.977	見GL1-F01	60	78	86	
12		GL1-B01A		614	1405	1	0.863	0.863	見GL1-F01			1	
13		GL1-B02		661	1105	37	0.730	27.025	見GL1-F02	10	13	14	
14		GL1-B02A		661	1405	1	0.929	0.929	見GL1-F02			1	
15		GL1-B04		761	1105	37	0.841	31.113	見GL1-F03	10	13	14	
16		GL1-B05		561	1105	37	0.620	22.936	見GL1-F02	10	13	14	
17	B修改	GL1-B07		884	1105	2	0.977	1.954	見GL1-F01			2	
18	E修改	GL1-B08		864	1105	2	0.955	1.909	見GL1-F01			2	
19		GL1-C03		661	840	38	0.555	21.099	見GL1-F02	10	13	15	
20		GL1-C07		1678.5	2005	37	3.365	124.520	見GL1-F02	10	13	14	
21		GL1-C08		761	840	37	0.639	23.652	見GL1-F03	10	13	14	
22		GL1-C09		561	840	37	0.471	17.436	見GL1-F02	10	13	14	
23		GL1-C10		1811	2005	74	3.631	268.698	見GL1-F03	20	26	28	
24		GL1A-C10A	GL1a: 8mm Heat Strengthen +	32.00	1811	2305	1	4.174	4.174	見GL1A-F02			1
25		GL4-A01		614	915	216	0.562	121.351	見GL4-F01	60	78	78	
26		GL4-A05		921.5	915	36	0.843	30.354	見GL4-F01	10	13	13	
27		GL4-A06		1569	915	36	1.436	51.683	見GL4-F01	10	13	13	
28		GL4-A07		729	915	36	0.667	24.013	見GL4-F01	10	13	13	
29		GL4-A08		614	565	2	0.347	0.694	見GL4-F01			2	
30		GL4-A09		1551.5	565	1	0.877	0.877	見GL4-F01			1	
31	B修改	GL4-A13		884	565	2	0.499	0.999	見GL4-F01			2	

		工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈: 威哥					
		地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本: 鴻仔					
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T3座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15						
BM編號:		A/C Code:-	E 2023.07.04	數量:	1817	計玻璃面積(平方米)		1571.447					
序號	修改標示		顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		備註			
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	MO1	MO2	MO3	
32	B修改	GL4-A14	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass(SPANDREL)	12.00	2164	565	1	1.223	1.223	見GL4-F01			1
33		GL4-A15			1284	565	1	0.725	0.725	見GL4-F01			1
34	E修改	GL4-A16			864	565	2	0.488	0.976	見GL4-F01			2
35	B修改	GL4-A17			1171.5	565	1	0.662	0.662	見GL4-F01			1
36		GL4-AA01			614	570	5	0.350	1.750	見GL4-F01			5
37		GL4-AC01			615	945	1	0.581	0.581	見GL4-F01			1
38		GL4-AA05			921.5	570	1	0.525	0.525	見GL4-F01			1
39		GL4-AA06			1569	570	1	0.894	0.894	見GL4-F01			1
40		GL4-AA07			729	570	1	0.416	0.416	見GL4-F01			1
41		GL4-AB01			614	565	1	0.347	0.347	見GL4-F01			1
42	B修改备注	GL4-C03			661	915	36	0.605	21.773	見GL4-F01F	10	13	13
43	B修改备注	GL4-C07			1678.5	915	36	1.536	55.290	見GL4-F01F	10	13	13
44	B修改备注	GL4-C08			761	915	36	0.696	25.067	見GL4-F01F	10	13	13
45	B修改备注	GL4-C09			561	915	36	0.513	18.479	見GL4-F01F	10	13	13
46	B修改备注	GL4-C10			1811	915	72	1.657	119.309	見GL4-F01F	20	26	26
47	B修改备注	GL4-CB03			661	565	1	0.373	0.373	見GL4-F01F			1
48	B修改备注	GL4-CB10			1811	565	1	1.023	1.023	見GL4-F01F			1
49	B修改备注	GL4-CF03			661	945	1	0.625	0.625	見GL4-F01F			1
50	B修改备注	GL4-CC07			1678.5	570	1	0.957	0.957	見GL4-F01F			1
51	B修改备注	GL4-CC08			761	570	1	0.434	0.434	見GL4-F01F			1
52	B修改备注	GL4-CC09			561	570	1	0.320	0.320	見GL4-F01F			1
53	B修改备注	GL4-CC10			1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01F			1
54	B修改备注	GL4-CC10A			1811	945	1	1.711	1.711	見GL4-F01F			1
55	B修改	GL5-A03			GL5: 12mm Tempered Glass(PROTECTIVE BARRIER)	12.00	840	122	2	0.102	0.205	見GL5-F01	
56		GL5-A01	570	122			225	0.070	15.647	見GL5-F01	60	78	87
57		GL5-C01	497	122			38	0.061	2.304	見GL5-F01	10	13	15
58		GL5-C02	597	122			37	0.073	2.695	見GL5-F01	10	13	14
59		GL5-C03	397	122			37	0.048	1.792	見GL5-F01	10	13	14
60	E修改	GL5-A04	820	122			2	0.100	0.200	見GL5-F01			2
61	B新增	GL1A-A14	GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass(Vision)	32.00	2164	2005	1	4.339	4.339	見GL1A-F02			1

	工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥	
	地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔	
廠用玻璃B.M.表		項目類別:	T3座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
BM編號:		A/C Code:-	E 2023.07.04	數量:	1817	計玻璃面積(平方米)		1571.447	
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		備註 MO1 MO2 MO3
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積	
				總合計:	1817		1571.45		
加工注意事項:		1.本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.							
		2.本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.							
		3.本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。							
		4.本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。							
		5.本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。							
		6.本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號，以便識別。							