



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5436D	修改版本:	D
	HK-		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	林哥	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	工地窗用配件BM(修訂D:取消GMS磨耳改成不銹鋼磨耳)	日期:	02/05/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 工地窗用配件BM(修訂D:取消GMS磨耳改成不銹鋼磨耳) 生統安排生產
完成上列要求日期: 06/05/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856		謝永林		日期: 2022.11.24		送呈: 胡哥		
地盤名稱: 天水圍天榮站		核對:		謝永林		日期: 2022.12.06		副本:		
項目類別: 后裝門/窗/百葉		批准:				日期:				
地盤配件B.M.表		A/C Code: A版 2023.05.02						此BM依據EI/5319C/11-R3版施工圖 計算		
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	?顏色待定			D.C.791防水膠	?顏色待定	825	35	860	支	便窗玻璃膠用 (2.5m/支) 300ml/支
2	?顏色待定			D.C.791防水膠	?顏色待定	960	40	1000	支	窗玉玻璃膠用 (2.5m/支) 300ml/支
3	?顏色待定			D.C.791防水膠滲透防水膠	?顏色待定	1343	47	1390	支	用於牆透防水膠(2.5m/支), (300ml/支)
4				6mm(寬)x5mm(高)玻璃膠(L=30mm)	黑色	7520	480	8000	塊	用於便窗玻璃兩側 16塊/窗
5				6mm(寬)x5mm(高)玻璃膠(L=30mm)	黑色	11024	476	11500	塊	用於生窗玻璃兩側 (兩邊通用) 16塊/窗
6			85.15	19mm(寬)x10.5mm(高)墊塊(L=100mm)	黑色	908	42	950	塊	50生窗底部墊玻璃用 (2塊/窗)
7			85.15	28mm(寬)x5.5mm(高)墊塊(L=100mm)	黑色	482	38	520	塊	70生窗底部墊玻璃用 (2塊/窗)
8			85.15	38mm(寬)x7mm(高)墊塊(L=100mm)	黑色	940	60	1000	塊	便窗底部墊玻璃用 (2塊/窗)
9	EI5582E 系統射釘	J856-IW-M50-1		70密膠耳(拆34)	熱浸鍍	1750	150	1900	個	用於70框橫樑, 后裝膠耳 (@340e/e)
10	A: 取消GMS	J856-IW-M50-2		70密膠耳(拆54)	熱浸鍍	1750	150	1900	個	用於70框底樑, 后裝膠耳 (@340e/e)
11	磨耳改成不銹鋼磨耳, 生統	J856-IW-M50-3		70密膠耳(拆39)	熱浸鍍	4990	210	5200	個	用於70框企向, AW02佛沙窗轉后裝窗
12	安排生產	J856-IW-M50-1		50密膠耳(拆34)	熱浸鍍	1145	55	1200	個	用於50框橫樑, 后裝膠耳 (@340e/e)
13		J856-IW-M50-2		50密膠耳(拆54)	熱浸鍍	1145	55	1200	個	用於50框底樑, 后裝膠耳 (@340e/e)
14		J856-IW-M50-3		50密膠耳(拆39)	熱浸鍍	5210	190	5400	個	用於50框企向, 后裝膠耳 (@340e/e)
15	D: 修改數量			射釘 (HILTI X-P27 P8)	S.S	15990	810	16800	個	用於固定磨耳
16	D: 修改數量			子彈	紅藥	15990	810	16800	個	用於固定磨耳
17	A: 改MASTERSEAL 540 防水油			MASTERSEAL 540 防水油	/	1800	200	2000	公斤	1公斤/平方米
18	A: 改藍圈仔 防水粉			藍圈仔 防水粉	/	255	25	280	公斤	0.0315公斤/米
19				HST3-R M10 X90mm拉爆	A4-70	960	20	980	套	用於固定鐵碼每條4支
20				M5x20mm平頭機絲	A4-70	1920	80	2000	粒	用於中企料固定鐵碼每條8支
21				25mm(寬)x12mm(高)墊塊(L=35mm)	黑色	235	15	250	個	用於140中企料頂部固定鐵碼
22	B: 新增防水劑			Sika Latex防水劑	/	900	50	950	公斤	0.25公斤/平方米

修改說明: 依據EI5319版11-R3版施工圖, 調整射釘/子彈用量。