



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 工程指示編號: | EI- 5438A | 修改版本: | A |
| 修改 | | | |
| 工程編號: | J 856 | 工程名稱: | 天榮站 |
| 收件人: | 林哥 | 發件人: | Lai Sik Hung |
| 工程項目: | PMU地盤用配件BM (修訂A:新增單元件交接位用膠墊塊) | 日期: | 13/12/2022 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |


| |
|-----------------------|
| 內容: 修訂A: 新增單元件交接位用膠墊塊 |
| PMU地盤用配件BM |
| 完成上列要求日期: 23/12/2022 |

國內

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 林哥 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| *發件人簽署: | | *組別成員批核簽署: | 13/12/2022 |
| 傳遞編號: | | 項目經理簽署: | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|-------|-----|------------|-----|------------|-----|----|
|  | | 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J-856 | 計算: | 李传鹏 | 日期: | 25/11/2022 | 送呈: | 胡哥 |
| 地盤名稱: | | 天荣站 | | 核對: | 練松文 | 日期: | 25/11/2022 | 日期: | 25/11/2022 | 副本: | 威哥 |
| 項目類別: | | PMU | | 批准: | 林仁安 | 日期: | 5/12/2022 | | | | |
| BM編號: | | A/C Code: | | 此BM依據17/10/2022單元幕牆施工圖第2版計 | | | | | | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|------|-----------------------------|---------|-----|----|-----|-----|-----------------|----|
| 1 | | | M16x70六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介 | GR.8.8 | 72 | 8 | 80 | 套 | 碼件用 | |
| 2 | | | M12x40六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊 | A4-70 | 36 | 6 | 42 | 套 | 起底用 | |
| 3 | | | #10x15平頭自攻自鑽 | S.S-304 | 350 | 30 | 380 | 粒 | 收周邊鋁板 | |
| 4 | | | M4x12平頭機絲 | S.S-304 | 44 | 6 | 50 | 粒 | 掛碼用 | |
| 5 | | | #10x13圓頭自鉛螺絲 | S.S-304 | 350 | 30 | 380 | 粒 | 收邊防水皮壓板用 | |
| 6 | | | #8x13圓頭鋼牙 | S.S-304 | 176 | 14 | 190 | 粒 | 收邊鋁板用 | |
| 7 | | | 1.5mm厚PVC防水布 | | 24 | 0 | 24 | 平方米 | 收邊防水用 | |
| 8 | | | DC791防水膠 | 黑色 | 150 | 50 | 200 | 支 | 300ml/支, 防水用 | |
| 9 | | | 焊支 | | 1 | | 1 | 包 | 用於焊接鐵角 | |
| 10 | | | #12x25圓頭自鉛螺絲 | | 250 | | | 粒 | 收鐵角 | |
| 11 | | | 濾水海綿20x40x80mm | | 30 | 5 | 35 | 只 | 頂橫料去水孔(每个单元件2块) | |
| 12 | A:新增 | | 20x20.5x150mmL高彈性膠墊塊 | | 40 | 6 | 46 | 只 | 單元交接位用 | |
| 13 | A:新增 | | 25x18x150mmL高彈性膠墊塊 | | 66 | 6 | 72 | 只 | 單元交接位用 | |
| 14 | | | ø28mm海棉棒 | 白色 | 40 | 4 | 44 | 米 | 修邊防水 | |
| 15 | | | ø20mm海棉棒 | 白色 | 25 | | 25 | 米 | 修邊防水 | |
| 16 | | | ø14mm海棉棒 | 白色 | 10 | | 10 | 米 | 修邊防水 | |