



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI-5767B	修改版本:	B
	HK		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	林哥	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂B: 加大彈性膠塊呎吋)	日期:	20/03/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
地盤用 單元件配件BM 大貨
(修訂B: 加大彈性膠塊呎吋)

完成上列要求日期: 29/03/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	20/03/2023
傳遞編號:		項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司
MIDU Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	2023/2/6	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2023/2/6	副本:	威哥
項目類別:	大貨	批准:	林仁安	日期:	2023/2/6		
A/C Code:	B						

B.M.編號: 2023.03.18

此B.M.依據 17/10/2022 單元幕牆施工圖第4版

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M16x80 G.M.S.T-BOLT 螺絲, 配件1平1彈墊	GR. 8. 8	4366	150	4516	套	碼件用	
2			M12x45六角頭螺栓, 配1平1彈墊	A4-70	114	5	119	套	起底用 (標準層12板厚)	
3			M12x50六角頭螺栓, 配1平1彈墊	A4-70	132	5	137	套	起底用 (高層20板厚)	
4			M10X90 "HLLT" HST3-R ANCHOR BOLT	A4-70	5455	100	5555	套	標準層全身收口鐵用	
5			M8X70 "HLLT" HST3-R ANCHOR BOLT	A4-70	2880	50	2930	套	GLASS WALL 鐵件用	
6			X-P27P8 子彈+射釘 (DRIVE PIN)	S.S-304	9776	489	10265	粒	用于全身防水板	
7			#9X2寸圓鋼+膠塞	S.S-304	19305	965	20270	粒	用于橫向防水片及棉插用	
8	A修改		M5. 5X20圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-304	9500	475	9975	粒	收铝板于收邊角鋼用	
9	A修改		M5. 5X20圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-304	19520	976	20496	粒	收防水片于收邊料	
10	A修改		M5. 5X20平頭自攻自鑽螺絲	S.S-304	9759	488	10247	粒	收铝板于收邊料	
11			M5x12圓頭機絲	S.S-304	3996	200	4196	粒	用于GLASS WALL收框	
12			防火棉1200x600x135mm厚		285	14	299	件	用于單元層間	
13			Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg		708	35	743	件	用于收邊全身, 企間牆/頂橫料	
14	A修改		50厚隔熱棉 (1200x600x50mm)		3010	151	3161	支	300ml/支, 室外铝板收口	
15	A修改		DC791防水膠	古銅	4088	204	4292	支	300ml/支, 防水片用	
16	A修改		DC791防水膠	古銅	2028	101	2129	支	300ml/支, 室內收口用	
17	A修改		DC791防水膠	古銅	265	13	278	支	300ml/支, GLASS WALL用	
18			瀝水海綿20x40x80mm		3318	166	3484	只	頂橫料去水孔(每個單元件2塊)	
19	B修改		30x20.5x150mmL 高彈性膠墊塊		3318	166	3484	只	單元交接位用	
20	B修改		33x18x150mmL 高彈性膠墊塊		3318	166	3484	只	單元交接位用	
21			Ø28mm海棉棒	白色	200	10	210	米	用于GLASS WALL橫向	
22			Ø20mm海棉棒	白色	15300	765	16065	米	用于標準位	
23			20mm寬X5mm高海棉塊	白色	3100	155	3255	米	用于企身第二道防水片處	