



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|---|-------|--------------|
| 工程指示編號: | EI-5896A | 修改版本: | A |
| 工程編號: | J 856 | 工程名稱: | 天榮站 |
| 收件人: | Maggie Lor | 發件人: | Lai Sik Hung |
| 工程項目: | 第二次PMU 地盤用 起底鐵件 生產 (修訂A:修改數量及新增 送貨地點) | 日期: | 28/03/2023 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

| | |
|--|---|
| 內容: 第二次PMU 廠用 起底鐵件 生產 修訂A:修改數量及新增 送貨地點 不需馬鞍焊 | 鐵角及鐵板需符合BS EN 10025 Grade S275J0或以上及CS2:2005或(最新版); 方通及扁通需符合BS EN 10210 Grade S275J0或以上及CS2:2005或(最新版); 若是6mm厚度或以上者, 需有沖擊測試數據(Impact Test Data); 若要求熱浸者, 需符合BS EN ISO 1461:1999或(最新版) (=85 Micro); |
|--|---|


完成上列要求日期: 04/04/2023

國內


| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| *發件人簽署: | | *組別成員批核簽署: | |
| 傳遞編號: | | 項目經理簽署: | |

|  美特鋁質 有限公司 MTC Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J856 | 計算: 李傳鵬 | 日期: 2022/11/29 | 送呈: 威哥 | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|----|----|----|---------|----------|--------|
| | | 地盤名稱: 天榮站 | 核對: 練松文 | 日期: 2022/11/29 | 副本: | | | | | | |
| 地盘用鐵件BM表 | | 項目類別: PUM | 批准: 林仁安 | 日期: 2022/12/5 | | | | | | | |
| BM編號: | | 修改版次: D 2023.03.28 | A/C Code: - | 鐵件總重量KG: 435.14 | | | | | | | |
| 序號 | 修改內容 | 鐵件圖號 | 鐵件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 單件 (kg) | 總重量 (kg) | 備注 |
| 1 | A: 修改數量及新增送貨地點 | TJ1-1 | 鋼架組合件 | 熱浸鋅 | 11 | 1 | 12 | 件 | 9.348 | 112.176 | 送香港 |
| 2 | | TJ1-1A | 鋼架組合件 | 熱浸鋅 | 7 | 1 | 8 | 件 | 10.980 | 87.840 | 送大陸試水場 |
| 3 | | TJ6 | 100X75X10mm角鋼 L=150mm | 熱浸鋅 | 16 | | 16 | 件 | 1.918 | 30.688 | 送大陸試水場 |
| 4 | | TJ6 | 100X75X10mm角鋼 L=150mm | 熱浸鋅 | 24 | | 24 | 件 | 1.918 | 46.032 | 送香港 |
| 5 | | | 30X30X4mm角鋼 L=5000mm | 熱浸鋅 | 15 | 3 | 18 | 支 | 8.800 | 158.400 | 3支送大陸 |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合計: | | 78 | 件 | 合共: | 435.136 | |

↑
黑鐵

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|------|-------------|-----|------------|------------|------|------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 工程號 | J856 | 類別 | | 物料號 | M1 | | |
| | | | | 地盘 | 天榮站 | 制圖 | 李傳鵬 | 2022-11-25 | 圖號 | TJ6 | |
| 修改 | | 採用工廠 | 地盘 | ✓ | 图纸名称 | 6mm厚钢板 | 復核 | 練松文 | 2022-11-27 | 數量 | 40 |
| 日期 | | 材料颜色 | 热浸锌 | | 材料 | 100*75*10铁角 | 批准 | 林仁安 | 2022-11-28 | 單件重量 | (KG) |

黑線

