



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6431	修改版本:	-
	HK- 1487		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統/Maggie/謝永林	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	T1-T3 46/F 地盤用趟門配件BM	日期:	04/07/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: T1-T3 46/F 地盤用趟門配件BM

完成上列要求日期: 07/07/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 謝永林			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	璽	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J856	計算:	謝永林	日期:	2023.07.01	送呈:	胡哥
	地盤名稱: 天榮站	核對:	謝永林	日期:		副本:	
地盤用配件B. M. 表	項目類別: T1T2T3-46/F趟門	批准:		日期:		此BM依據 EI6301 施工圖 計算	
A/C Code :							

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				#9x1~圓頭鋼牙	A4-70	426	24	450	粒	四趟/兩趟提升門框組裝
2				M6x15圓頭機絲	A4-70	496	34	530	粒	BK1/BK2四周邊框加力鐵角安裝
3			HILTI	HST3-R M10x90mm拉爆		248	17	265	套	BK1/BK2四周邊框加力鐵角安裝
4				道康寧D.C.791防水膠	Bronze	165	15	180	支	用于趟門玻璃安裝
5	? 規格待定		J852-MR3(長約180mm)	1.5mm磨耳	熱浸鋅	345	25	370	支	用于趟門企框位置
6	? 規格待定		J852-MR6(長約180mm)	1.5mm磨耳	熱浸鋅	245	15	260	支	用于趟門頂橫框位置
7	? 規格待定		J852-MR7(長約165mm)	1.5mm磨耳	熱浸鋅	245	15	260	支	用于趟門底橫框位置
8			"HILTI"X-U P8 DRIVEN PIN	喜得利X-U P8自攻釘	A4-70	835	55	890	粒	用于趟門磨耳安裝
9				木尖		395	25	420	個	用于門/窗框四周
10	? 規格待定	模圖改玻璃線	Santoprene 65±5	8x2.6mm玻璃膠塞, L=30mm		576	24	600	個	用于二趟/四趟玻璃安裝
11			EPDM硬度85±5	23x10(高)墊塊(L=50mm)	黑色	72	8	80	個	用于二趟/四趟玻璃安裝