



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6537 D	修改版本:	D
	HK- 2907		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/謝永林	發件人:	Iris
工程項目:	隔音吊趟門廠用配件BM (修改D)	日期:	14/12/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 隔音吊趟門廠用配件BM (修改D)  只修改M5 x 16為平頭機絲 (以免螺絲頂住)
完成上列要求日期: 21/12/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

英特鋁質有限公司 NTBI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算:	謝永林	日期:	7/8/2023	送呈: 胡哥			
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 天榮站	核對:	謝永林	日期:	7/15/2023	副本:			
		項目類別: 隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:					
		A/C Code: B版23.12.12					此BM依據 EI6962 第8版施工圖 計算			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M4*10平頭機絲	A4-70	15155	445	15600	粒	內外框組裝用
2				M4*10平頭機絲	A4-70	4320	180	4500	粒	修L角碼
3	D修改			M5x16平頭機絲	A4-70	4320	180	4500	粒	修吊輪(收框片)
4				M8彈弓		4320	180	4500	粒	修斷橋碼
5				斷橋碼		2160	90	2250	組	組框用
6				M6x15平頭機絲	A4-70	4775	325	5100	粒	導軌于頂蓋固定
7				M5x15平頭機絲	A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定
8				# 10x16"平頭鋼牙	A4-70	4046	254	4300	粒	修企鋁折件用
9				雙面貼3.5X10粘面	黑色	3486	314	3800	米	室外面貼內框粘玻璃用
10				單面貼3.5X6粘面	黑色	3486	314	3800	米	室內面貼玻璃用
11	B修改	按現場客戶要求		雙面貼1.5X20粘面	黑色	3486	314	3800	米	貼MPP535-3mm板使用
12	B修改	按現場客戶要求		單面貼1.5X20粘面	黑色	3486	314	3800	米	貼MPP535-3mm板使用
13				企身毛條7X6mm帶白粘		2470	280	2750	米	外框企扣料用
14				底毛條(帶夾片) 7x12mm		3122	328	3450	米	外框橫扣料用(底部)
15				頂毛條(帶夾片) 7x6mm		3122	328	3450	米	導軌頂蓋用J837-JT08,用舊模
16			J852-G-1	頂外膠條長29.8mm		1561	139	1700	米	外框橫扣料用(頂部) 室外
17				D.C.791防水膠		581	19	600	支	玻璃四周膠縫打膠(300ml)
18		材質: EPPDM	硬度85±5	8x5mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	1080	40	1120	塊	用於玻璃底部四分之一处
19				靜電膠紙	透明	9	1	10	卷	1.25Mx200M一卷



英特鋁質有限公司  
MIB Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-856		計算: 謝永林		日期: 7/8/2023		送呈: 胡哥				
地盤名稱: 天樂站		核對: 謝永林		日期: 7/15/2023		副本:				
項目類別: 隔音門窗-吊趟門		批准:		日期:						
廠用配件B.M.表		A/C Code: B版23.12.12		此BM依據 E16962 第8版施工圖 計算						
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20				珍珠棉	白色	781	79	860	m <sup>2</sup>	趟門四邊保护(珍珠棉計算周长为1125m, 截面为0.25m)
21				中空膠板	白色	475	15	490	張	趟門保護用(膠板及玻璃用) 1.5m x 3m 一張
22				2寸保護膠紙	白色	213	17	230	卷	20m一卷(中空膠板用)
23				20mm厚 玻璃棉(寬35mm)	(套膠帶) 黃色	3456	244	3700	米	門/窗扇企橫料內框料用
24		建築聲學提供		35mm厚 玻璃棉(寬80mm)	(套膠帶) 黃色	2658	242	2900	米	橫企折件隔音件用
25	A新增			M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌盒子鐵件固定
26	A新增			M4X7平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒側收20x15x3鋁角用
27	B新增			M4x15平頭機絲	A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定(底部)

修改說明: 1.序號11.12, 27依據E17067現場客戶看廠臨時修改, 增加&修改配件用法。