



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 777	修改版本:	-
	HK- 2975		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/林哥/師傅強	發件人:	Iris
工程項目:	玻璃棉, 頂部限位器, 底部定位輪 樣板 隔音窗	日期:	20/12/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

請提供以下樣板:

- 20mm厚玻璃棉(寬35mm), 黃色(套膠帶) x 2件
- 頂部限位器, Villes2000, ART. 2230 x 2套
- 底部定位輪 x 2套(1/F倉有)

以上樣板麻煩送到1/F貨倉 - 林哥收
其中一件作樣板用, 麻煩林哥/師傅強收到樣板後, 代安排sample board, 謝謝

完成上列要求日期: 27/12/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件


*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署: Jm
傳遞編號:	項目經理簽署:

 Mitsui Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: J-856 地盤名稱: 天榮站 項目類別: 隔音門窗-吊趟門	計算: 核對: 批准:	謝永林 謝永林	日期: 日期: 日期:	7/8/2023 7/15/2023	送呈: 胡哥 副本:			
地盤用配件B.M.表 A/C Code: A版23.11.14		此BM依據 ET6962 第8版施工圖 計算								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		Villes2000	ART. 2230	頂部限位器	待定	1080	20	1100	枚	一个路軌計2枚 (由供應商提供)
2				底部定位輪	待定	540	10	550	套	地盤底部用定位1個/扇 (含售樓處3副)
3		Villes2000	ART. 2230	頂吊輪	待定	1080	20	1100	套	頂部橫料用 2套/扇 (含售樓處3副)
4			HILTI	HST3-R M8x75mm拉爆		2750	30	2780	套	修吊趟路軌用 (500 C/C)
5			HILTI	HST3-R M8x75mm拉爆		485	15	500	套	修企向門口鋁角 (DT-04節點用) 500 C/C
6				# 10x16"圓頭鋼牙	A4-70	3159	241	3400	粒	修企鋁折件用
7				M5x12圓頭機絲	A4-70	6783	417	7200	粒	修頂部鋁折件于頂蓋固定
8				28x3mm厚墊片 (L=50mm)		6783	417	7200	粒	修頂部鋁折件于頂蓋固定墊片
9				D.C.791防水膠	古銅色	555	25	580	支	鋁折件橫企膠縫打膠 (300ml)
10				Φ6mm海綿棒	白色	2657	266	2923	米	鋁折件橫企膠縫打膠用
11				82x3.5mm厚墊片		1220	80	1300	米	修企向鋁折件于固定底部墊片
12	A新增		HILTI HUD-1	膠塞+# 8x2" 圓頭鋼牙	A4-70	4972	228	5200	套	配套膠塞+將鋁板固定在牆體結構
13	A新增			D.C.791防水膠	古銅色	645	15	660	支	導軌盒收口鋁角牆邊膠打膠 (300ml)
14	A新增			M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌于導軌盒固定用
15	A新增			M4x8圓頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒收20x15x3鋁角用

2套
2件

修改說明: 1. 序號12-15依據ET6962施工圖修改頂部導軌盒改變固定方法, 增加螺絲配件.

原 E' 6537 B

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 謝永林	日期: 7/8/2023	送呈: 胡哥					
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 天榮站	核對: 謝永林	日期: 7/15/2023	副本:					
		項目類別: 隔音門窗-吊趟門	批准:	日期:						
		A/C Code: A版23.11.14		此BM依據 E16962 第8版施工圖 計算						
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20				珍珠棉	白色	781	79	860	m ²	趟門四邊保護(珍珠棉計算周長為3125m, 截面為0.25m)
21				中空膠板	白色	475	15	490	張	趟門保護用(膠板及玻璃用) 1.5mx3m 一張
22				2寸保護膠紙	白色	213	17	230	卷	20m 一卷(中空膠板用)
23				20mm厚 玻璃棉(寬35mm)	(套膠帶) 黃色	3456	244	3700	米	門/窗扇企橫料內框料用
24				20mm x 35mm 厚 玻璃棉(寬80mm)	(套膠帶) 黃色	2658	242	2900	米	樞企折件隔音件用
25	A新增			M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌盒子鐵件固定
26	A新增			M4X7平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒側收20x15x3鋁角用

修改說明: 1.序號25-26依據E16962施工圖修改頂部導軌盒改變固定方法, 增加螺絲配件