



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 8387	修改版本:	-
	HK- 1774		
工程編號:	J 856 / Maggie	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Iris
工程項目:	T1 幕牆玻璃補單 (MO3)	日期:	30/09/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

原EI5364於2022年12月做好, 2023年12月送到工廠, 2024年7月開始細裝時發現玻璃表面出現大面積彩虹印, 固玻璃需重訂, 現訂MO3數量, Total:182件, 事後檢查報告請看附頁

(半強化玻璃)

21/10/2024  
完成上列要求日期: 20/10/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:



廠用玻璃B.M.表

工程號:	J-856	計算:	劉傑	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盘名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
項目類別:	T1座(塔樓/屋頂)	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		

B.M.編號:	A/C Code:-	I 2023.08.09	數量:	1787	總計玻璃面積 (平方米)	1788.787
---------	------------	--------------	-----	------	--------------	----------

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸			面積(平方米)		備註				
				寬度(mm)	高度(mm)	(塊)	單件	總面積	M01	M02	M03		
1		GL1-A01		614	840	269	0.516	138.739	見GL1-F01	70	91	108	
2		GL1-A02		1321.5	2005	74	2.650	196.071	見GL1-F01	20	26	28	
3		GL1-A03		1686.5	2005	74	3.381	250.226	見GL1-F01	20	26	28	
4	B改尺寸	GL1-A04		1454	2005	37	2.915	107.865	見GL1-F01	10	13	14	
5	B改尺寸	GL1-A08		1772	2005	2	3.553	7.106	見GL1-F01			2	
6	B加數量	GL1-A09		1551.5	2005	5	3.111	15.554	見GL1-F01			4	
7	B改尺寸	GL1-A10	GL1: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+10mm Tempered Glass (Vision)	1371.5	840	4	0.687	2.748	見GL1-F01			4	
8	B改尺寸	GL1-A12		1284	2005	3	2.750	8.250	見GL1-F01			4	
9	B改尺寸	GL1-A13		1284	2005	1	2.574	2.574	見GL1-F01			1	
10		GL1-B01		614	1105	269	0.678	182.508	見GL1-F01	70	91	108	
11		GL1-B06		818	1495	4	0.904	3.616	見GL1-F01			4	
12		GL1-C01		886	2005	37	1.776	65.728	見GL1-F02	10	13	14	
13		GL1-C02		1811	2005	37	3.631	134.349	見GL1-F03	10	13	14	
14	B新增	GL1-A100		1934	2005	1	3.878	3.878	見GL1-F01			1	
15		GL3-A01		642.8	2005	74	1.289	95.372	見GL3-F01	20	26	28	
16		GL3-A02	GL3: 10mm Heat Strengthen(GLASS CLADDING)	642.8	915	72	0.588	42.348	見GL3-F01	20	26	26	
17		GL3-A03		642.8	570	2	0.366	0.733	見GL3-F01			2	
18		GL1a-A11	GL1a: 8mm Heat Strengthen + 12AIR+12mm Tempered Glass (Vision)	32.00	2164	2005	2	4.339	8.678	見GL1A-F01			2
19		GL4-A01	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass (SPANDREL)	614	915	41252	0.562	141.576	見GL4-F01	70	91	91	
20		GL4-A02		1321.5	915	2672	1.209	87.060	見GL4-F01	20	26	26	
21		GL4-A03		1686.5	915	2672	1.543	111.107	見GL4-F01	20	26	26	
22	B改尺寸	GL4-A04		1454	915	1376	1.330	47.895	見GL4-F01	10	13	13	
23		GL4-A08A		1772	565	2	1.001	2.002	見GL4-F01			2	
24		GL4-A08		614	565	11	0.347	3.816	見GL4-F01			10	
25	B加數量	GL4-A09		1551.5	565	5	0.877	4.383	見GL4-F01			4	
26		GL4-A10		818	565	4	0.462	1.849	見GL4-F01			4	
27		GL4-A11		2164	565	2	1.223	2.445	見GL4-F01			2	
28	B改尺寸	GL4-A12	GL4: 12mm Heat Strengthen Tempered Glass (SPANDREL)	1371.5	565	3	0.775	2.325	見GL4-F01			4	
29		GL4-A13		1284	565	1	0.725	0.725	見GL4-F01			1	
30		GL4-AA01		614	570	7	0.350	2.450	見GL4-F01			7	
31		GL4-AA02		1321.5	570	2	0.753	1.507	見GL4-F01			2	

E18381



工程號:	J-856	計算:	劉燦	日期:	2022.11.15	送呈:	威哥
地盤名稱:	天榮站	核對:	徐詳坤	日期:	2022.11.15	副本:	鴻仔
廠用玻璃B.M.表	項目類別:	批准:	林仁安	日期:	2022.11.15		
	A/C Code:-	數量:	1787	總計玻璃面積 (平方米)	1788.79		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (平方米)		備註
				寬 (mm)	高 (mm)		單件	總面積	
32		GL4-AA03		1686.5	570	2	0.961	1.923	見GL4-F01
33		GL4-AA04		1454	570	1	0.829	0.829	見GL4-F01
34		GL4-C01		886	915	13-26	0.811	29.185	見GL4-F01F
35		GL4-C02		1811	915	13-26	1.657	59.654	見GL4-F01F
36		GL4-C01		886	570	1	0.505	0.505	見GL4-F01F
37		GL4-C02		1811	570	1	1.032	1.032	見GL4-F01F
38	B新增	GL4-A100		1934	565	1	1.093	1.093	見GL4-F01
39		GL5-A02		774	122	4	0.094	0.378	見GL5-F01
40		GL5-A01		570	122	269	0.070	18.706	見GL5-F01
				Glass (PROTECTIVE BARRIER)					
				12.00					
				總合計:		1787		1788.79	

**加工注意事項:**

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
- 2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
- 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 擺可玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
- 4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.
- 5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.
- 6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.