

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8457	修改版本:	-
	HK- 1890		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/峰少/譚榮根	發件人:	Ken Wong
工程項目:	T1 樣辦房 (A7,A8) 玻璃安排	日期:	17/10/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: T1座 樣辦房 (16/F A7和A8單位) 玻璃有以下安排: 1) 隔音吊趟: EI-8452內, 6片白玻璃, 由中航直接送廠 2) 趟門玉: 已指示 中航 將 EI-6650內其中一箱中空玻璃直接送廠, 當中涉及: "6件"為廠用玻璃; "4件"為樣辦房用玻璃; 餘下的"18件"稍後跟門玉送出地盤 詳看附頁 完成上列要求日期:
--


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 峰少			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Charmant Fok	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: 

 美特鋁質 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.	工程號: J-856	計算: Charmant	日期: 2024.10.16	送呈: 胡哥	註明: 計算參考數值/ 所屬位置分格
	地盤名稱: 天水圍大藥站	核對:	日期:	副本:	
	項目類別: T1 16F Mock-up 隔音窗	批准:	A/C Code:		
地盤用玻璃B.M.表	修改版次:		總計玻璃面積 (平方米): 10.985		

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型/加工圖參考	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用樓層	使用位置	分屬類型	分格 1	分格 高度	使用窗號	機層	每層用量
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)										
1		L-GY05a	8mm全鋼化清片 (L-GY)	8	1254	2211.5	1	2.773	16/F	T1-A8-LIV	隔音屏	1298	2263.5	AW-A-05a	1	1
2		L-GY05a(1)	8mm全鋼化清片 (L-GY)	8	1303	2211.5	1	2.882	16/F	T1-A7-LIV	隔音屏	1347	2263.5	AW-A-05a(1)	1	1
3		L-GY02bR	8mm全鋼化清片 (L-GY)	8	671	1646.5	1	1.105	16/F	T1-A8-BR2	隔音屏	715	1698.5	AW-A-02bR	1	1
4		L-GY02b	8mm全鋼化清片 (L-GY)	8	671	1646.5	1	1.105	16/F	T1-A7-BR2	隔音屏	715	1698.5	AW-A-02b	1	1
5		L-GY04c	8mm全鋼化清片 (L-GY)	8	771	1646.5	1	1.269	16/F	T1-A7-MBR	隔音屏	815	1698.5	AW-A-04c	1	1
6		CW-GY01	8mm全鋼化清片 (L-GY)	8	966	1916.5	1	1.851	16/F	TCW-PE101-2	隔音屏	1010	2005.0	AW-A-05a	1	1
						合計:	6	10.985						合計:	6	

- 1). 本表中玻璃採用8mm全鋼化清片
- 2). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
- 3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角，欄河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4). 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，(室內做靜電膠紙 - 離邊25mm)
- 5). 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/機層，以便識別。

加工注意事項
 項/玻璃類型
 描述:

* 8457 BH

