

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4041	修改版本:	1
	HK-		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	林哥	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝窗、FD門及趟門 - 地盤用配件	日期:	12/08/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:  
按修改BM, 訂購配送地盤

\*序號34先送500粒到地盤樣辦層用


完成上列要求日期: 19/08/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	/	項目經理簽署:	


 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	吳祐瑜	日期:	4/11/2021	送呈:	細佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/11/2021	副本:	
	項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:			

BM編號: EI404II A/C Code: 此BM依據20210914收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	B(數量增加)	款式見附图	J857-MR1	摩爾	熱浸鋅	9194	386	9580	粒	用於FD門框頂橫、趟門便窗、百葉框邊企
2		款式見附图	J857-MR2	摩爾	熱浸鋅	551	377	928	粒	用於百葉框底橫
3		款式見附图	J857-MR3	摩爾	熱浸鋅	551	377	928	粒	用於百葉框頂橫
4		款式見附图	J857-MR4	摩爾	熱浸鋅	710	40	750	粒	用於FD門框底橫
5		款式見附图	J857-MR5	摩爾	熱浸鋅	1900	100	2000	粒	用於F.DP門框寬邊企
6		款式見附图	J857-MR6	摩爾	熱浸鋅	1900	100	2000	粒	用於F.DP門框窄邊企
7		詳見加工圖號H333		摩耳		5472	178	5650	件	地盤修趟門框
8	B(數量減少)		D.C.791	防水膠	黑色	649	61	710	支	300ml/支(牆邊防水膠, 2.8m/支)後裝窗使用
9	B(數量減少)		D.C.791	防水膠	黑色	930	90	1020	支	300ml/支, 用於玻璃密封打膠(後裝窗使用)
9a	B版新增		D.C.791	防水膠	黑色	350	20	370	支	300ml/支(用於FD門牆邊防水膠, 2.8m/支)
9b	B版新增		D.C.791	防水膠	黑色	620	30	650	支	300ml/支, 用於FD門玻璃密封打膠
9c	B版新增		D.C.791	防水膠	黑色	1000	50	1050	支	300ml/支(用於大趟門牆邊防水膠, 2.8m/支)
9d	B版新增		D.C.791	防水膠	黑色	3500	100	3600	支	300ml/支, 用於大趟門玻璃密封打膠
9e	B版新增		D.C.791	防水膠	黑色	800	30	830	支	300ml/支(用於小趟門牆邊防水膠, 2.8m/支)
9f	B版新增		D.C.791	防水膠	黑色	2000	100	2100	支	300ml/支, 用於小趟門玻璃密封打膠
10				皺紋膠紙		710	35	745	卷	20m/卷
11		材質: EPDM	50(L)x4.5(寬)x9.5(高)	側面墊膠	黑色	9728	222	9950	粒	玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃16粒)
12		材質: EPDM	50(L)x4.5(寬)x8(高)	側面墊膠	黑色	4864	111	4975	粒	玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃16粒)
13		材質: EPDM	50(L)x4(寬)x6(高)	側面墊膠	黑色	1888	92	1980	粒	玻璃四周側1/4處 硬度65±5°(每片玻璃8粒)
14	B(數量增加)	材質: EPDM	50(L)x3(寬)x10(高)	側面墊膠	黑色	5328	200	5528	塊	玻璃室內外側1/4處 硬度65±5°
15	B(數量增加)	材質: EPDM	20x9mm	厚墊塊(L=150mm)	黑色	666	64	730	塊	玻璃底1/4處 硬度80°~90°

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	吳祐瑜	日期:	4/11/2021	送呈:	細佬	
	地盤名稱:	启德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/11/2021	副本:		
	項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:				
BM編號: EI404II		A/C Code:							此BM依據20210914收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
16		材質: EPDM		20x5厚墊塊 (L=150mm)	黑色	1216	24	1240	塊	用於開啟扇趟門玻璃底
17		材質: EPDM		30x5厚墊塊 (L=150mm)	黑色	2432	48	2480	塊	用於固定扇趟門玻璃底
18		材質: EPDM		30x8厚墊塊 (L=150mm)	黑色	472	18	490	塊	用於FD門玻璃底
19				3/16x2"圓頭機絲	S.S-316	138	12	150	粒	修梗夾企
20				3/16x7/8"平頭機絲	S.S-316	138	12	150	粒	修生夾企
21				8x4.5mm方海綿棒	白色	32650	650	33300	米	玻璃打膠用
22	C版(修改)	轉為廠用		#9x16圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	5530	170	5700	粒	用於地盤修趟門底框
23	B(數量增加)			木尖		5620		5620	個	
24			05-900001-0000-YL	HILTI X-U 27 P8 子彈釘	不銹鋼	20329	1020	21349	粒	固定摩爾
25			05-900000-CD27-00	HILTI 子彈	紅藥	20329	1020	21349	支	固定摩爾
26	D版修改		BondCrete	防水劑(接觸劑)		32	6	38	公升	先訂2分1數量
27	D版增加		HB40	防水粉		3000	250	3250	公斤	先訂3分2數量
28	D版修改		Masterscal 540-Barralastic	防水油		500	100	600	公斤	先訂2分1數量
29	C版(新增)	HILTI HST3-R		M8X75 ANCHOR BOLT		3000	100	3100		大聽提升趟門中立柱頂底鐵碼用
30	C版(新增)	HILTI HST3-R		M8X75 ANCHOR BOLT		1400	50	1450		UP趟門頂底鐵角用
31	C版(新增)	HILTI HST3-R		M12X115 ANCHOR BOLT		1470	100	1570		UP趟門側邊鐵角用
32	H版(修改)			M5.5x25長圓頭自鑽	S.S#316 A4-70	5530	170	5700	粒	用於地盤修趟門底框固定用鋁角(六角自鑽改圓頭)
33	C版(新增)	HILTI HST3-R		M10x90膨脹螺栓	A4-70	358	32	390	粒	用於地盤修百叶頂, 底, 側面鐵巴鐵角
34	G版新增	HILTI HST3-R		M10X110 ANCHOR BOLT		1550	50	1600	粒	大聽趟門中立柱頂底鐵碼用



美特鋁質有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-857	計算:	吳祐瑜	日期:	4/11/2021	送呈:	細佬
地盤名稱:	启德6552	核對:	王禮秋	日期:	4/11/2021	副本:	
項目類別:	後裝窗, FD門及趟門	批准:		日期:			
A/C Code:							
BM編號: EI404II							

此BM依據20210914收施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
35	I版新增			M6x18x1.5平介	A4-70	1200	100	1300	粒	大聽趟門底鐵碼用

