



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4521	修改版本:	A
	HK- 0632/n		
工程編號:	J 857	工程名稱:	NKIL6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 第二次PMU地盤用配件BM	日期:	13/04/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:  
修改BM表

完成上列要求日期:


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 工程部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	hm	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK0632/n	項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	李傳鵬	日期:	25/3/2022	送呈:	細佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	25/3/2022	副本:	施哥
	項目類別:	PMU(2)	批准:	林仁安	日期:	25/3/2022		
BM編號:	A/C Code:		A 板				此BM依據2/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M16x90六角頭螺絲, 配1彈墊, 1平介	GR. 8.8	72	8	80	套	碼件用	
2			M12x45六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	25	5	30	套	起底用	
3			M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲(地盤用)	S.S-304	96	9	105	粒	修碼件(4/樁)	
4			M4x12平頭機絲	S.S-304	44	6	50	粒	掛碼用	
5			#8x13圓頭白鋁螺絲	S.S-304	176	14	190	粒	收邊角鋼用	
6			#8x13圓頭鋼牙	S.S-304	176	14	190	粒	收邊鋁板用	
7			1.5mm厚PVC防水布		12	0	12	平方米	收邊防水用	
8	A修改		DC791防水膠	Dark Grey	200	50	250	支	300ml/支, 防水用	
9	A修改		DC791防水膠	Bronze	50	10	60	支	300ml/支, 防水用	
10	A修改		DC791防水膠	Mat. Grey	50	10	60	支	300ml/支, 防水用	
11			濾水海綿20x40x80mm		30	5	35	只	頂橫料去水孔(每個單元件2塊)	
12			21x21x150mmL高彈性膠墊塊		72	3	75	只	單元交接位用	
13			21x18x150mmL高彈性膠墊塊		72	3	75	只	單元交接位用	
14			ø28mm海棉棒	白色	36	4	40	米	修邊防水	
15			ø20mm海棉棒	白色	10		10	米	修邊防水	
16			ø14mm海棉棒	白色	10		10	米	修邊防水	