



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4521 / 22	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	生統	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 第二次PMU地盤用配件BM	日期:	28/03/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 按附件BM表 訂購配件 送地盤

完成上列要求日期: 5月


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>M</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	HK 0506 / 22	項目經理簽署:	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	李传鹏	日期:	25/3/2022	送呈:	细佬
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	練松文	日期:	25/3/2022	副本:	施哥
	地盤用配件B.M.表	項目類別:	PMU(2)	批准:	林仁安	日期:	25/3/2022	
BM編號:	A/C Code:						此BM依據22/2/2022單元幕牆施工圖第2版計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M16x90六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	GR.8.8	72	8	80	套	碼件用
2				M12x45六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	25	5	30	套	起底用
3				M6.3x50mm六角頭自鉗螺絲(地盤用)	S.S-304	96	9	105	粒	修碼件(4/檯)
4				M4x12平頭機絲	S.S-304	44	6	50	粒	掛碼用
5				#8x13圓頭自鉗螺絲	S.S-304	176	14	190	粒	收邊角鋼用
6				#8x13圓頭鋼牙	S.S-304	176	14	190	粒	收邊鋁板用
7				1.5mm厚PVC防水布		12	0	12	平方米	收邊防水用
8				DC791防水膠	黑色	200	50	250	支	300ml/支, 防水用
9				DC791防水膠	古銅色	50	10	60	支	300ml/支, 防水用
10				DC791防水膠	岩灰色	50	10	60	支	300ml/支, 防水用
11				濾水海綿20x40x80mm		30	5	35	只	頂橫料去水孔(每個單元件2塊)
12				21x21x150mmL高彈性膠墊塊		72	3	75	只	單元交接位用
13				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		72	3	75	只	單元交接位用
14				∅28mm海棉棒	白色	36	4	40	米	修邊防水
15				∅20mm海棉棒	白色	10		10	米	修邊防水
16				∅14mm海棉棒	白色	10		10	米	修邊防水