



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4831 / 23

修改版次： H

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 大貨廠用配件 標準層

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Ant Yeung

日期：24/03/2023

要求提供 / 確認 事項

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

H 版：做樣板層後發現，優化設計。配合現場石矢出入，需要改用 25mm 棉。#30
(預最早 6 月來貨也可)

G 版：做樣板後發現，需補回訂購螺絲款式。

G 版：共 3 項 (#46: 3/16"X 1-1/2"平機，修防撞膠塊用，
#47: 3/16"X 5/8"平機，修鎖扣用
#48: 3/16"X 2-1/2"平機，修傳動杆用)

F 版：新增#11 堅朗 FK-D 提升門防撞膠塊

F 版：新增#37 新增尼龍限位塊

F 版：新增#38-45 新增封篤 EVA 膠

E 版：#2 為地盆使用，轉往地盆使用

D 版：#1,#13,#14,#17,#20,#21,#29 為地盆使用，轉往地盆使用

C 版：增加 2 平介 1 彈介。

B 版：按覆核增加隔熱棉數量。

謝謝

請在 2023.03.30 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | 楊榮輝 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 587 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-858

計算: Shaw

日期: 2023-02-23

送呈:

地盤名稱: 康城11期

核對: 蕭衍樑

日期: 2023-02-23

副本:

趟門廠用配件BOM表

項目類別: 趟門

批准:

日期:

BM編號: A/C Code: EI4831H_20230324

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	D更改,	送地盤使用		M5x10平頭機絲	A4-70	16731	269	17000	只	修提升推拉門企鎖扣料
2	E更改,	送地盤使用		#9x1-1/4"圓頭鋼牙	黑色	29744	456	30200	個	推拉門組框
3				M5x10平頭機絲	A4-70	59408	592	60000	個	趟門玉組框
4			5x5 mm 標準款	毛條J852-SD-G07		24000		24000	米	
5				膠條J852-SD-G01		10000		10000	米	
6				膠條J852-SD-G02		10000		10000	米	
7				膠條J858-SD-G01		32000		32000	米	
8				膠條J858-SD-G02		5200		5200	米	
9				膠粒718-SD-GU-01		15000		15000	粒	
10	iegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme A) 丝吉利亚锁, 单开门									
11	F新增			堅朗FK-D 提昇門防撞塊	黑色	3760	40	3800	粒	2粒/1生門用於門玉具防撞
12				M5x12圓頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
13	D更改,	送地盤使用		M5x12平頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
14	D更改,	送地盤使用		M5x25圓頭機絲	A4-70	63206	794	64000	粒	修趟門框
15				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	33462	538	34000	粒	修擋泥鋁角
16				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	22308	392	22700	粒	修鋁板扣件(之字料)
17	D更改,	送地盤使用		#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	粒	修頂橫修口鋁板和滴水綫
18			跟J852 ei2430C	3/16x3/8 內六角	A4-70	5800		5800	粒	趟門框導軌調節安裝
19				M5x20圓頭機絲	A4-70	29744	456	30200	粒	修趟門底副框
20	D更改,	送地盤使用		M5x15圓頭機絲	A4-70	66924	576	67500	粒	修壓板



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

趟門廠用配件BOM表

工程號:	J-858	計算:	Shaw	日期:	2023-02-23	送呈:
地盤名稱:	康城11期	核對:	蕭衍樞	日期:	2023-02-23	副本:
項目類別:	趟門	批准:		日期:		

BM編號: A/C Code: EI4831H_20230324

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21	D更改, 送地盤使用			M5x10圓頭機絲	A4-70	14872	328	15200	粒	修基仔位橫料
22				M5x8圓頭機絲	A4-70	7436	164	7600	粒	修基仔位橫料固定角碼
23				M5x10圓頭機絲	A4-70	14872	328	15200	粒	修拉手料
24				#9x3/4"平頭鋼牙	A4-70	7436	164	7600	粒	修拉手料封口片
25				#8x1/2"平頭鋼牙	A4-70	3718	82	3800	粒	修趟門玉頂端部封口铝片
26				M10x20圓頭機絲	A4-70	22308	492	22800	粒	修門頂安裝鉄碼
27				M6x100六角頭螺栓+螺帽	A4-70	11154	246	11400	粒	修門頂安裝鉄碼
28				M5x25平頭機絲	A4-70	16731	369	17100	粒	修加力鉄
29	D更改, 送地盤使用			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	7436	164	7600	粒	修基仔位背板
30	H修改厚度			CSR 1200x600x25隔熱棉	單面錫紙	2714	86	2800	件	ROCKWOOL THERMALLROCK S110
31	J833-MC1			隔熱棉棉插		30000		30000	只	1平方米配12只
32				DC791 防水膠	深灰色	5600		5600	支	門組裝碰口, 螺絲頭用,300ml/支
33				四寸保護膠紙	白色	7000		7000	卷	23m/卷
34				三寸保護膠紙	白色	4500		4500	卷	23m/卷
35				二寸保護膠紙	白色	5000		5000	卷	23m/卷
36				一寸保護膠紙	白色	5000		5000	卷	23m/卷



美特鋁質有限公司
MIDJ Aluminium Fabricator Ltd.

趟門廠用配件BOM表

BOM編號:

工程號:	J-858	計算:	Shaw	日期:	2023-02-23	送呈:
地盤名稱:	康城11期	核對:	蕭衍樞	日期:	2023-02-23	副本:
項目類別:	趟門	批准:		日期:		
A/C Code: E14831H_20230324						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
37	F新增	J858-SD-GU-01	J858-SD-GU-01	尼龍限位塊	E1 5807	7524	76	7600	個	門玉頂部限位塊
38	F新增	J858-SD-EV01A	J858-SD-EV01A	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86330兩端封膠
39	F新增	J858-SD-EV01B	J858-SD-EV01B	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86330兩端封膠
40	F新增	J858-SD-EV01C	J858-SD-EV01C	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86330兩端封膠
41	F新增	J858-SD-EV02A	J858-SD-EV02A	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86331兩端封膠
42	F新增	J858-SD-EV02C	J858-SD-EV02C	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86331兩端封膠
43	F新增	J858-SD-EV03A	J858-SD-EV03A	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86332兩端封膠
44	F新增	J858-SD-EV03B	J858-SD-EV03B	10mm厚EVA 膠	E15805	3762	38	3800	個	X86332兩端封膠
45	F新增	J858-SD-EV04A	J858-SD-EV04A	10mm厚EVA 膠	E15805	15048	52	15100	個	I711兩端封膠
46	G新增			3/16" * 1-1/2"平頭機絲	A4-70	4000		4000	粒	修FK-D防撞膠塊
47	G新增			3/16" * 5/8"平頭機絲	A4-70	8000		8000	粒	修鎖掣側，即鎖扣
48	G新增			3/16" * 2-1/2"平頭機絲	A4-70	16000		16000	粒	修傳動杆