

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盆用配件 標準層

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：14/09/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

A: 修正了# 5,6,7,8,20。請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。拆圖：請覆核未計的部分 BM。謝謝請在 2022.09.28 前完成上列要求。

附： 頁

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 積 連附件

分發香港各部門：


- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 林哥 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |

傳遞編號：

HK / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|------------|-------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-858 | 計算: WCM | 日期: | 2022/09/14 | 送呈: Jason 哥 |
| | 地盤名稱: | 康城11期 | 核對: | 日期: | 2022/09/14 | 副本: |
| 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | 日期: | | | |
| BM編號: 858-CW-M01-S-HP03 A/C Code: EI 5088 A 2022/09/14 此BM依據第7版施工圖大樣計算 | | | | | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|-------|----|--------------------------------------|
| 1 | 取消 | 轉趟門配件 | | M10x30圓頭機絲 | A4-70 | 234 | 16 | 250 | 粒 | 用于固定起步趟門鉛底橫 |
| 2 | | | | 3/16x1"圓頭機絲 | A4-70 | 954 | 11 | 965 | 粒 | 用于固定鋁板用的鉄角上 |
| 3 | | | | M10x90mm拉爆 | A4-70 | 96 | 4 | 100 | 套 | 用于固定避難層水缸位幕牆頂部安裝鉄碼("HILTI" HST3-R) |
| 4 | | *最優先出 | | M12x45六角頭螺栓 | A4-70 | 954 | 11 | 965 | 套 | 用于固定起步水槽料底鉄托碼 (配1平介, 1彈介, 參考節點"D56") |
| 5 | A: 全牙 | | A: 全牙 | M16x75六角頭螺栓 | A4-70 | 96 | 4 | 100 | 套 | 用于固定避難層水缸位幕牆頂部鉄碼与鉛橫料 (配1平介) |
| 6 | A: 全牙 | | A: 全牙 | M16x50六角頭螺栓 | A4-70 | 96 | 4 | 100 | 套 | 用于固定避難層水缸位幕牆頂部鉄碼与鉛橫料 (配1平介) |
| 7 | A: 改材質 | | | M16螺母 | Grade 8.8 | 17580 | 220 | 17800 | 套 | 修幕牆掛碼用, 配1平介, 1彈介, 參考節點"D51" |
| 8 | A: 減數量 | 已出EI5006 已訂 | CSR FIRE SEAL FS60 | CSR 1200x600x135mm防火棉 | | 949 | 51 | 1000 | 件 | 60kg/m3, 用于橫向梗牆位及企向企牆邊 |
| 9 | | | | 濾水海綿 20x40x80 mm | 黑色 | 12680 | 120 | 12800 | 塊 | 頂橫料去水孔用, 2塊/單元 |
| 10 | 先出三分之一 | | | 42x25x200mmL高彈性膠墊塊 | 黑色 | 12680 | 120 | 12800 | 只 | 單元交接位用, 用于頂橫与底橫接觸, 2只/單元 |
| 11 | 先出三分之一 | | | 31x18x200mmL高彈性膠墊塊 | 黑色 | 12680 | 120 | 12800 | 只 | 單元交接位用, 用于頂橫与底橫接觸, 2只/單元 |
| 12 | | | | #9x1"鋼牙螺絲 | 不秀鋼 | 20584 | 416 | 21000 | 粒 | 修防水片, 棉托 |
| 13 | | | | #9膨脹膠塞 | | 20584 | 416 | 21000 | 粒 | 修防水片, 棉托 |
| 14 | 已出EI5064 | | | LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350 | | 3 | 0 | 3 | 包 | 9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用, 175支/包 |
| 15 | | | | 鉛水油 | 鎖鏈牌 | 10 | 2 | 12 | 桶 | 燒完燬油焊位, 1加侖/桶 |
| 16 | | 不見光 | | Dowsil 791 黑色 | 黑色 | 10000 | 0 | 10000 | 支 | 300ml/支, 安裝防水片, 幕牆碰接位, 套心, 接駁片 |
| 17 | | 見光 | | Dowsil 791 深灰色 | 深灰色 | 3000 | 0 | 3000 | 支 | 啞收口鉛板, 節線用 |
| 18 | | | | 500ml DowSil Primer P | | 9 | 1 | 10 | 套 | 防水片位置: 碰石矢面先油 |
| 19 | | | | (1L) 甲笨 | | 5 | 0 | 5 | 升 | 配套Primer P 稀釋 |
| 20 | A: 修改 | (跟J853) | | M5x10 mm 圓頭機絲 | A4-70 | 38400 | 600 | 39000 | 粒 | 修水槽套芯 |
| 21 | | | | M5x10平頭機絲 | A4-70 | 40 | 10 | 50 | 粒 | 修轉角位水槽套芯上的防水鋁板 |
| 22 | 暫停 待放行 | 鋁板用 | | 圓 海棉棒 | 白色 | | | 0 | 米 | 鋁板用膠膠 |
| 23 | | 鋁板用 | | M8x25六角頭螺栓配1平1彈1螺帽 | A4-70 | 3380 | 80 | 3460 | 粒 | 修散出地盤鋁板 企向鉄碼与牆身鉄碼 |
| 24 | 先出三分之一 | 鋁板用 | | M10x90mm拉爆螺絲 (Hilti HST3-R) | A4-70 | 4228 | 72 | 4300 | 粒 | 修散出地盤鋁板 牆身鉄碼, 企向鉄碼, 間距1200C/C |
| 25 | 暫停 待計算 | 鋁板用 | | M5.5x25mm 自鑽 | A4-70 | | | 0 | 粒 | 修地盤鋁板 |

