



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 23

修改版次： E

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盆用配件 標準層 Primer P 和甲苯

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：28/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

E:增加數量，#18 Primer P, #19 甲苯，先訂三分一 餘下再加訂 (此數參考 J831 計算方法)

E: 放行#10,#11 高彈性膠墊塊 水槽避震膠

D:增加數量，#5 M16 X 75 六角頭螺栓(水缸位頂)

C: 修改了#23。

B: 修改了#12,13,16,17,22,25,26,27。

A: 修正了# 5,6,7,8,20。

請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。

拆圖：請覆核未計的部分 BM。

謝謝

請在 2023.04.13 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 檳 連附件

分發香港各部門：


- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 林哥 工程部地盤科文 連附件 積哥
- 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算: WCM	日期: 2023/03/28	送呈: Jason 哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:	日期: 2023/03/28	副本:
項目類別:	單元幕牆	批准:	日期:		
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03 A/C Code: EI.5088E 2023/03/28 此BM依據第7版施工圖大樣計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	取消	轉趟門配件		M10x30圓頭機絲	A4-70	234	16	250	粒	用于固定起步趟門铝底橫
2				3/16x1"圓頭機絲	A4-70	954	11	965	粒	用于固定铝板用的铁角上
3				M10x90mm拉爆	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部安裝铁码("HILTI" HST3-R)
4		*最優先出		M12x45六角頭螺栓	A4-70	954	11	965	套	用于固定起步水槽料底托铁码 (配1平介,1彈介),参考節點"D56"
5	D:增加數量			M16x75六角頭螺栓	A4-70	246	4	250	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部铁码与铝橫料 (配1平介,1彈介)
6	A:全牙		A:全牙	M16x50六角頭螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部铝橫料上铁角与安裝铁码 (配1螺母,1平介,1彈介),参考節點"D56"
7	A:改材質			M16螺母	Grade 8.8	17580	220	17800	套	修幕牆掛碼用,配1平介,1彈介,参考節點"D51"
8	A:減數量	已出EI5006 已訂	CSR FIRE SEAL FS60	CSR 1200x600x135mm防火棉		949	51	1000	件	60kg/m3, 用于橫向梗墻位及企向边企墻边
9				濾水海綿 20x40x80 mm	黑色	12680	120	12800	块	頂橫料去水孔用,2块/单元
10	E 放行			42x25x200mmL高弹性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元
11	E 放行			31x18x200mmL高弹性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元
12	B增加數量			#9x1"鋼牙螺絲	不秀鋼	68584	416	69000	粒	修防水片, 棉托
13	B增加數量			#9膨脹膠塞		68584	416	69000	粒	修防水片, 棉托
14	已出EI5064			LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350		3	0	3	包	9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用, 175支/包
15				鉛水油	鎖鏈牌	10	2	12	桶	燒完焊油焊位, 1加侖/桶
16	B增加數量	不見光		Dowsil 791 黑色	黑色	17705	1295	19000	支	300ml/支, 安裝 防水片, 幕牆碰接位, 套心, 接駁片
17	B增加數量	見光		Dowsil 791 深灰色	深灰色	4666	334	5000	支	唧收口鋁板, 飾線用
18	E 增加	先訂三分一		500ml DowSil Primer P		493	7	500	套	防水片位置: 碰石矢面先油
19	E 增加	先訂三分一		(1L) 甲苯		246	4	250	升	配套Primer P 稀釋 (1:1)
20	A:修改	(跟J853)		M5x10 mm 圓頭机絲	A4-70	38400	600	39000	粒	修水槽套芯
21				M5x10平頭机絲	A4-70	40	10	50	粒	修轉角位水槽套芯上的防水铝板
22	B 修改	铝板用		Φ 15mm海綿棒	白色	27114	886	28000	米	收口鋁板用膠膠
23	已出貨不改	铝板用		M8x25mm六角頭螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	3380	80	3460	粒	修散出地盤铝板 企向铁码与牆身铁码
24	先出三分一	铝板用		M10x90mm拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	A4-70	4228	72	4300	粒	修散出地盤铝板 牆身铁码, 企向铁码, 間距1200C/C
25	B新增	铝板用		M5.5x25mm 圓頭自鑽	SS 316	57625	875	58500	粒	固定地盤铝板在邊企铝料上面
26	B新增	铝板用		M5.5x25mm 圓頭自鑽	SS 316	24839	161	25000	粒	固定地盤铝板到铁架上面
27	B新增	防水片用		M4.8x19mm 圓頭自鑽	SS 316	67430	570	68000	粒	修地盤防水片 在邊企铝料上面

Primer P 預算訂購用量

J&J

防水片 3388
 3533
 3360

500mL
1 罐

10287 片

$$10287 \times 2.4 / 50 = \underline{493} \text{ 罐}$$

$$493 + 7 = 500 \text{ 罐}$$

500 罐訂 3 份 = 大約 170 罐

~~4A 5 6 7 8 9 10 11 12~~
 P P