



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 23

修改版次：G

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盤用配件 標準層 放行 Primer P#18

收件人：林哥

發件人：Paul Wong

日期：05/07/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

→ G: 請放行已訂購的 Primer P 餘數到地盤。

→ G: 地盤:請再覆核 Primer P 的實際用量，每層需要用多少罐，作為加訂數量之用。

E: 因應部份防火棉改為廠用，#8 地盆用防火棉減數。

已問判頭自鑽維持圓頭E:增加數量，#18 Primer P 先訂三分一 餘下再加訂 (更正計法) 用 5m² 來計

E: 放行#10,#11 高彈性膠墊塊 水槽避震膠

D:增加數量，#5 M16 X 75 六角頭螺栓(水缸位頂)

C: 修改了#23。

B: 修改了#12,13,16,17,22,25,26,27。

A: 修正了# 5,6,7,8,20。

請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。拆圖：請覆核未計的部分 BM。謝謝請在 2023.07.10 前完成上列要求。

附： 頁

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 林哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | 積哥，二寶 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |

傳遞編號：


HK / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-858 | 計算: | WCM | 日期: | 22/5/2023 | 送呈: | Jason哥 |
| | 地盤名稱: | 康城11期 | 核對: | | 日期: | 22/5/2023 | 副本: | |
| | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| A/C Code : EI 5088 G 2023/07/05 | | | | | | | | |
| BM編號: 858-CW-M01-S-HP03 | | | | | | | | |
| 此BM依據第7版施工圖大樣計算 | | | | | | | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|-----|----------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------|------|-------|----|---|
| 1 | 取消 | 轉趟門配件 | | M10x30圓頭機絲 | A4-70 | 234 | 16 | 250 | 粒 | 用于固定起步趟門铝底橫 |
| 2 | | | | 3/16x1"圓頭機絲 | A4-70 | 954 | 11 | 965 | 粒 | 用于固定铝板用的铁角上 |
| 3 | | | | M10x90mm拉爆 | A4-70 | 96 | 4 | 100 | 套 | 用于固定避难层水缸位幕牆顶部安裝铁碼("HILTI" HST3-R) |
| 4 | | *最優先出 | | M12x45六角头螺栓 | A4-70 | 954 | 11 | 965 | 套 | 用于固定起步水槽料底铁托碼 (配1平介,1彈介,参考節點"D56") |
| 5 | D:增加數量 | | | M16x75六角头螺栓 | A4-70 | 246 | 4 | 250 | 套 | 用于固定避难层水缸位幕牆顶部铁碼与铝橫料 (配1平介1彈介) |
| 6 | A:全牙 | | A:全牙 | M16x50六角头螺栓 | A4-70 | 96 | 4 | 100 | 套 | 用于固定避难层水缸位幕牆頂铝橫料上铁角与安裝碼 (配1螺母,1平介,1彈介), 参考節點"D56" |
| 7 | A:改材質 | | | M16螺母 | Grade 8.8 | 17580 | 220 | 17800 | 套 | 修幕牆掛碼用,配1平介,1彈介, 参考節點"D51" |
| 8 | F:減數量 | 已出EI5006 已訂 | CSR FIRE SEAL FS60 | CSR 1200x600x135mm防火棉 | | 549 | 51 | 600 | 件 | 60kg/m3, 用于橫向梗牆位及企向边企牆边 |
| 9 | | | | 濾水海綿 20x40x80 mm | 黑色 | 12680 | 120 | 12800 | 块 | 頂橫料去水孔用,2块/单元 |
| 10 | E 放行 | | | 42x25x200mmL,高弹性胶垫块 | 黑色 | 12680 | 120 | 12800 | 只 | 单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元 |
| 11 | E 放行 | | | 31x18x200mmL,高弹性胶垫块 | 黑色 | 12680 | 120 | 12800 | 只 | 单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元 |
| 12 | B增加數量 | | | #9x1"鋼牙螺絲 | 不秀鋼 | 68584 | 416 | 69000 | 粒 | 修防水片,棉托 |
| 13 | B增加數量 | | | #9膨胀膠塞 | | 68584 | 416 | 69000 | 粒 | 修防水片,棉托 |
| 14 | 已出EI5064 | | | LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350 | | 3 | 0 | 3 | 包 | 9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用, 175支/包 |
| 15 | | | | 鉛水油 | 鎖鏈牌 | 10 | 2 | 12 | 桶 | 燒完焊油焊位, 1加侖/桶 |
| 16 | B增加數量 | 不見光 | | Dowsil 791 黑色 | 黑色 | 17705 | 1295 | 19000 | 支 | 300ml/支, 安裝 防水片, 幕牆碰接位, 套心, 接駁片 |
| 17 | B增加數量 | 見光 | | Dowsil 791 深灰色 | 深灰色 | 4666 | 334 | 5000 | 支 | 唧收口鋁板, 飾線用 |
| 18 | E 增加 | 先訂三分之一 | | 500ml DowSil Primer P | | 247 | 3 | 250 | 套 | 防水片位置: 碰石矢面先油 |
| 18A | G放行 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | (1L) 甲笨 | | 5 | 0 | 5 | 升 | 配套Primer P 稀釋 (1:1) |
| 20 | A:修改 | (跟J853) | | M5x10 mm 圓頭机絲 | A4-70 | 38400 | 600 | 39000 | 粒 | 修水槽套芯 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: | J-858 | 計算: | WCM | 日期: | 22/5/2023 | 送呈: | Jason哥 |
| 地盤用配件B.M.表 | | 地盤名稱: | 康城11期 | 核對: | | 日期: | 22/5/2023 | 副本: | |
| | | 頁日類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| A/C Code : EI 5088 G 2023/07/05 此BM依據第7版施工圖大樣計算 | | | | | | | | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|-------|------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|-----|-------|----|-----------------------------|
| 21 | | | | M5x10平頭机絲 | A4-70 | 40 | 10 | 50 | 粒 | 修轉角位水槽套芯上的防水铝板 |
| 22 | B修改 | 鋁板用 | | Φ15mm海綿棒 | 白色 | 27114 | 886 | 28000 | 米 | 收口鋁板用唧膠 |
| 23 | 已出貨不改 | 鋁板用 | M8x25mm六角頭螺絲配1平1彈1螺帽 | M10x90mm拉爆螺絲 (Hilti HST3-R) | A4-70 | 3380 | 80 | 3460 | 粒 | 修散出地盤铝板 企向铁码与牆身铁码 |
| 24 | 先出三分一 | 鋁板用 | | M5.5x25mm 圓頭自鑽 | A4-70 | 4228 | 72 | 4300 | 粒 | 修散出地盤铝板 牆身铁码，企向铁码，間距1200C/C |
| 25 | B新增 | 鋁板用 | | M5.5x25mm 圓頭自鑽 | SS 316 | 57625 | 875 | 58500 | 粒 | 固定地盤铝板在邊企铝料上面 |
| 26 | B新增 | 鋁板用 | | M5.5x25mm 圓頭自鑽 | SS 316 | 24839 | 161 | 25000 | 粒 | 固定地盤铝板到铁架上面 |
| 27 | B新增 | 防水片用 | | M4.8x19.mm 圓頭自鑽 | SS 316 | 67430 | 570 | 68000 | 粒 | 修地盤防水片 在邊企铝料上面 |