

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 24

修改版次： I

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盤用配件 標準層 加訂黑膠 DS791

收件人：林哥

發件人：Paul Wong

日期：24/04/2024

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

I: 按覆核地盤實際用量 和 (按提取記錄推算每月用量)，加訂黑膠 61,000 支  
如需要，可分兩次訂購，第一次 4 月底訂貨；第二次 6 月底訂貨。

H: 按實際用量覆核用於防水片的數量，加訂黑膠。

G: 請放行已訂購的 Primer P 餘數到地盤。

G: 地盤:請再覆核 Primer P 的實際用量，每層需要用多少罐，作為加訂數量之用。

F: 因應部份防火棉改為廠用，#8 地盆用防火棉減數。

已問判頭自鑽維持圓頭

E:增加數量，#18 Primer P 先訂三分一 餘下再加訂 (更正計法) 用 5m<sup>2</sup> 來計

E: 放行#10,#11 高彈性膠墊塊 水槽避震膠

D:增加數量，#5 M16 X 75 六角頭螺栓(水缸位頂)

C: 修改了#23。

B: 修改了#12,13,16,17,22,25,26,27。

A: 修正了# 5,6,7,8,20。

請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。

拆圖：請覆核未計的部分 BM。

謝謝

請在 2024.04.30 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- |                              |                              |                               |                              |   |   |                             |   |       |   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 林哥                          | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | 積哥，二寶 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件                |       |   |

傳遞編號：


HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	22/5/2023	送呈:	Jason哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:	22/5/2023	副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:			日期:			
A/C Code : EI 5088 I 2024/04/24								
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03								
此BM依據第7版施工圖大樣計算								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	取消	轉趟門配件		M10x30圓頭機絲	A4-70	234	16	250	粒	用于固定起步趟門铝底橫
2				3/16x1"圓頭機絲	A4-70	954	11	965	粒	用于固定铝板用的铁角上
3				M10x90mm拉爆	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部安装铁码("HILTI" "HST3-R)
4		*最優先出		M12x45六角头螺栓	A4-70	954	11	965	套	用于固定起步水槽料底铁托码 (配1平介,1彈介),参考節點"D56"
5	D:增加數量			M16x75六角头螺栓	A4-70	246	4	250	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部铁码与铝橫料 (配1平介1彈介)
6	A:全牙		A:全牙	M16x50六角头螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部铝橫料上铁角与安装码 (配1螺母,1彈介,1彈介), 参考節點"D56"
7	A:改材質			M16螺母	Grade 8.8	17580	220	17800	套	修幕牆掛碼用,配1平介,1彈介, 参考節點"D51"
8	F:減數量	已出EI5006 已訂	CSR FIRE SEAL FS60	CSR 1200x600x135mm防火棉		549	51	600	件	60kg/m3, 用于橫向梗牆位及企向边企牆边
9				濾水海綿 20x40x80 mm	黑色	12680	120	12800	块	頂橫料去水孔用,2块/单元
10	E 放行		42x25x200mmL	高弹性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元
11	E 放行		31x18x200mmL	高弹性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元
12	B增加數量			#9x1"鋼牙螺絲	不秀鋼	68584	416	69000	粒	修防水片, 棉托
13	B增加數量			#9膨胀膠塞		68584	416	69000	粒	修防水片, 棉托
14	已出EI5064			LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350		3	0	3	包	9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用, 175支/包
15				鉛水油	鎖鏈牌	10	2	12	桶	燒完焊油焊位, 1加侖/桶
16	I增加數量	不見光		Dowsil 791 黑色	黑色	99900	600	100500	支	300ml/支, 安裝防水片, 幕牆碰接位, 套心, 接駁片
17	B增加數量	見光		Dowsil 791 深灰色	深灰色	4666	334	5000	支	啣收口鋁板, 飾線用
18	E 增加	先訂三分之一		500ml DowSil Primer P		247	3	250	套	防水片位置: 碰石矢面先油
18A	G放行			(1L) 甲苯		5	0	5	升	配套Primer P 稀釋 (1:1)
19				M5x10 mm 圓頭机絲	A4-70	38400	600	39000	粒	修水槽套芯

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: 地盤名稱:	J-858 康城11期	計算: WCM 核對:	日期: 22/5/2023 日期: 22/5/2023	送呈: Jason哥 副本:
地盤用配件B.M.表		項目類別:	單元幕牆	批准:	日期:	
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03		A/C Code : EI 5088 I 2024/04/24				
此BM依據第7版施工圖大樣計算						

序 號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21				M5x10平頭机絲	A4-70	40	10	50	粒	修轉角位水槽套芯上的防水铝板
22	B修改	鋁板用		Φ15mm海綿棒	白色	27114	886	28000	米	收口鋁板用唧膠
23	已出貨不改	鋁板用	M8x25mm六角頭螺絲	配1平1彈1螺帽	A4-70	3380	80	3460	粒	修散出地盤铝板 企向铁码与墙身铁码
24	先出三分一	鋁板用	M10x90mm拉爆螺絲	(Hilti HST3-R)	A4-70	4228	72	4300	粒	修散出地盤铝板 墙身铁码, 企向铁码, 间距1200C/C
25	B新增	鋁板用		M5.5x25mm 圓頭白鑽	SS 316	57625	875	58500	粒	固定地盤铝板在邊企铝料上面
26	B新增	鋁板用		M5.5x25mm 圓頭白鑽	SS 316	24839	161	25000	粒	固定地盤铝板到铁架上面
27	B新增	防水片用		M4.8x19.mm 圓頭白鑽	SS 316	67430	570	68000	粒	修地盤防水片 在邊企铝料上面

ei 5088I RZ.

GC碼底

100 150 6 90000  
200 300 64 32000

ML 支

90ml  
32ml  
122ml

122 15000  
1830000  
300  
6100 支

GC碰CW位

9 48 3300 150  
7 52 3300 150  
6 52 3300 150

ML

213840000 213840  
180180000 180180  
154440000 154440  
548460

548460  
300  
1828.2 支

Smoke Seal  
(FS-11)

1145  
1147  
1452  
3744 2440 250

ML

2283840000 2283840

2283840  
300  
7612.8 支

轉角位收口

5 48 3300 150  
5 52 3300 150  
5 52 3300 150

ML

118800000 118800  
128700000 128700  
128700000 128700  
376200

376200  
300  
1254 支

水槽料套心+洩水片

7300 100 6 4380000

ML

4380000

4380000  
300  
14600 支

水槽料墊膠+企料背

12800 100

3 3840000

ML

3840000

3840000

300

12800 支

11,40/F 鵝頭底細件下的大件止水

T1 120

T2 120

T3 120

360 支

(防水片)

企身位置	柱數	每柱用(支)	層數	共	
T1	28	13	48	17472	
T2	28	13	52	18928	
T3	24	13	52	16224	
				52624	支

(防水片)

9,11上下,40上下,R (共6層layer)

橫身	柱數	每柱用(支)	橫向層	共	
T1	14	13	6	1092	
T2	14	13	6	1092	
T3	14	13	6	1092	
				3276	支

55900

55900 支

Total

100455 支

+ 45 層

~~100455~~  
60955

total

~~訂~~

61000

訂

+ 39500

訂

+ 39500

訂

= ~~100455~~

total

= 100500

total

2022.4.22.4.  
1, 個月 (指提取記錄預算

每月用量)

~~2~~ 個月 (指提取 4600 支)

5月 3 檔 1 13800

6月 3 檔 1 13800

7月 3 檔 1 13800

8月 3 檔 1 13800

9月 2 檔 1 ~~27600~~ 5800 (尾數)

分兩次訂  
相應第一次  
相應第二次

此為預算

每月用量

61000