



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 24

修改版次：K

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盤用配件 標準層 加訂 圓頭自鑽

收件人：統籌部 基哥

發件人：Paul Wong

日期：10/07/2024

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

K: 按鋁板拆圖覆核螺絲的用量，加上後加 AB 座中間大鋁板用量，附上則師 AI- MC-A-168增加 #25 (M5.5 x 25 圓頭自鑽)，加訂 38500 粒，附明細表J: 按拆圖覆核用量，加訂灰膠 17000 支I: 按覆核地盤實際用量 和 (按提取記錄推算每月用量)，加訂黑膠 61,000 支如需要，可分兩次訂購，第一次 4 月底訂貨；第二次 6 月底訂貨。H: 按實際用量覆核用於防水片的數量，加訂黑膠。G: 請放行已訂購的 Primer P 餘數到地盤。G: 地盤:請再覆核 Primer P 的實際用量，每層需要用多少罐，作為加訂數量之用。謝謝請在 2024.07.22 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 基哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | 積哥，二寶 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	22/5/2024	送呈:	Jason哥	
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:	22/5/2024	副本:		
	地盤用配件B.M.表	項目類別:	单元幕墙	批准:		日期:			
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03		A/C Code : EI 5088 K 2024/07/09				此BM依據第7版施工圖大樣計算			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	取消	轉趟門配件		M10x30圓頭機絲	A4-70	234	16	250	粒	用于固定起步趟門鋁底橫
2				3/16x1"圓頭機絲	A4-70	954	11	965	粒	用于固定鋁板用的角上
3				M10x90mm拉爆	A4-70	96	4	100	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部安裝鐵碼("HILTI"HST3-R)
4		*最優先出		M12x45六角頭螺栓	A4-70	954	11	965	套	用于固定起步水槽位底鐵托碼 (配1平介,1彈介),參考節點"D56"
5	D:增加數量			M16x75六角頭螺栓	A4-70	246	4	250	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部鐵碼與鋁橫料 (配1平介1彈介)
6	A:全牙		A:全牙	M16x50六角頭螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂鋁橫料上鐵角與安裝碼 (配1螺母,1平介,1彈介),參考節點"D56"
7	A:改材質			M16螺母	Grade 8.8	17580	220	17800	套	修幕牆掛碼用,配1平介,1彈介,參考節點"D51"
8	F:減數量	已出EI5006 已訂	CSR FIRE SEAL FS60	CSR 1200x600x135mm防火棉		549	51	600	件	60kg/m3,用于橫向梗牆位及企向邊企牆邊
9				濾水海綿 20x40x80 mm	黑色	12680	120	12800	塊	頂橫料去水孔用,2塊/單元
10	E 放行			42x25x200mmL高彈性膠墊塊	黑色	12680	120	12800	只	單元交接位用,用于頂橫與底橫接觸,2只/單元
11	E 放行			31x18x200mmL高彈性膠墊塊	黑色	12680	120	12800	只	單元交接位用,用于頂橫與底橫接觸,2只/單元
12	B增加數量			#9x1"鋼牙螺絲	不銹鋼	68584	416	69000	粒	修防水片,棉托
13	B增加數量			#9膨脹膠塞		68584	416	69000	粒	修防水片,棉托
14	已出EI5064			LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350		3	0	3	包	9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用,175支/包
15				鉛水油	鎖鏈牌	10	2	12	桶	燒完焊油焊位,1加侖/桶
16	I增加數量	不見光		Dowsil 791 黑色	黑色	99900	600	100500	支	300ml/支,安裝防水片,幕牆碰接位,套心,接駁片
17	J增加數量	見光		Dowsil 791 深灰色	深灰色	21570	430	22000	支	啣收口鋁板,飾線用
18	E 增加	先訂三分一		500ml DowSil Primer P		247	3	250	套	防水片位置:碰石矢面先油
18A	G放行									
19				(1L) 甲笨		5	0	5	升	配套Primer P 稀釋 (1:1)
20	A:修改	(跟J853)		M5x10 mm 圓頭機絲	A4-70	38400	600	39000	粒	修水槽套芯

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	22/5/2024	送呈:	Jason哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:	22/5/2024	副本:	
地盤用配件B.M.表	項目類別:	单元幕墙	批准:		日期:			
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03	A/C Code : EI 5088 K 2024/07/09						此BM依據第7版施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21				M5x10平頭机絲	A4-70	40	10	50	粒	修轉角位水槽套芯上的防水铝板
22	B 修改	鋁板用		Φ 15mm海綿棒	白色	27114	886	28000	米	收口鋁板用唧膠
23	已出貨不改	鋁板用		M8x25mm六角头螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	3380	80	3460	粒	修散出地盘铝板 企向铁码与牆身铁码
24	先出三分之一	鋁板用		M10x90mm拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	A4-70	4228	72	4300	粒	修散出地盘铝板 牆身铁码，企向铁码，間距1200C/C
25	K增加	鋁板用		M5.5x25mm 圓頭自鑽	SS 316	96766	234	97000	粒	固定地盘铝板在邊企铝料上面
26	B新增	鋁板用		M5.5x25mm 圓頭自鑽	SS 316	24839	161	25000	粒	固定地盘铝板到铁架上面
27	B新增	防水片用		M4.8x19.mm 圓頭自鑽	SS 316	67430	570	68000	粒	修地盘防水片 在邊企铝料上面

J858康城11期收口铝板总数量统计表(T1, 2, 3)

工程: J858康城11期

日期: 29-Nov-22

序号	铝板编号				总数量	备注	自鑽螺絲用量	
		T1	T2	T3				
1	AQ-01A	516	564	517	1597		9	14373
2	AQ-01B	536	588	534	1658		4	6632
3	AQ-01C	20	16	20	56		5	280
4	AQ-01D		47		47		9	423
5	AQ-01E		50		50		4	200
6	AQ-01F		2		2		9	18
7	AQ-02A	86	94	94	274		9	2466
8	AQ-02B	88	96	96	280		4	1120
9	AQ-03A	88	96	95	279		15	4185
10	AQ-03B	71	77	77	225		6	1350
11	AQ-03C	6	6	6	18		15	270
12	AQ-03D	8	4	4	16		16	256
13	AQ-04LA	176	96	95	367		16	5872
14	AQ-04LB	103	37	37	177		6	1062
15	AQ-04LC	2	1	1	4		6	24
16	AQ-04RA	44	48	48	140		15	2100
17	AQ-04RB	34	37	37	108		6	648
18	AQ-05LA	54	59	59	172		5	860
19	AQ-05LB	3	3	3	9		6	54
20	AQ-05RA	10	11	11	32		6	192
21	AQ-05RB	12	13	13	38		6	228
22	AQ-06LA	20			20		7	140
23	AQ-06LB	2			2		7	14
24	AQ-06RA						1	0
25	AQ-06RB	11	12	12	35		7	245
26	AQ-07A	43	47	47	137		15	2055
27	AQ-07B	2	2	2	6		15	90
28	AQ-08A	46	50	50	146		7	1022
29	AQ-09A	129	188	141	458		11	5038
30	AQ-09B	132	192	144	468		6	2808
31	AQ-10A	6	8	6	20		11	220
32	AQ-10B	6	8	6	20		6	120
33	AQ-11A	43			43		16	688
34	AQ-11B	35			35		7	245
35	AQ-11C	2			2		16	32
36	AQ-12A	11			11		7	77
37	AQ-13A			47	47		11	517
38	AQ-13B			48	48		11	528
39	AQ-13C			2	2		11	22
40	AQ-13D			2	2		11	22
41	AQ-14A	43	94	47	184		17	3128
42	AQ-14B	35	76	38	149		7	1043
43	AQ-14C	2	4	2	8		17	136
44	AQ-15A	11	12	12	35		7	245
45	AQ-16A		12		12		7	84
46	AQ-17A	43		47	90		11	990
47	AQ-17B	44		48	92		6	552
48	AQ-17D	2		2	4		6	24
49	AQ-18A	2			2		10	20
50	AQ-18B		2		2		11	22
51	AQ-18C		2	2	4		11	44
52	AQ-19A	44			44		15	660

53	AQ-19B	35			35		6	210
54	AQ-19C	2			2		15	30
55	AQ-20A	11			11		7	77
56	AQ-21A			47	47		17	799
57	AQ-21B			38	38		7	266
58	AQ-22			2	2		17	34
59	AQ-23			12	12		5	60
60	AQ-24			12	12		5	60
61	AQ-25			12	12		5	60
62	AQ-26	16	14	16	46		5	230
63	AQ-27	4	2	4	10		9	90
64	AQ-28L	10	10	8	28		7	196
65	AQ-28R	14	12	14	40		7	280
66	AQ-29L	2	4	2	8		17	136
67	AQ-29R			2	2		17	34
68	AQ-30		1		1		10	10
69	AQ-31L	7	6	6	19		10	190
70	AQ-31R	5	6	5	16		10	160
71	AQ-32L		1		1		10	10
72	AQ-32R	2	1	2	5		10	50
73	AQ-33	1	1	1	3		19	57
74	AQ-34L	2	2	2	6		12	72
75	AQ-34R	1	2	1	4		12	48
76	AQ-35	1			1		19	19
77	AQ-36			1	1		12	12
78	AQ-37	1	2	1	4		17	68
79	AQ-38	1		1	2		12	24
80	AQ-39			1	1		19	19
							1	0
81	AQ-51-01	1	1	1	3		6	18
82	AQ-51-02	1			1		6	6
83	AQ-51-03	1	1	1	3		6	18
84	AQ-51-04	1			1		6	6
85	AQ-51-05	1	1	1	3		12	36
86	AQ-51-06	7	6	7	20		6	120
87	AQ-51-07	1	1	1	3		10	30
88	AQ-51-08	1	1	1	3		8	24
89	AQ-51-09	4	3	2	9		8	72
90	AQ-51-10	7	7	5	19		6	114
91	AQ-51-11	1	1	1	3		8	24
92	AQ-51-12	1		1	2		8	16
93	AQ-51-13	1			1		10	10
94	AQ-51-14	1			1		10	10
95	AQ-51-15		1	1	2		6	12
96	AQ-51-16		1		1		10	10
97	AQ-51-17		1	1	2		10	20
98	AQ-51-18		1		1		6	6
99	AQ-51-19		1		1		6	6
100	AQ-51-20			1	1		6	6
101	AQ-51-21	1			1		10	10
102	AQ-51-22			1	1		7	7
103	AQ-51-23			1	1		7	7
104	AQ-52-01	1	1	1	3		7	21
105	AQ-52-02	1			1		12	12
106	AQ-52-03	3	4	3	10		10	100
107	AQ-52-04	1			1		12	12
108	AQ-52-05	2	1	1	4		10	40

109	AQ-52-06	2		1	3		6	18
110	AQ-52-07		1	1	2		12	24
111	AQ-52-08		1	1	2		10	20
112	AQ-52-09		1		1		12	12
113	AQ-52-10		1		1		12	12
114	AQ-52-11		1		1		6	6
115	AQ-52-12		1	1	2		12	24
116	AQ-52-13	1			1		6	6
117	AQ-52-14	1			1		10	10
118	AQ-52-15			1	1		10	10
							1	0
119	AQ-53-01	2	2	1	5		6	30
120	AQ-54-01		1		1		14	14
121	AQ-54-02	2	2	2	6		6	36
122	AQ-54-03	1		1	2		14	28
123	AQ-54-04	1			1		14	14
124	AQ-55-01	1	1	1	3		6	18
125	AQ-55-02			1	1		12	12
126	AQ-55-03	1			1		6	6
127	AQ-56-01	4	4	4	12		8	96
128	AQ-56-02	4	4	4	12		8	96
129	AQ-56-03	24	28	32	84		8	672
130	AQ-56-04	8	8	8	24		8	192
131	AQ-56-05	8			8		8	64
132	AQ-56-06	4	4	4	12		8	96
133	AQ-56-07		2		2		8	16
134	AQ-56-08						8	0
135	AQ-56-09		2		2		8	16
136	AQ-57-01	2	2	2	6		8	48
137	AQ-57-02	2	2	2	6		8	48
138	AQ-57-03	12	14	16	42		8	336
139	AQ-57-04	4	4	4	12		8	96
140	AQ-57-05	4			4		8	32
141	AQ-57-06			2	2		8	16
142	AQ-57-07						8	0
143	AQ-57-08	2	2		4		8	32
144	AQ-57-09		2		2		8	16
145	AQ-58-01	2	2	2	6		8	48
146	AQ-58-02	6	8	6	20		8	160
147	AQ-58-03	4	2	2	8		10	80
148	AQ-58-04	2			2		8	16
149	AQ-58-05			2	2		8	16
150	AQ-58-06			2	2		10	20
151	AQ-59L-01		2		2		8	16
152	AQ-59L-02	2			2		8	16
153	AQ-59L-03	2	2	2	6		8	48
154	AQ-59R-01	4	4	2	10		8	80
155	AQ-60-01	4	4	4	12		8	96
156	AQ-60-02	4	4	4	12		8	96
157	AQ-60-03	8	6	8	22		8	176
158	AQ-60-04	8	6	8	22		8	176
159	AQ-60-05	8			8		8	64
160	AQ-60-06	26	28	28	82		8	656
161	AQ-60-07		4	4	8		8	64
162	AQ-60-08	12	12	12	36		8	288
163	AQ-60-09	4	2	2	8		8	64
164	AQ-60-10			4	4		8	32

193	AQ-75	1	1	1	3		4	12
194	AQ-76-1	1			1		8	8
195	AQ-76-2		1	1	2		8	16
196	AQ-77	1	1	1	3		8	24
197	AQ-78-1	44	48	48	140		15	2100
198	AQ-78-2	46	50	50	146		6	876
199	AQ-78-3	2	2	2	6		6	36
200	AQ-78-4	2	2	2	6		4	24
201	AQ-79-1A	44			44		15	660
202	AQ-79-1B		48	48	96		15	1440
203	AQ-79-2A	46			46		6	276
204	AQ-79-2B		50	50	100		6	600
205	AQ-79-3A	2			2		15	30
206	AQ-79-3B		2	2	4		15	60
207	AQ-80-1	44	48	48	140		15	2100
208	AQ-80-2	46	50	50	146		6	876
209	AQ-80-3	2	2	2	6		15	90
210	AQ-81	2	2	2	6		6	36
211	AQ-82-1	2	2	2	6		6	36
212	AQ-82-2	2	2		4		6	24
213	AQ-82-3			2	2		6	12
214	AQ-83-1	4	4	4	12		8	96
215	AQ-83-2	18	16	18	52		8	416
216	AQ-83-3	12	12	12	36		8	288
217	AQ-83-4	4			4		8	32
218	AQ-83-5			4	4		8	32
219	AQ-84-1	6	6	6	18		8	144
220	AQ-84-2	14	20	16	50		8	400
221	AQ-84-3	6			6		8	48
222	AQ-85-1	4	4	2	10		8	80
223	AQ-86-1	2	4	4	10		10	100
224	AQ-86-2	8	6	8	22		6	132
225	AQ-86-3	4			4		6	24
226	AQ-86-4	4	6	6	16		6	96
227	AQ-86-5	2			2		10	20
228	AQ-86-6	2			2		10	20
229	AQ-86-7		2	2	4		10	40
230	AQ-86-8		2	2	4		10	40
231	AQ-86-9			2	2		10	20
232	AQ-87-1	2	2	2	6		10	60
233	AQ-87-2	4	2	4	10		10	100
234	AQ-87-3	4	2	2	8		10	80
235	AQ-87-4	2	2	2	6		6	36
236	AQ-87-5		2	2	4		6	24
237	AQ-88-1	2			2		12	24
238	AQ-88-2		2	2	4		12	48
E1 7468					670		18	12060
	鋁板分层数量							

螺絲用量	96766
後備	234
已訂	58500
現加訂	38500

96766 + 234
= 97000

ARCHITECT'S INSTRUCTION NO. MC-A-168

Our Ref. : 19084NT-MC-A-168 BY FAX & TO BE COLLECTED
Date : 7 March 2023
Project : Proposed Residential Development at TKOTL 70 RP, Phase 11,
Lohas Park, Tseung Kwan O, New Territories
Contract : Superstructure Main Contract Works
Contractor : Gammon Engineering and Construction Company Ltd
Attn. : Mr. Percy Chan/Mr. Lawrence Pun

AB
大銀板

DRAFT

Under the terms of the Contract, we hereby issue to the Contractor named above the following instructions (where applicable, the Contract Sum will be adjusted in accordance with the terms of the relevant condition):

Additional Aluminium Cladding works at Tower 1, 2 and 3

You are instructed to design, supply and install additional Aluminium Cladding works at Tower 1, 2 and 3 as per extent shown in attachment (Extracted from approved shop drawings P19084NT/SD/A/122 rev.7).

Note to Contractor

AI issue subject to no time implication.
Cost implication to be assessed by PQS.

Encl. Attachment - Extract from approved shop drawings P19084NT/SD/A/122 rev.7

Distribution:

			c.c.	w/e
	MTR Corporation Ltd.	- Mr. K.S. Lee/ Mr. Jacky Cheung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sino Land Co. Ltd.	- Mr. Herbert Thung/ Mr. Francis Lai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AECOM	- Mr. Henry Lo/ Mr. Cole Li	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AECOM(RE)	- Mr. Simon Tso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	WSP	- Mr. Tommy Leung/ Mr. Simon Kaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wong Chi Kin Kenneth	Beria Consultants Ltd.	- Ms. May Chung/ Mr. Matthew Hung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Director	ADI	- Mr. Wilter So/ Mr. Kenif Ng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
For and on behalf of	AECOM(Façade)	- Mr. Kim Wong / Ms. Crystal Wong	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd.	Moty's Deign	- Mr. Moses Lau/ Ms. Chan Hei Man	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IsBim	- Mr. Keith Chiu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FCH/TTL/GCH/fs	Ramboll	- Mr. Brain Tam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>