



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 22

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盆用配件 標準層

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：09/09/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。

拆圖：請覆核未計的部分 BM。

謝謝

請在 2022.09.28 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件    |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 檳  連附件

分發香港各部門：


- |   |  |  |  |    |
|---|--|--|--|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |    |

傳遞編號：

HK / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算: WCM	日期:	2022/09/09	送呈: Jason 哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:	日期:		副本:
項目類別:	單元幕牆	批准:	日期:			
A/C Code:	此BM依據第7版施工圖大樣計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	取消	轉趟門配件		M10x30圓頭機絲	A4-70	234	16	250	粒	用于固定起步趟門铝底橫
2				3/16x1"圓頭機絲	A4-70	954	11	965	粒	用于固定铝板用的铁角上
3				M10x90mm拉爆	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部安裝铁碼("HILTI" HST3-R)
4		*最優先出		M12x45六角头螺栓	A4-70	954	11	965	套	用于固定起步水槽料底托碼 (配1平介, 1彈介, 參考節點"D56")
5				M16x75六角头螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部铁碼与铝橫料 (配1平介)
6				M16x50六角头螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避难层水缸位幕牆顶部铝橫料工铁角与安裝碼 (配1平介, 1彈介, 參考節點"D56")
7				M16螺母	A4-70	17580	220	17800	套	修幕牆掛碼用, 配1平介, 1彈介, 參考節點"D51"
8	已出EIS006		CSR FIRE SEAL FS60	CSR 1200x600x135mm防火棉		1743	57	1800	件	60kg/m3, 用于橫向梗牆位及企向边企牆边
9				瀝水海綿 20x40x80 mm	黑色	12680	120	12800	块	頂橫料去水孔用, 2块/单元
10	先出三分之一			42x25x200mmL高弹性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元
11	先出三分之一			31x18x200mmL高弹性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	单元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/单元
12				#9x1"鋼牙螺絲	不秀鋼	20584	416	21000	粒	修防水片, 棉托
13				#9膨胀膠塞		20584	416	21000	粒	修防水片, 棉托
14	已出EIS064			LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350		3	0	3	包	9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用, 175支/包
15				鉛水油	鎖鏈牌	10	2	12	桶	燒完焊油焊位, 1加侖/桶
16		不見光		Dowsil 791 黑色	黑色	10000	0	10000	支	300ml/支, 安裝防水片, 幕牆碰接位, 套心, 接駁片
17		見光		Dowsil 791 深灰色	深灰色	3000	0	3000	支	啣收口鋁板, 飾線用
18				500ml DowSil Primer P (1L) 甲笨		9	1	10	套	防水片位置: 碰石矢面先油
19						5	0	5	升	配套Primer P 稀釋
20				M5x16圓頭机絲	A4-70	38400	600	39000	粒	修水槽套芯
21				M5x10平頭机絲	A4-70	40	10	50	粒	修轉角位水槽套芯上的防水铝板
22	暫停 待放行	鋁板用		圓海棉棒	白色			0	米	鋁板用啣膠
23		鋁板用		M8x25六角头螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	3380	80	3460	粒	修散出地盤铝板 企向铁碼与牆身铁碼
24	先出三分之一	鋁板用		M10x90mm拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	A4-70	4228	72	4300	粒	修散出地盤铝板 牆身铁碼, 企向铁碼, 間距1200C/C
25	暫停 待計算	鋁板用		M5.5x25.mm 自鑽	A4-70			0	粒	修地盤铝板

