



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5119 / 22

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 地盆用配件

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：19/10/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

B：#2 第二項改 M 5.5 x25mm 圓頭自鑽 (修 Glass Cladding)

請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。

#5 拉爆 M10 先訂一半，如石矢縮入需要加長。

謝謝

請在 2022.10.28 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- () 橫 連附件 *拆圖留意孔大小*

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 *積哥*
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1804 / 22

發件人簽署：*A*

項目經理簽署：*...*



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2022/10/19	送呈:	Jason 哥
地盘名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	Glass Cladding单元	批准:		日期:			
A/C Code : EI 5119 B		此BM依據第7版施工圖大樣計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5 x20mm圓頭機絲	SS 316	18704	296	19000	粒	修Glass Cladding 橫向鐵槽上下螺絲用
2	B 修改			M5.5 x25mm圓頭自鑽	SS 316	30403	597	31000	粒	修Glass Cladding 企向邊框, 橫向邊框
3				M8x30 mm 六角頭螺絲配1平1彈1螺帽	A4-70	13918	82	14000	粒	修Glass Cladding 企向鐵碼與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片
4				M8x75mm 六角頭螺絲配1平1彈1螺帽	A4-70	1964	36	2000	粒	修Glass Cladding 企向鐵槽與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片
5	先訂一半			M10x90mm 拉爆螺絲 (Hititi HST3-R)	不秀鋼	14540	60	14600	粒	修Glass Cladding 牆身鐵碼, 間距850C/C