



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5119 / 24

修改版次：G

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 地盆用配件

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：20/02/2024

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：
手寫：增加 #6 M8 x 85 六角頭螺絲配 1 平 1 彈 1 螺帽 1500 粒。

G: 加訂尾數，增加 #6 M8 x 85 六角頭螺絲配 1 平 1 彈 1 螺帽 1500 粒。

F: 按判頭在船工作需要，六角頭自鑽 能減少掉失螺絲地盆所需增加。未出貨的改做六角頭。

已出貨的不改

E: 按地盆所需增加，#3 加訂 3000 粒 / #4a (80 長) 加訂 2000 粒

E: 拆圖部：請全面覆核 Glass cladding 配件 BM 用量

D: 早前 拉爆 M10 只訂一半數量 90mm 長，現用 M10 x 110 mm 長，放行餘數 (新增#5a)
拉爆 M10 總用量為 14600 粒

D: M8 x 75mm 露牙不足需要 M8 x 85mm (新增#4a) (優先數量 400 粒)

謝謝

請在 2024.03.11 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	20/2/2024	送呈:	Jason哥	
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:		
地盤用配件B.M.表	項目類別:	Glass Cladding单元	批准:		日期:				
BM編號: 858-CW-M01-S-HP04	A/C Code : EI 5119 G						此BM依據第7版施工圖大樣計算		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5 x20mm圓頭機絲	SS 316	18704	296	19000	粒	修Glass Cladding 橫向鐵槽上下螺絲用
2	F 修改	未出貨地盆改做六角頭		M5.5 x25mm六角頭自鑽	SS 316	19696	404	20100	粒	修Glass Cladding 企身邊框修向錢件
2A	c 新增			M6.3 x25mm圓頭自鑽	SS 316	10707	393	11100	粒	修Glass Cladding 橫身邊框修向錢件
3	E 增加	牙長=全牙	M8x30 mm 六角頭螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	16918	82	17000	粒	修Glass Cladding 企向鐵碼與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片	
4		牙長=全牙	M8x75mm 六角頭螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	1964	36	2000	粒	修Glass Cladding 企向鐵槽與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片	
5	已訂	避免石矢出入	M10x90mm 拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	不秀鋼	7270	30	7300	粒	修Glass Cladding 牆身鐵碼, 間距850C/C	
5a	D 新增		M10x110mm 拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	不秀鋼	7270	30	7300	粒	修Glass Cladding 牆身鐵碼, 間距850C/C	
4a	E 增加/更正長度	牙長=全牙	M8x80mm 六角頭螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	3964	36	4000	粒	修Glass Cladding 企向鐵槽與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片	
6	G 新增	牙長=全牙	M8x85mm 六角頭螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	1500	0	1500	粒	修Glass Cladding 企向鐵槽與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片	