



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5195 / 23

修改版次：N

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 大貨鋁料 (放行鋁通, 內框 T1 (12,15,16/F)) 附上完整版圖紙

收件人：生統 / 王良 / 拆圖

發件人：Ant Yeung

日期：27/02/2023

內

N 版: 附上開料單M 版: 今日討論結果 趟門框 (企框頂底)/ 頂底橫框兩端 需要封篤：塞入膠塊、封平)。拆圖: 請標明加工圖M 版: 提升門趟門玉底不需限位塊L 版: 根據廠做樣板時反饋，修改大貨門框加工圖。K 版: 附上整理後完整版圖紙，請按次序 EI4723 D 排產。K 版: 放行全部鋁通 I711、趟門內框 T1 (12,15,16/F) 生產、趟門玉待完成樣板後才再放行。K 版: 經討論後，請留意，玻璃線改為廠安裝K 版: 附 J-858 趟門工序明細表 內框(T1-12F,15F,16F 样板层) 2023.02.02.xlsK 版: 附 J-858 趟門型材開料單 內框(T1-12F,15F,16F 样板层) 2023.02.02.pdfK 版: 附 J-858 趟門型材加工明細表 內框(T1-12F,15F,16F 样板层) 2023.02.02.xls請在 2022.11.07 前完成上列要求。

附：頁

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅 & 清 連附件(✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪, 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 317 / 23

發件人簽署：項目經理簽署：

T1

- J-858 趟门工序明细表_外框(T1-25F~28F)_20230225.xls
- J-858 趟门型材开料单_外框(T1-25F~28F)_20230225.pdf
- J-858 趟门型材加工明细表_外框(T1-25F~28F)_20230225.xls

T2

- J-858 趟门工序明细表_外框(T2-20F~28F)_20230225.xls
- J-858 趟门型材开料单_外框(T2-20F~28F)_20230225.pdf
- J-858 趟门型材加工明细表_外框(T2-20F~28F)_20230225.xls

T3

- J-858 趟门工序明细表_外框(T3-20F~28F)_20230225.xls
- J-858 趟门型材开料单_外框(T3-20F~28F)_20230225.pdf
- J-858 趟门型材加工明细表_外框(T3-20F~28F)_20230225.xls

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T1-25F~28F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	44	246400	0.75
2	I711B	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		4600	44	202400	1.63
3	L00155	10x10x1.5鋁角	鉻化		6000	44	264000	7.37
4	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	3	18000	15.08
5	X86317	之字料	鉻化		4800	44	211200	1.38

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共6頁 第1頁

打印日期: 2023/2/25 打印時間: 11:24

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T1-25F~28F)

開料長度: 4800, 總長料支數: 44, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD01F	1-8	2376.0	8	8	8	0	1-8@(2368)x8
X86317-SD01E	(餘料)1-8	2346.0	8	8	0	8	1-8@(16)x8
X86317-SD01D	9-36	2341.0	56	56	28	0	9-36@(56)x28
X86317-SD01C	37-40	2326.0	8	8	4	0	37-40@(86)x4
X86317-SD01A	41-44	2261.0	8	8	4	0	41-44@(216)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T1-25F~28F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.08

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L107-01	1-3	80.0	176	176	3	0	1-2@(16)x2 3@(2682)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T1-25F~28F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 44, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.37

鋁材開料清單 L00155

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00155-01A	1-44	2748.0	88	88	44	0	1-44@(442)x44

鋁材開料清單 I711B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD03RF, I711-SD04RF	1-8	2276.0	8	8	8	0	1-8@(2268)x8
I711-SD03LE, I711-SD04LE	(餘料)1-8	2246.0	8	8	0	8	1-8@(16)x8
I711-SD03LD, I711-SD03LH, I711-SD03RD, I711-SD04LD, I711-SD04LH, I711-SD04RD	9-28	2241.0	40	40	20	0	9-28@(56)x20
I711-SD03LC, I711-SD04LC	29-32	2226.0	8	8	4	0	29-32@(86)x4
I711-SD03LB, I711-SD03RB, I711-SD04LB, I711-SD04RB	33-40	2216.0	16	16	8	0	33-40@(106)x8
I711-SD03LA, I711-SD04LA	41-44	2161.0	8	8	4	0	41-44@(216)x4

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T1-25F~28F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 44, 總開料支數: 88

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.75

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD01L, I711-SD01R, I711-SD02L, I711-SD02R	1-44	2748.0	88	88	44	0	1-44@(42)x44

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T2-20F~28F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	88	492800	0.75
2	I711B	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		4600	88	404800	1.43
3	L00155	10x10x1.5鋁角	鉻化		6000	88	528000	7.37
4	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	6	36000	15.08
5	X86317	之字料	鉻化		4800	88	422400	1.38

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共6頁 第1頁

打印日期: 2023/2/25 打印時間: 12:17

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T2-20F~28F)

開料長度: 4800, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.38

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD01F	1-16	2376.0	16	16	16	0	1-16@(2368)x16
X86317-SD01E	(餘料)1-16	2346.0	16	16	0	16	1-16@(16)x16
X86317-SD01D	17-72	2341.0	112	112	56	0	17-72@(56)x56
X86317-SD01C	73-80	2326.0	16	16	8	0	73-80@(86)x8
X86317-SD01A	81-88	2261.0	16	16	8	0	81-88@(216)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T2-20F~28F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.08

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L107-01	1-6	80.0	352	352	6	0	1-5@(16)x5 6@(5348)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T2-20F~28F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.37

鋁材開料清單 L00155

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00155-01A	1-88	2748.0	176	176	88	0	1-88@(442)x88

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T2-20F~28F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.43

鋁材開料清單 I711B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD03RF, I711-SD04RF	1-16	2276.0	16	16	16	0	1-16@(2268)x16
I711-SD03LE, I711-SD04LE	(餘料) 1-16	2246.0	16	16	0	16	1-16@(16)x16
I711-SD03LD, I711-SD03LH, I711-SD03RD, I711-SD04LD, I711-SD04LH, I711-SD04RD	17-72	2241.0	112	112	56	0	17-72@(56)x56
I711-SD03LC, I711-SD04LC	73-80	2226.0	16	16	8	0	73-80@(86)x8
I711-SD03LA, I711-SD04LA	81-88	2161.0	16	16	8	0	81-88@(216)x8

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T2-20F~28F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.75

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD01L, I711-SD01R, I711-SD02L, I711-SD02R	1-88	2748.0	176	176	88	0	1-88@(42)x88

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T3-20F~28F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	I711A	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		5600	88	492800	0.75
2	I711B	150x50x5鋁通	ECD3X10 09 9S-		4600	88	404800	1.75
3	L00155	10x10x1.5鋁角	鉻化		6000	88	528000	7.37
4	L107	35x35x4鋁角	鉻化		6000	6	36000	15.08
5	X86317	之字料	鉻化		4800	88	422400	1.68

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共6頁 第1頁

打印日期: 2023/2/25 打印時間: 14:07

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T3-20F~28F)

開料長度: 4800, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.68

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-SD01F	1-16	2376.0	16	16	16	0	1-16@(2368)x16
X86317-SD01E	(餘料)1-16	2346.0	16	16	0	16	1-16@(16)x16
X86317-SD01D	17-64	2341.0	96	96	48	0	17-64@(56)x48
X86317-SD01C	65-72	2326.0	16	16	8	0	65-72@(86)x8
X86317-SD01A	73-88	2261.0	32	32	16	0	73-88@(216)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T3-20F~28F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 352

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 15.08

鋁材開料清單 L107

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L107-01	1-6	80.0	352	352	6	0	1-5@(16)x5 6@(5348)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T3-20F~28F)

開料長度: 6000, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 7.37

鋁材開料清單 L00155

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L00155-01A	1-88	2748.0	176	176	88	0	1-88@(442)x88

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T3-20F~28F)

開料長度: 4600, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 1.75

鋁材開料清單 I711B

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD03RJ, I711-SD04RJ	1-16	2276.0	16	16	16	0	1-16@(2268)x16
I711-SD03LE, I711-SD04LE	(餘料) 1-16	2246.0	16	16	0	16	1-16@(16)x16
I711-SD03LD, I711-SD03LH, I711-SD03RD, I711-SD03RH, I711-SD04LD, I711-SD04LH, I711-SD04RD, I711-SD04RH	17-64	2241.0	96	96	48	0	17-64@(56)x48
I711-SD03LC, I711-SD04LC	65-72	2226.0	16	16	8	0	65-72@(86)x8
I711-SD03LA, I711-SD04LA	73-88	2161.0	32	32	16	0	73-88@(216)x16

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(趟門外框-T3-20F~28F)

開料長度: 5600, 總長料支數: 88, 總開料支數: 176

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 0.75

鋁材開料清單 I711A

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
I711-SD01L, I711-SD01R, I711-SD02L, I711-SD02R	1-88	2748.0	176	176	88	0	1-88@(42)x88