

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5214 / 23

修改版次：C

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 地盆用配件 BM

收件人：林哥 / 楊榮輝 / 生統 發件人：Ant Yeung 日期：23/02/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

C 版：#14 從(ei4831E) 廠用配件 BM 調出地盆用(本 EI) ，共 1 項

C 版：#15 新增

B 版：從(ei4831D) 廠用配件 BM 調出地盆用(本 EI) ，共七項

B 版：新加 3 項#15 ,#16,#17 玻璃判頭用

請按配件 BM 送地盆使用。按胡哥建議，
新加#6 門玉之間墊塊，先做 50 件供樣板層試裝。

謝謝

請在 2023.02.28 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 <u>積哥</u> |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 318 / 22

發件人簽署：Ant Yeung

項目經理簽署：P.P.R.

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2023.02.23	送呈:	Jason 哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:	
	項目類別:	趟門	批准:		日期:			
B/M編號:	A/C Code : E15214C_20230223							
此BM依據第7版施工圖大樣計算								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		F12		M10x30mm 圓頭機絲	S.S 316	11154	246	11400	粒	用于固定趟門鋁底橫
2		F53	牙長 (30mm)	M6x110 六角頭螺栓	A4-70	11154	46	11200	粒	用于固定趟門頂橫鐵通 / 配1螺母, 1平介, 1彈介
3		F22		M5x15 mm 平頭機絲	S.S 316	22320	180	25000	粒	用于固定趟門鋁企橫通 收碼仔
4		F11		#9X1寸'膠塞		15040	160	15200	粒	修防水片至石矢
5		F14		4.8x25mm自鑽圓頭螺絲	A4 - 70	15040	160	15200	粒	修防水片至鋁通
6	A新增 / 先做50件試樣板			24x15mm厚墊塊(L=15mm)	黑色	1860	40	1900	塊	硬度80
7	B新增 · 從廠用調地盆用	#17		#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	粒	修頂橫修口鋁板和滴水線
8	B新增 · 從廠用調地盆用	#29		#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	7436	164	7600	粒	修基仔位背板
9	B新增 · 從廠用調地盆用	#21		M5x10圓頭機絲	A4-70	14872	328	15200	粒	修基仔位橫料
10	B新增 · 從廠用調地盆用	#20		M5x15圓頭機絲	A4-70	66924	576	67500	粒	修壓板
11	B新增 · 從廠用調地盆用	#14		M5x25圓頭機絲	A4-70	63206	794	64000	粒	修趟門框
12	B新增 · 從廠用調地盆用	#1		M5x10平頭機絲	A4-70	16731	269	17000	只	修提升推拉門企鎖扣料
13	B新增 · 從廠用調地盆用	#13		M5x12平頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
14	C新增 · 從廠用調地盆用	#2		#9x1-1/4"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	個	推拉門組框
15	C新增	新訂		#9x1-1/4"圓頭鋼牙	A4-70	14568	432	15000	個	推拉門組框
16										
17	B新增	材質: EPDM		32x10mm厚墊塊(L=200mm)	黑色	7550	50	7600	塊	玻璃底1/4處, 硬度80° (玻璃判頭用)
18	B新增			DC791 防水膠	深灰色	9700	50	9750	支	組玻璃用, 300ml/支 (玻璃判頭用)
19	B新增			雙面貼6(高)*8(寬)	黑色	29800	200	30000	米	組玻璃用 (玻璃判頭用)