



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5245 / 2023 修改版次： F
 工程編號： J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 11
 工程項目：Glass Cladding 玻璃牆 鋁料加工圖
 收件人：生統 / 水洪 發件人：Ant Yeung 日期：01/03/2023

要求提供 / 確認 事項：
內容：

→ F: 附上開料單，請安排生產。

E: 修改 X86290-03L 一張

D: 按拆圖複核，修改 J858-GC-53(REV.A), J858-X86290-04R(REV.A)。

C: 按拆圖複核，附開料單 2 張。

B 版：修改 X86301-GC02 一張

A 版提供 T1 (9-17/F) MO1 開料單，GC 53 加數量，GC54 取消

請按加工圖生產 Glass Cladding，供地盆安裝。

1. 只放行 T1 (9-17/F) MO1 的生產，包樣板層

2. 附上預算出貨表，MO

3. 拆圖部：請給開料單

4. Glass Cladding 修鐵件的位置為 7 梗孔

5. Glass Cladding 使用 25mm 棉和錫紙，結構膠。配合背板 EI 5244

6. 大飾線 x86307 內的小空格塞棉。

7. 左右、上下已縮 1mm。配合地盆安裝空間

8. 橫向 15mm 隙中間的扣蓋的膠條槽削掉。

9. 留意出貨用 A 字架，出貨前請和地盆溝通。生統：留意 A 架數量和尺寸

10. 請給組裝飾線後的效果相片

請在 ~~2022.11.22~~ 前完成上列要求。

2023.3.7

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發拆圖部門 BUN 連附件

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅 & 清 連附件

() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤 連附件 積哥

() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：Ant Yeung

HK 0344 2023

項目經理簽署：[Signature]

F: 附上開料單

20230228_玻璃牆第二批(T2-9~11F)

J-858 玻璃牆 T2-9F~11F 型材開料單_20230228.pdf

J-858 玻璃牆工序明細表(第二批)(T2-9F~11F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆型材加工明細表(第二批)(T2-9F~11F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆輔材明細表(第二批)(T2-9F~11F)_20230228.xls

20230228_玻璃牆第三批(T2-12~17F)

J-858 玻璃牆 T2-12F~17F 型材開料單_20230228.pdf

J-858 玻璃牆工序明細表(第三批)(T2-12F~17F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆型材加工明細表(第三批)(T2-12F~17F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆輔材明細表(第三批)(T2-12F~17F)_20230228.xls

20230228_玻璃牆第四批(T3-9~11F)

J-858 玻璃牆 T3-9F~11F 型材開料單_20230228.pdf

J-858 玻璃牆工序明細表(第四批)(T3-9F~11F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆型材加工明細表(第四批)(T3-9F~11F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆輔材明細表(第四批)(T3-9F~11F)_20230228.xls

20230228_玻璃牆第五批(T3-12~17F)

J-858 玻璃牆 T3-12F~17F 型材開料單_20230228.pdf

J-858 玻璃牆工序明細表(第五批)(T3-12F~17F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆型材加工明細表(第五批)(T3-12F~17F)_20230228.xls

J-858 玻璃牆輔材明細表(第五批)(T3-12F~17F)_20230228.xls