



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5245 / 23

修改版次：N

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 散出型材開料單 (T2 & T3 9F)

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：21/06/2023

要求提供 / 確認 事項：
內容：

N: 附上(T2 & T3 9F)散出型材開料單。

M: 因應增加可使用 Tolerance，改 glass cladding 耳仔

25 隙位 45mm 耳仔改 35mm 耳仔

15 隙位 35mm 耳仔改 28mm 耳仔

生統: 預算 T1, T2, T3 22/F Glass Cladding 以上開始修改。

(拆圖 EI: WI6277)

L: 因生產工藝要求，現將背板螺絲方向更改。(過孔和鎖緊孔互相調換)。

修改後，鋁背板等於鎖緊孔。

需配合 EI5244 的鋁背板批次同步一併修改。(第十一批 T1 31/F-35/F 開始)。

(拆圖修改 EI 為 EI6108)

K: 鋁料加工圖 GC-24：在 T3 使用玻璃時，玻璃編號是 GL03-120

請通知生產部留意

J: 附上以下開料單 (T1 41-58/F), (T2 41-62/F), (T3 41-62/F)，共 14 份，請安排生產。

請在 2023.07.07 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤 連附件 積哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK 1397 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆- 散出型材-T2-9F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	1	6450	43.29
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	1	6250	41.47

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共3頁 第1頁

打印日期: 2023/6/20 打印時間: 15:15

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC02-06	1	823.0	1	1	1	0	1@(5371)x1
X86301-GC02-03	(餘料)1	798.0	1	1	0	1	1@(4567)x1
X86301-GC02-02	(餘料)1	773.0	1	1	0	1	1@(3788)x1
X86301-GC02-01	(餘料)1	592.0	2	2	0	1	1@(2592)x1

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-03-6	1	823.0	1	1	1	0	1@(5571)x1
X86292-03-3	(餘料)1	798.0	1	1	0	1	1@(4767)x1
X86292-03-2	(餘料)1	773.0	1	1	0	1	1@(3988)x1
X86292-03-1	(餘料)1	592.0	2	2	0	1	1@(2792)x1

鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(玻璃牆- 散出型材-T3-9F)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
6	X86292	GC頂橫料	ECD3X10 09 9S-		6450	1	6450	43.67
9	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	1	6250	41.87

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共3頁 第1頁

打印日期: 2023/6/20 打印時間: 15:27

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-散出型材-T3-9F)

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 5

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 41.87

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86301-GC02-03	1	798.0	2	2	1	0	1@(4592)x1
X86301-GC02-02	(餘料)1	773.0	1	1	0	1	1@(3813)x1
X86301-GC02-01	(餘料)1	592.0	2	2	0	1	1@(2617)x1

工程號碼: J858, 工程名稱: 康城11期(玻璃牆-散出型材-T3-9F)

開料長度: 6450, 總長料支數: 1, 總開料支數: 5

鋸片厚度(mm): 6, 料頭尾總切除(mm): 50, 浪費率(%): 43.67

鋁材開料清單 X86292

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86292-03-3	1	798.0	2	2	1	0	1@(4792)x1
X86292-03-2	(餘料)1	773.0	1	1	0	1	1@(4013)x1
X86292-03-1	(餘料)1	592.0	2	2	0	1	1@(2817)x1