



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 18158 / 24

修改版次：- A

工程編號：J - 858 鋁料

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 寄回硬度錶 上廠

收件人：生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：16/08/2024

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| () 初步鋁料 B.M. | () 加工拆圖，然後生產 | () 尺寸表 |
| () 正式鋁料 B.M. | () 技術上資料 / 指示 | () 報價 |
| () 配件 B.M. | () 樣辦或貨品說明書 | () 分判合約 |

內容：

T3 火燭單位在 2024.08.13(二)已完成硬度測試速遞寄硬度錶 回廠王良收

謝謝

請在 2024.08.21 前完成上列要求。

附： 頁

分發東莞各部門：

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| () 生產技術總監 □連附件 | () 技術部 □連附件 | () 生產部 □連附件 | () 機械設計部 □連附件 |
| () 採購部 □連附件 | (✓) 生產統籌部 □連附件 | (✓) 小羅&清 □連附件 | |
| (✓) 質檢部 □連附件 | () 會計部 □連附件 | () 報關組 □連附件 | () 其他 _____ □連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| () 行政部 □連附件 | () 會計部 □連附件 | () 統籌部 □連附件 | () 工程部地盤科文 □連附件 |
| () 採購部 □連附件 | () QS 部 □連附件 | () 維修部 □連附件 | () 其他 _____ □連附件 |

傳遞編號：

HK 1512 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

韦氏硬度计

硬度计

退回公司

美而特 www.scmdg.com.cn



D-2403-19-029-2
√待检 □在检 □已检

计量技术公共服务平台 www.mtsp.com.cn

SCM 校准证

仪器编号:	20430
校准单位:	华南国家计量测试中心 广东省计量科学研究院
校准日期:	2024年3月21日
下次校准日期:	2025年3月20日
校准员:	曾建成



美而特幕墙有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD

检验规范-A01 型材、铝板

整理: 王良

批准:

版次
00

5、硬度(材质-合金牌号) 根据 BS EN 755-9:2016 标准 采用“韦氏硬度计”

- A、测量条件: 材料为光身料 (Mill), 厚度不超过 8mm
- B、操作方法: 将材料置于硬度计探针之间, 用力瞬间钳紧, 观察读数。
- C、操作要求: 每支料测量次数约 3~4 次。

材质要求 (合金牌号)	1 次	2 次	3 次	硬度要求
6063-T5				$\geq 8HW$
6063-T6				$\geq 11.5HW$
6061-T6				$\geq 15HW$
板材 3003-H14 H24				$>3 < 7HW$

韦氏硬度计
检查型材硬度

