



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8749 / 25 修改版次：
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 趟門 執修用配件 寄出地盆 (第五次) 趟門 傳動杆和鎖芯 (T3)
 收件人 : 生統 / 楊榮輝 發件人 : Ant Yeung 日期 : 07/02/2025

要求提供 / 確認 事項
 內容 :

地盆需要執趟門，請寄出配件到地盆供使用。
(原 EI 4831 L)。

1. <u>趟門 傳動杆和鎖芯 (5 套)</u>	<u>絲吉利亞配件</u> <u>T3 連杆鎖芯壞要換 和 備用</u>
---------------------------	---

趟門補(第一次) EI8673 ; (第二次) EI 8695 ; (第三次) EI 8721 ; (第四次) EI 8738 ;
(第五次) 本次
阿 sam ，阿旺，二寶收貨

請在 2025.2.11 前完成上列要求。謝謝!

附：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附 (✓) 其他 輝哥 連附件

分發香港各部門


() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 二寶 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0093 / 25

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-858	計算: Shaw	日期: 23/2/2023	送呈:
	地盤名稱: 康城11期	核對: 蕭衍楨	日期: 23/2/2023	副本:
趟門廠用配件BOM表	項目類別: 趟門	批准:	日期:	
BM編號:	A/C Code: EI4831 L_20240316			

7/2

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	D更改, 送地盤使用			M5x10平頭機絲	A4-70	16731	269	17000	只	修提升推拉門企鎖扣料
2	E更改, 送地盤使用			#9x1-1/4"圓頭鋼牙	黑色	29744	456	30200	個	推拉門組框
3				絲吉利亞配件		59408	592	60000	個	趟門玉組框
4			5x5 mm 標準	趟門 傳動杆和鎖芯 (5套)		24000		24000	米	
5			舊模	拉手底座 (10件)		10000		10000	米	
6	L更改, 增加數量		舊模	長短鎖舌 (100套)		20000		20000	米	
7			新模	膠條J858-SD-G01		320				膠頂FK-D (20個)
8			舊模	膠條J858-SD-G02		52				
9				膠粒718-SD-GU-01		15000		15000	粒	
10				iegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme A) 絲吉利亞鎖, 單開門		1880	15	1895	套	
11	F新增			堅朗FK-D 提昇門防撞塊	黑色	3760	40	3800	粒	2粒/1生門 用於門玉員防撞
12				M5x12圓頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
13	D更改, 送地盤使用			M5x12平頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
14	D更改, 送地盤使用			M5x25圓頭機絲	A4-70	63206	794	64000	粒	修趟門框
15				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	33462	538	34000	粒	修擋泥鋁角
16				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	22308	392	22700	粒	修鋁板扣件 (之字料)
17	D更改, 送地盤使用			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	粒	修頂橫修口鋁板和滴水線
18			跟J852 ei2430C	3/16x3/8 內六角	A4-70	5800		5800	粒	趟門框導軌調節安裝
19				M5x20圓頭機絲	A4-70	29744	456	30200	粒	修趟門底副框
20	D更改, 送地盤使用			M5x15圓頭機絲	A4-70	66924	576	67500	粒	修壓板