

## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8841 / 25

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 執窗用配件(寄出地盆)(第六次) 雙面貼 換玻璃

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Ant Yeung 日期：26/03/2025

要求提供 / 確認 事項

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表  
 ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價  
 ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約

內容：

地盆需要換玻璃，請寄出配件到地盆供使用

1. 雙面貼	500	米	*星期六要到地盆 換玻璃
8 高 x 6 寬			

二寶，阿旺收。物件細小，請特別包好註明。幕牆補(第一次) EI8672；(第二次) EI8686；(第三次) EI8694；(第四次) EI8710；(第五次) EI 8816；(第六次) 本 EI請在 2025.03.29 前完成上列要求。謝謝!

附：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 ( ) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附 (✓) 其他 輝哥  連附件

分發香港各部門

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 (✓) 工程部地盤科文 二寶  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：


發件人簽署：

HK 0254 / 25

項目經理簽署：

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	13/9/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:	<i>Mo Y J</i>	日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 R 2024/3/22					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
51A	P新增	J851-JT09	材質及硬度見加工圖	边料及转角玉料	黑色	10000		10000	米	补订标准层数量
52		J851-JT10	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料胶条	黑色	7700	200	7900	米	
52A	J新增	J851-JT10	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料胶条	黑色	36146	854	37000	米	按顧問comment
52B	P新增	J851-JT10	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料胶条	黑色	11000		11000	米	补订标准层数量
53		J858-JT02	材質及硬度見加工圖	橫室外蓋胶条	黑色	34230	770	35000	米	
54		J858-JT01	材質及硬度見加工圖	水槽料室外擋水胶条	黑色	7075	125	7200	米	
55		XPL01		标准位护栏胶盖	香槟金	7544	256	7800	只	
56		XPL05A		转角护栏胶盖	香槟金	280	20	300	只	如图
57		XPL05B		转角护栏胶盖	香槟金	184	16	200	只	相反
58				四寸保護膠紙	白色	9500		9500	卷	23m/卷
59				三寸保護膠紙	白色	8500		8500	卷	23m/卷
60				二寸保護膠紙	白色	5000		5000	卷	23m/卷
61				一寸保護膠紙	白色	5000		5000	卷	23m/卷
62				泡泡膠紙		100		100	卷	1mx100m/卷
63				透明膠紙		230		230	卷	45m/卷, 配泡泡膠紙包裝用
64				皺紋膠紙		7000		7000	卷	20m/卷
65				静电膠紙		180		180	卷	1.25x200m/卷
66				雙面貼8(高)*6(寬)	黑色	75972	1028	77000	米	
67		材質: EPDM		36x8mm厚墊塊(L=200mm)	黑色	23036	464	23500	塊	生窗與見光梗窗玻璃底1/4處 硬度80°~90°
68		材質: EPDM		14x8mm厚墊塊(L=200mm)	黑色	12892	208	13100	塊	12厚玻璃底1/4處 硬度80°~90°
69		材質: EPDM		22x7x22mm厚墊塊	黑色	8008	192	8200	塊	护栏玻璃底, 硬度80°~90°



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: EI / 4847 / 24

修改版次: R

工程編號: J-858

工程名稱: 將軍澳日出康城 11

工程項目: 幕牆 大貨廠用配件 標準層 減少結構膠

收件人: 生統 / 楊榮輝

發件人: Paul Wong

日期: 22/03/2024

要求提供 /  確認 事項

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容:

(#74)

R 版: 因廠倉庫回覆, 其他工程有倉存訂多可用, 可減少訂購 DC 983 結構膠 30 組。

Q 版: 按廠方實際使用, 加訂結構膠和防水膠

#74, 983 結構膠 (更正比例和按實際用量計) #76 深灰色 791 (按實際用量計)。

P 版: 因廠方實際使用, 加訂膠條 #47A, #49A, #50A, #51A, #52B。

請在 2024.03.25 前完成上列要求。謝謝!

附:

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門:

- ( ) 生產技術總監  連附件 (✓) 技術部  連附件      ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件      (✓) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件      ( ) 報關組  連附 (✓) 其他 輝哥  連附件

分發香港各部門

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文 \_\_\_\_\_  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號:

HK 0543 / 24

發件人簽署:

項目經理簽署: