



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7601	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	nero
工程項目:	馬灣(村屋)第五批的玻璃	日期:	08/4/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請按附頁資料生產加工. 送馬灣地盤
此EI是第五批的玻璃
海控特玻訂貨
~~*Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016;~~
~~**Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行;~~
~~***每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判大公司、生產商Logo及Heat Soak Test字樣)~~
--每件玻璃要注明位置

完成上列要求日期: 4/30

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

Computer > INCOMING (\midinas0) (i) > midi_sharepoint > Public > to_hk > maggje > J860 > E17601

Organize > New folder



Name

J-860 第五批铝门窗玻璃BM.xls

Size

50 KB

Type

Microsoft Excel I...

Date modified

2024/4/8 16:38


Excel表放在此位置

1 item

Offline status: Online

Offline availability: Not available

訂覽 BM

		工程號: J-860	計算: 劉燦	日期: 2024/3/17	送呈: 施哥				
地盤名稱: 馬灣		核對:	日期:						
項目類別: 第五批		批准: 林仁安	日期: 2024/3/19						
A/C Code:-		數量: 10	計玻璃面積 (平方米)		6.247				
BM編號:									
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸 寬度(mm) 高度(mm)	數量 (塊)	面積(平方米) 單件 總面積	代号	位置	
1		G2: 8mm Heat Strengthen Glass, 海控特 玻樣板編號: R20230720023	8.00	340 760	2	0.258 0.517	G2	LOT 302 天面	
2	W02-50			584 930	2	0.543 1.086	G2	LOT 12RP-1F	
3	W34A-05a			614 930	2	0.571 1.142	G2	LOT 12RP-1F	
4	W34A-05b			800 930	2	0.744 1.488	G2	LOT 12RP-1F	
5	W34A-05c			684 1492	1	1.021 1.021	G2	LOT 331-GF	
6	W34bR-02a			666 1492	1	0.994 0.994	G2	LOT 331-GF	
7	W34bR-02b								
					10	6.247			
加工注意事項:						<p>1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角.</p> <p>3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT-SOAK TEST。</p> <p>6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。</p>			

合為 BM

		工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2024/3/17	送呈:	施哥	
		地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:				
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	第五批	批准:	林仁安	日期:	2024/3/19			
BM編號:		A/C Code:-		數量:	10	計玻璃面積 (平方米)		6.247		
序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		代號	位置
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		G2: 8mm Heat Strengthen Glass, 海控特 玻璃板編號: R20230720023	8.00	340	760	2	0.258	0.517	G2	LOT 302天面
2				584	930	2	0.543	1.086	G2	LOT 12RP-1F
3				614	930	2	0.571	1.142	G2	LOT 12RP-1F
4				800	930	2	0.744	1.488	G2	LOT 12RP-1F
5				684	1492	1	1.021	1.021	G2	LOT 331-GF
6				666	1492	1	0.994	0.994	G2	LOT 331-GF
7								10		6.247

1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.

2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.

3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 而所有玻璃之大爐方向需保持一致.

4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.

5).本表中所有強化玻璃均需HEAT-SOAK-TEST.

6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別.

加工注意事項: