



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8220	修改版本:	-
	HK- NIL		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	Emily Mok
工程項目:	馬灣(村屋)第十二批的玻璃	日期:	21/8/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:  
請按附頁資料生產加工. 並安排送馬灣地盤

海控特玻訂貨

\*Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ;

\*\*Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ;

\*\*\*每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo 及 Heat Soak Test字樣) - 每件玻璃要注明位置

完成上列要求日期: 02/09/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	Emily	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	NIL	項目經理簽署:	

	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	21/8/2024	送呈: 施哥
	地盤名稱:	马湾	核對:	徐詳坤	日期:	21/8/2024	
地盤用玻璃B.M.表	項目類別:	第十二批	批准:	林仁安	日期:	21/8/2024	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	6	總計玻璃面積(平方米)	3.468	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号	位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積			
1		148-2	8.00	575	485	1	0.279	0.279	G3	141-1/F	
2		136-1		G3: 8mm白玻油砂#2 半鋼化 樣品編號: R20230807033	455	455	1	0.207	0.207	G3	136地下
3		136-2		615	267	1	0.164	0.164	G3	136地下(要開孔,見下圖)	
4		136-3		615	725	1	0.446	0.446	G3	136地下	
5		139A	10.00	693	1736	1	1.203	1.203	G5-2	139A地下	
6		141-1		G5-2: 10mm白玻彩油#2 鋼化 樣品編號: R20240115005	693	1687	1	1.169	1.169	G5-2	141地下
總合計:						6		3.47			

加工注意事項:	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3).強化玻璃之入爐方向需保持一致。
	4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
	6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置，以便識別。

