



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	<b>EI- 8287</b>	修改版本:	-
	<b>HK- NIL</b>		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	Wai
工程項目:	馬灣(村屋)第十五批的玻璃	日期:	04/9/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附頁資料生產加工. <b>並安排送馬灣地盤</b>  海控特玻訂貨 *Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ; **Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ; ***每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo 及 Heat Soak Test字樣) - 每件玻璃要注明位置
完成上列要求日期: <b>24/09/2024</b>

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	wai	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	<b>NIL</b>	項目經理簽署:	

	工程號:	J-860	計算:	Wai	日期:	2024.09.04	送呈:	施哥
	地盤名稱:	马湾	核對:		日期:			
	地盘用玻璃B.M.表	項目類別:	第十五批 (按玻璃井復尺)	批准:	日期:			
BM編號:	A/C Code:-		數量:	18	總計玻璃面積 (平方米):	17.870		

序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		代号	位置	備注
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積			
1		336-1	G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控特玻樣板編號:R20230720023	8.00	460	810	1	0.000	0.000	G2	LOT 336-GF	LOT 348-GF
2		246-1	G3: 8mm白玻油砂#2 半鋼化 樣品編號: R20230807033	8.00	255	1045	2	0.266	0.533	G3	LOT 246-1F	9月1日井復尺
3		136A-1			605	710	1	0.430	0.430	G3	LOT 136A-GF	9月3日肥仔復尺
4		136A-2			605	252	1	0.152	0.152	G3	LOT 136A-GF	9月3日肥仔復尺, 要開孔見下圖
5		129-1	G5: 10mm Tempered GLASS,海控特玻樣板編號:R20230720026	10.00	742	1945	1	1.443	1.443	G5	LOT 129-GF	9月1日井復尺
6		331-1			490	1795	1	0.880	0.880	G5	LOT 331-GF	9月3日強復尺
7		299-1			693	1937	1	1.342	1.342	G5	LOT 299-GF	9月3日強復尺
8		246-1			700	2245	1	1.572	1.572	G5	LOT 246-正門	9月3日強復尺
9		246-2			420	1925	1	0.809	0.809	G5	LOT 246-樓梯	9月3日強復尺
10		232-1			785	2182	1	1.713	1.713	G5	LOT232-正門	9月3日強復尺
11		348-1			705	1722	1	1.214	1.214	G5	LOT 348-GF	9月3日強復尺
12		12PR-1			855	1805	1	1.543	1.543	G5	LOT 12PR-GF	9月3日強復尺
13		12A-1			531	1795	1	0.953	0.953	G5	LOT 12A-樓梯	9月3日強復尺
14		12A-2			855	1805	1	1.543	1.543	G5	LOT 12A-GF	9月3日強復尺
15		16A-1			651	1635	1	1.064	1.064	G5	LOT 16A-GF	9月3日強復尺
16		16A-2			892	1675	1	1.494	1.494	G5	LOT 16A-2F	9月3日強復尺
17		17-1			630	1880	1	1.184	1.184	G5	LOT 17-RF	9月3日強復尺
					總合計:		18		17.87			

加工注意事項:	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角.
	3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒稜角,欄河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之人爐
	4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
	6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別。

