



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8317	修改版本:	-
	HK- NIL		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	Wai
工程項目:	馬灣(村屋)第十六批的玻璃	日期:	11/9/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附頁資料生產加工. 並安排送馬灣地盤 海控特玻訂貨 *Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ; **Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ; ***每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo 及 Heat Soak Test字樣) - 每件玻璃要注明位置
完成上列要求日期: 24/09/2024


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	wai	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	NIL	項目經理簽署:	

	工程號:	J-860	計算:	Wai	日期:	2024.09.11	送呈: 施哥
	地盤名稱:	马湾	核對:		日期:		
地盘用玻璃B.M.表		項目類別:	第十六批 (按玻璃井復尺)	批准:		日期:	
BM編號:		A/C Code:-		數量:	8	總計玻璃面積 (平方米):	8.139

序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		代号	位置	備注
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積			
1		302-1	G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控特玻樣板編號:R20230720023	8.00	620	470	2	0.291	0.583	G2	LOT 302-門頭	9月11日井復尺
2		232-1	G5: 10mm Tempered GLASS,海控特玻樣板編號:R20230720026	10.00	792	2185	1	1.731	1.731	G5	LOT 232-GF	9月11日井復尺
3		12R-1			692	1945	1	1.346	1.346	G5	LOT 12R-GF	9月11日井復尺
4		13RP-1			630	1925	1	1.213	1.213	G5	LOT 13RP-GF	9月11日井復尺
5		26B-1			542	1995	1	1.081	1.081	G5	LOT 26B-GF	9月11日井復尺
6		331-1			490	1795	1	0.880	0.880	G5	LOT 331-GF	9月11日井復尺
7		348-1			612	2135	1	1.307	1.307	G5	LOT 348-GF	9月11日井復尺
							總合計:	8		8.14		

加工注意事項:	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
	4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
	6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別。