

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6152

修改版次：A

工程編號：JS35

工程名稱：TK066DZ平台

工程項目：Glass Wall

— 確認地盤用及廠用配件BM

收件人：

吳統/倉庫

發件人：

Eddie

日期：

2016.12.8

要求提供 /  確認 事項：

- |  |                                     |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.                     | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.                     | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.                       | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>配件 B.M.</u> |                                     |                               |

內容：

請按附頁 1 及 2 圖紙 2. 總核對 AC

請在 2016.12.8 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 3頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


傳遞編號：

HK 2890/16 (FTP)

發件人簽署：

2016.12.8

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

工廠用配件B.M.表

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	26/10/2016	送呈:	施哥
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	GLASS WALL	批准:		日期:			
A/C Code:							


此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S#316 A4-70	2412	78	2490	套	工廠豎框與橫框組框用鋁角螺絲
2				M5x16圓頭機絲	S.S#316 A4-70	714	26	740	粒	工廠修百葉位鋁槽于豎框
3				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1672	58	1730	粒	豎框與橫框修壓碼
4				M5x25圓頭機絲	S.S#316 A4-70	540	30	570	粒	地臺門兩側豎框修螺絲固定前副框
5				M5x20平頭機絲	S.S#316 A4-70	9402	288	9690	粒	豎框與橫框連接前副框螺絲
6				M5x12平頭機絲	S.S#316 A4-70	1200	100	1300	粒	G/F地臺門兩側梗玻璃固定修螺絲
7				M4x10平頭機絲	S.S#316 A4-70	1200	100	1300	粒	G/F地臺門兩側梗玻璃固定修螺絲
8				#8X13mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2513	87	2600	粒	修百葉底固定鋁槽
9				#8X10mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2900	200	3100	粒	修百葉片位鋁背板
10				#9X25mm平頭鋼牙	S.S#316 A4-70	4877	243	5120	粒	修百葉片
11				D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	90	10	100	支	
12				D.C.983 結構膠	黑色	1		1	組	178升組
13				Φ8mm海綿棒	白色	588	42	630	米	
14				1"鋁料保護膠紙	白色	391	19	410	卷	23米卷
15				2"鋁料保護膠紙	白色	274	16	290	卷	23米卷
16				3"鋁料保護膠紙	白色	518	22	540	卷	23米卷
17				4"鋁料保護膠紙	白色	517	23	540	卷	23米卷
18				10 (黏面) mmx6mm雙面貼	黑色	588	29	617	米	
19				Silicone 硬度85±5 10x6.5mm墊塊(L=150mm)	黑色	110	10	120	塊	層間玻璃墊塊
20				Silicone 硬度85±5 防水膠條826-G05	黑色	426	24	450	米	
21	"A"	訂 購	"DORMA" 8066	可調頂軸 Sctia A04	不鏽鋼 316	79	2	81	套	包括可調頂軸,蓋片,扇收口頂蓋(8062/8064)
22	"A"	訂 購	"DORMA" 7421	回轉軸桿 Sctia A04	不鏽鋼 316	79	2	81	套	門底部
23	"A"	訂 購	"DORMA" BST80	地彈簧 Sctia A04	不鏽鋼#316	79	2	81	套	門底部
24				*暫勿訂購 "YALE" 地鎖	不鏽鋼#316	79	2	81	套	包括地鎖/鎖膽
25				拉手		79	2	81	對	*大判提供,美特不需要採購
26				材質: Neoprene HI10048膠條	黑色	390	20	410	米	用於地彈門門玉企料
27				材質: Neoprene HI10049膠條	黑色	145	15	160	米	用於膠條料

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-835	計算: 曾建平	日期: 26/10/2016	送呈: 施哥
地盤用配件B.M.表		地盤名稱: 將軍澳66D平台	核對: 批准:	日期:	副本:
BM編號: A/C Code:		項目類別: GLASS WALL	批准:	日期:	

此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			HLLTI HST-R M12	M12x100mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	350	35	385	套	玻璃底固定鐵槽用螺絲
2			HLLTI HST3-R M10	M10x100mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	300	30	330	套	豎框頂底修與鐵碼
3			M12六角頭螺栓配1絲母,2平2彈介	M12x135六角頭螺栓(半螺紋)	S.S#316 A4-70	472	18	490	套	豎框頂修與鐵碼
4			M10六角頭螺栓配1絲母,1平1彈介	M10x70六角頭螺栓(半螺紋)	S.S#316 A4-70	336	14	350	套	兩蓬位層間修鐵槽螺絲及層間鐵槽豎框固定
5			M10六角頭螺栓配1絲母,1平1彈介	M10x40六角頭螺栓(全螺紋)	S.S#316 A4-70	2766	84	2850	套	修裝飾條
6				M6x20圓頭機絲(配彈墊)	S.S#316 A4-70	2412	78	2490	套	豎框與橫框組框用鉸角螺絲
7				M5x12圓頭機絲	S.S#316 A4-70	548	12	560	粒	層間裝飾條鐵碼固定
8				#9X30mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2513	87	2600	粒	修百葉頂底副框
9				#9X16mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2200	220	2420	粒	修防水片用螺絲
10				#9X25mm平頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2142	88	2230	粒	修百葉左右副框
11				7(黏貼面) mmx6mm雙面貼	黑色	3078	92	3170	米	
12				D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	3430	340	3770	支	
13				D.C.791 防水膠 300ml/支	古銅色	100		100	支	已出單
14				皺紋膠紙	灰黃色	210	10	220	卷	20m卷
15				#10x25mm長圓頭鋼牙橡膠塞		3200	320	3520	套	
16				Φ8mm海綿棒	白色	1400	140	1540	米	
17				Φ10mm海綿棒	白色	4617	453	5070	米	
18				Φ12 mm海綿棒	白色	1600	160	1760	米	
19				Φ18mm海綿棒	白色	1500	150	1650	米	
20				Φ30mm海綿棒	白色	250	25	275	米	
21				焊條	井10高硬板	25	2	27	包	每包175支
22				鋁水油	美力塞 P-4	8		8	升	
23				瀝青油		5		5	升	
24				50mm厚隔熱棉	ROXUL	10		10	張	1米x1.5米/張
25				14x10mm墊塊(L=150mm)	黑色	310	15	325	塊	G/F&1/F玻璃底鐵槽位用
26				15x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	108	10	118	塊	G/F小件玻璃底位用
27				11x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	537	13	550	塊	通道門邊企用



美特鋁質有限公司  
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

BM編號:

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	26/10/2016	送呈:	施哥
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	GLASS WALL	批准:		日期:			
A/C Code:	此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖計算						

字號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
28			Silicone 硬度85±5	10x6mm 墊塊(L=150mm)	黑色	110	10	120	塊	通道門底橫用
29			Silicone 硬度85±5	14x14mm 墊塊(L=150mm)	黑色	328	10	338	塊	百葉底用
30			Boncrete/Sika Latex	防水劑(接觸劑)		5	1	6	公升	0.0125公升/米
31			ShoWCem	防水粉		11	1	12	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
32			Baralastic(Mastseal 540)	防水油		50	2	52	公斤	0.135公斤/米