



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 6152 修改版次：B
 工程編號：J835 工程名稱：TKO 66D
 工程項目：Glass Wall - 確認地盤同而山件BM供訂購
 收件人：林哥 發件人：Eddie 日期：2017-6-1

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附錄配件BM訂購，須按附錄

請在 2017.6.15 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 2 份

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK

1709/17 (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：

(Handwritten signatures)



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-835
地盤名稱: 將軍澳66D平台
項目類別: GLASS WALL
A/C Code:

計算: 曾建平
核對:
批准:
日期: 26/10/2016
送呈: 施哥
副本:
日期:
日期:
日期:

此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	
1			HILT HST-R M12	M12x100mm 拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	350	35	385	套	玻璃底固定鐵槽用螺絲	
2			HILT HST3-R M10	M10x100mm 拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	300	30	330	套	豎框頂底修與鐵碼	
3				M12六角頭螺絲配1絲母,2平2彈介	M12x135六角頭螺絲(半螺紋)	S.S#316 A4-70	472	18	490	套	豎框頂修與鐵碼
4				M10六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介	M10x70六角頭螺絲(半螺紋)	S.S#316 A4-70	336	14	350	套	兩蓬位層間修鐵槽螺絲及層間鐵槽豎框固定
5				M10六角頭螺絲配1絲母,1平1彈介	M10x40六角頭螺絲(全螺紋)	S.S#316 A4-70	2766	84	2850	套	修裝飾條
6				M6x20圓頭機絲 (配彈墊)	S.S#316 A4-70	2412	78	2490	套	豎框與橫框框用鋁角螺絲	
7				M5x12圓頭機絲	S.S#316 A4-70	548	12	560	粒	層間裝飾條鐵碼固定	
8				#9X30mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2513	87	2600	粒	修百葉頂底副框	
9				#9X16mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2200	220	2420	粒	修防水片用螺絲	
10				#9X25mm平頭鋼牙	S.S#316 A4-70	2142	88	2230	粒	修百葉左右副框	
11				7 (黏面) mmx6mm 雙面貼	黑色	3078	92	3170	米		
12	P	減少100箱		D.C:791 防水膠 300ml/支	深灰色	1710	340	1370	支		
13	B	增加70箱		D.C:791 防水膠 300ml/支	古銅色	1780		1780	支	已出單	
14				皺紋膠紙	灰黃色	210	10	220	卷	20m/卷	
15				#10x25mm長圓頭鋼牙橡皮塞		3200	320	3520	套		
16				Φ8mm海綿棒	白色	1400	140	1540	米		
17				Φ10mm海綿棒	白色	4617	453	5070	米		
18				Φ12 mm海綿棒	白色	1600	160	1760	米		
19				Φ18mm海綿棒	白色	1500	150	1650	米		
20				Φ30mm海綿棒	白色	250	25	275	米		
21				焊條	井10級電焊條	25	2	27	包	每包175支	
22				鉛水油	銅金運版	8		8	升		
23				瀝青油	美力達 P-4	5		5	升		
24				50mm厚隔熱棉	20x4L	10		10	張	1米x1.5米/張	
25				14x10mm墊塊(L=150mm)	黑色	310	15	325	塊	G/F&1/F玻璃底鐵槽位用	
26				15x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	108	10	118	塊	G/F小件玻璃底位用	
27				11x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	537	13	550	塊	通道門邊企用	



美特鋁質有限公司
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-835	計算:	曾建平	日期:	26/10/2016	送呈:	施哥
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	GLASS WALL	批准:		日期:			

BM編號: _____ A/C Code: _____ 此BM依據 收 2016-10-24 第二版施工圖 計算

字號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
28			Silicone 硬度 85±5	10x6mm 墊塊(L=150mm)	黑色	110	10	120	塊	通道門底橫用
29			Silicone 硬度 85±5	14x14mm 墊塊(L=150mm)	黑色	328	10	338	塊	百葉底用
30			Boncrete/Sika Latex	防水劑(接觸劑)		5	1	6	公升	0.0125公升/米
31			Snowcem	防水粉		11	1	12	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
32			Baralastic(Mastrseal 540)	防水油		50	2	52	公斤	0.135公斤/米

B 新增 30 件
D C T 91 防水膠 300ml/支 黑色 720 0 720 支