



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9664 /18

修改版次： C

工程編號： J836

工程名稱： 日出康城 7 期 (平台)

工程項目： WW4(N-RH) 地盤用配件修改

收件人： 林哥

發件人： Joe Chan

日期： 12/12/2018

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他： \_\_\_\_\_

內容： 請依附件修改內容 C，訂購配件，

按地盤指示送地盤。

請在 31 / 1 / 2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    (  其他 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    (  工程部地盤科文  連附件 林哥
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

/

發件人簽署：

Joe Chan

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司

MIND Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-836	計算:	吳禕瑜	日期:	21/8/2018	送呈:	胡哥
地盤名稱:	日出康城	核對:	王禮秋	日期:	21/8/2018	副本:	
項目類別:	WW4(N TO RH)	批准:		日期:			

BIM編號: EI/0664 (2018.9.18)

A/C Code:

此BIM依據 2018.8.08收施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1			總數減70套	M8x140六角頭螺栓(牙長37mm)	S.S.#316 A4-70	428	42	470	套	(配1螺母,1平介,1彈介)頂部固定主企(實際400套)
2			HST3-R	M16x145mm拉爆螺絲	S.S.#316 A4-70	232	28	260	套	(配1螺母,1平介,1彈介)固定主企頂部底部鐵巴
3			HST3-R "HILTY"	M10x90mm拉爆螺絲	S.S.#316 A4-70	102	10	112	套	(配1螺母,1平介,1彈介)地彈門底部及頂部固定斜撐鐵通
4			HST3-R "HILTY"	M10x90mm拉爆螺絲	S.S.#316 A4-70	1368	136	1504	套	(配1螺母,1平介,1彈介)見光位底部固定鐵碼,焊鐵槽
5			HST3-R "HILTY"	M10x90mm拉爆螺絲	S.S.#316 A4-70	1596	164	1760	套	(配1螺母,1平介,1彈介)梗牆位頂底及企向固定鐵角
6				Φ4.8x19mm 自鑽螺絲	S.S.#316 A4-70	3696	370	4066	套	修天花收口鋁板
7				Φ4.8x19mm 自鑽螺絲	S.S.#316 A4-70	2769	411	3180	套	修固定百葉窗的鋁角及收口鋁板
8				膠塞+ # 10x1" 圓頭鋼牙	S.S.#316 A4-70	1736	264	2000	套	修防水件及收口鋁板鋁角
9	C改			M5x15圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	2516	254	2770	套	修地彈門收口鋁板及背板(其中2380套拿出來廠用修背板)
10				M5x20圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	4543	457	5000	套	企向修Z字料
11				M5x20圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	2258	225	2483	套	固定百葉窗及修托百葉窗的鋁角
12				M5x20圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	3086	304	3390	套	修壓碼及鋁巴在主橫鐵件上
13				M5x20圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	1463	147	1610	套	修鋁角、收口鋁板及防水件
14				M5x25圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	374	36	410	套	地彈門修鋁角
15				M5x30圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	350	35	385	套	固定鋁角在主企上
16				M10x40圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	3648	362	4010	套	修固定橫向鐵件的鐵角
17				M5x45圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	5540	560	6100	套	固定壓碼在主企鐵件上
18	C轉為廠用			M5x12平頭機絲	S.S.#316 A4-70	814	86	900	套	固定鋁槽及鋁巴在橫向九字料上
19	C轉為廠用			M5x20平頭機絲	S.S.#316 A4-70	3931	420	4351	套	固定鋁巴在橫向九字料上
20				M5x30平頭機絲	S.S.#316 A4-70	140	20	160	套	修地彈門頂部橫向鋁板收口
21				M6x25mm 平頭機絲	S.S.#316 A4-70	3648	372	4020	套	修橫向鐵件在鐵角上
22	B			D.C.791防水膠	古銅色	1565	470	2035	支	室內室外收口鋁板打膠
23				Φ20mm海綿棒	白色	2174	326	2500	米	企向膠縫+橫向膠縫
24				Φ25mm海綿棒	白色	45	5	50	米	梗牆位企向膠縫+橫向膠縫
25				16x36mm海綿棒	白色	4	1	5	米	梗牆位企向膠縫
26				19x8mm海綿棒	白色	425	65	490	米	死牆位頂部橫向玻璃膠縫及見光位底部橫向鋁板膠縫
27				21x10mm海綿棒	白色	8	2	10	米	梗牆位企向膠縫
28				47x10mm海綿棒	白色	4	1	5	米	梗牆位企向膠縫



美特鋁質有限公司

MIND Aluminum Fabricator Ltd.

工程號:	J-836	計算:	吳禕瑜	日期:	21/8/2018	送呈:	胡哥
地盤名稱:	日出康城	核對:	王禮秋	日期:	21/8/2018	副本:	
項目類別:	WW4(N TO RH)	批准:		日期:			

BIM編號: EI/9664B (2018.9.18)

A/C Code:

此BIM依據 2018.8.08收施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
29			EPDM 硬度85±5	23x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	274	36	310	支	百葉窗底部(HARDNESS 85±5°)
30			EPDM 硬度85±5	23x4mm墊塊(L=150mm)	黑色	274	36	310	支	百葉窗底部(HARDNESS 85±5°)
31			EPDM 硬度85±5	15x15mm側面墊塊	黑色	332	35	367	支	幕牆玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
32			EPDM 硬度85±5	11x15mm側面墊塊	黑色	332	35	367	支	幕牆玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
33			EPDM 硬度85±5	28x8mm側面墊塊	黑色	124	16	140	支	梗牆位玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
34			EPDM 硬度85±5	5x6mm側面墊塊	黑色	42	5	47	支	地彈門玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
35			EPDM 硬度85±5	5x10.5mm側面墊塊	黑色	168	22	190	支	地彈門玻璃企向(HARDNESS 85±5°)
36			EPDM 硬度85±5	10x8mm墊塊(L=150mm)	黑色	42	4	46	支	地彈門底部(HARDNESS 85±5°)
37	取消		<del>99-000008-0000-00</del>	<del>3.2mm厚板(L=43)</del>	<del>"OK牌"</del>	<del>15</del>	<del>2</del>	<del>17</del>	<del>支</del>	<del>175支/包</del>
38			Snowcem	防水粉		19	2	21	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
39			Baralastic(Mastuseal 540)	防水油		75	5	80	公斤	0.135公斤/米
40	新增		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	隔熱棉	灰黃色	60	10	70	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚 (頂部位+靠邊主企內)
41			從項目1總數中扣70套	M8x140六角頭螺栓(牙長37mm)	S.S.#316 A4-70	70	0	70	套	收牆位置補救方案使用 (EI/9686鐵角)