



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 968/ 118 修改版次：  
 工程編號：JB36 工程名稱：日出像城7期平台  
 工程項目：WW4 (A~N) 上地盤用配件BM大隻。  
 收件人：林哥 發件人：李權鵬 日期：2018/8/28

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請依附件資料，安排訂購配件送地盤。

請在 2018/9/27 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2張

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件 梅 軍  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    (✓) 工程地盤科文  連附件 豪  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1339 / 18

發件人簽署：



項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MIDAL Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-836	計算:	吳禱瑜	日期:	17/8/2018	送呈:	胡哥
地盤名稱:	日出康城	核對:	王禮秋	日期:	17/8/2018	副本:	
項目類別:	WW4(A TON)	批准:		日期:			
B/M編號:	此B/M依據 2018.8.08收施工圖計算						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M8x140六角頭螺栓(牙長37mm)	S.S#316 A4-70	238	12	250	套	(配)螺母,1平介,1彈介)頂部固定主企
2				M16x115mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	476	24	500	套	(配)螺母,1平介,1彈介)固定主企頂部鐵巴
3				M10x90mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	212	10	222	套	(配)螺母,1平介,1彈介)底部固定鐵碼,修收口鋁板
4				M10x90mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	570	28	598	套	(配)螺母,1平介,1彈介)底部固定鐵碼,焊鐵槽
5				M12x105mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	8	2	10	套	(配)螺母,1平介,1彈介)轉角位頂部固定鐵碼
6				六角頭M4.8x19mm自鑽螺絲	S.S#316 A4-70	2373	118	2491	套	修防水鋁板及收口鋁板
7				膠塞+# 10x1" 圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	3366	168	3534	套	修防水件固定在牆上
8				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1100	55	1155	套	天花頂部修天花鋁板
9				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2756	138	2894	套	固定主企前蓋在鐵件上
10				M5x15圓頭機絲	S.S#316 A4-70	336	17	353	套	修背板在九字料上
11				M5x20圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1051	52	1103	套	收口鋁板及防水件
12				M5x25圓頭機絲	S.S#316 A4-70	2873	144	3017	套	固定主企及壓碼在鐵件上
13				M8x40圓頭機絲	S.S#316 A4-70	8	2	10	套	轉角位頂部固定鐵角
14				M10x40mm圓頭機絲	S.S#316 A4-70	1200	60	1260	套	修固定橫向鐵件的鐵角
15				M5x15平頭機絲	S.S#316 A4-70	352	18	370	套	修鋁角(企向鋁板收口)
16				M5x25平頭機絲	S.S#316 A4-70	2728	136	2864	套	固定鋁巴在九字料上
17				M6x25mm平頭機絲	S.S#316 A4-70	1200	60	1260	套	修橫向鐵件在鐵角上
18				D.C.791防水膠	黑色	72	12	84	支	室內收口鋁板打膠
19				D.C.791防水膠	黑色	720	48	768	支	室外收口鋁板+窗與窗之間縫隙打膠
20				Φ20mm海綿棒	白色	565	75	640	米	企向膠縫+橫向膠縫
21				Φ25mm海綿棒	白色	100	20	120	米	梗墻位企向膠縫+橫向膠縫
22				EPDM 硬度85±5	黑色	104	10	114	支	地彈門玻璃頂部(HARDNESS 85±5°)
23				EPDM 硬度85±5	黑色	104	10	114	支	地彈門玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
24				EPDM 硬度85±5	黑色	208	22	230	支	地彈門玻璃企向(HARDNESS 85±5°)
25				EPDM 硬度85±5	黑色	376	54	430	支	梗玻璃室外面頂底位(HARDNESS 85±5°)
26				EPDM 硬度85±5	黑色	376	54	430	支	梗玻璃室內面頂底位(HARDNESS 85±5°)
27				EPDM 硬度85±5	黑色	52	8	60	支	地彈門玻璃底部(HARDNESS 85±5°)
28				EPDM 硬度85±5	黑色	10	2	12	支	梗窗底部(HARDNESS 85±5°)

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-836	計算: 吳禕瑜	日期: 17/8/2018	送呈: 胡哥
地盤名稱: 日出康城		核對: 王禮秋	日期: 17/8/2018	副本:	
項目類別: WW4(A TO N)		批准: 	日期:		
BM編號:		A/C Code:			
此BM依據 2018.8.08收施工圖計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
29			EPDM 硬度85±5	32x16mm墊塊(L=150mm)	黑色	160	20	180	支	梗窗底部(HARDNESS 85±5)
30			EPDM 硬度85±5	32x21mm墊塊(L=150mm)	黑色	28	6	34	支	梗窗底部(HARDNESS 85±5)
31			EPDM 硬度85±5	38x5mm墊塊(L=150mm)	黑色	52	8	60	支	地彈門頂部梗窗底部(HARDNESS 85±5)
32			KOBELCO	LB52 #10(3.2mm)拉力焊枝		6	1	7	包	175支/包
33			Snowcem	防水粉		1	0	1	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
34			Baralastic(Mastrscal 540)	防水油		59	2	61	公斤	0.135公斤/米
35				雙開自動感應門		4	0	4	套	